

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX15150300560489	Proyecto de inversión	2015	28,569,610.59	28,569,610.59	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-null	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 6" Y Línea De Distribución De 3# De Pead, Colonia Loma Bonita	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	97728	09-12-2014	01-12-2014	28,569,610.59	28,399,598.95	26,006,069.49	26,006,069.49	26,006,069.49	Metros Cuadrados	23264.48	21396.3	91.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX15150400588284	Proyecto de inversión	2015	20,300,631.35	20,300,631.35	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-null	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Equipamiento De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Nezahualcóyotl	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	97730	05-12-2014	01-12-2014	20,300,631.35	20,232,107.17	11,820,719.60	11,820,719.60	11,820,719.60	Lote	6912	4147.2	60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	