

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--|-------------------------|---|---|-----------------------|---|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|--------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | CICLO DEL RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA ERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA |
| 2023 | 3 | MEX15150400588284 | Proyecto de inversión | 2015 | 20,300,631.35 | 20,300,631.35 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Equipamiento De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Nezahualcóyotl | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 97730 | 05-12-2014 | 01-12-2014 | 20,300,631.35 | 20,232,107.17 | 11,820,719.60 | 11,820,719.60 | 11,820,719.60 | Lote | 6,912.00 | 4,147.20 | 60.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 3 | MEX15150300560489 | Proyecto de inversión | 2015 | 28,569,610.59 | 28,569,610.59 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 6" Y Línea De Distribución De 3# De Pead, Colonia Loma Bonita | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | 97728 | 09-12-2014 | 01-12-2014 | 28,569,610.59 | 28,399,598.95 | 26,006,069.49 | 26,006,069.49 | 26,006,069.49 | Metros Cuadrados | 23,264.48 | 21,396.34 | 91.97 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |