Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 3																												
	Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyect	Número de Proyecto	Entidad	1 Municipio	Localidad	i Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
MEX16170100834459	Reconstruccion De Las Areas Comunes Que Integran El Centro De Rehabilitacion Y Educacion Especial	001	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas		Salud	En Ejecución	2016	\$10,306,613	\$10,306,613	\$4,050,742	\$10,306,613	\$4,050,742	\$4,050,742	\$4,050,7	42 39.30	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100834619	Reconstrucción De Área De Terapia Física Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial	002	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia del Estado de México	Salud	En Ejecución	2016	\$29,670,299	\$29,670,299	\$17,376,067	7 \$29,670,299	\$17,376,067	\$14,879,676	\$14,879,6	76 50.15	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS / Registro:
MEX16170100834629	Reconstrucción De Áreas De Terapia Ocupacional Y De Lenguaje Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial	L 003	México		Cobertura municipal		Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas		Salud	En Ejecución	2016	\$24,600,343	\$24,600,343	\$15,135,730	\$24,600,343	\$15,135,730	\$14,777,848	\$14,777,8	48 60.07	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: ALBABILERIA Y ACABADOS, CIMENTACIÓN, HERRERIA. / Registro:

PRELIMINAR