

Total: 6

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150100462635	Construcción De Una Biblioteca De 16 X 4 Mts "Escuela Primaria Ramón López Velarde" Turno Vespertino , Av. Clavel S/N, Ciudad López Mateos	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$939,442	\$939,442	\$939,442	\$881,308	\$881,308	\$881,308	93.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100463753	Repavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. José María Morelos, En Cuautitlán Izcalli, Estado De México	-	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$35,924,697	\$35,924,697	\$35,724,697	89.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15160300745639	Ampliar A Tres Carriles, En Un Tramo De Dos Kilómetros Del Camino De San Jose El Llanito Libramiento, En El Municipio De Lerma Mexico	-	México	Lerma	San José el Llanito	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96,543	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL / Registro: OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%
MEX15150100462617	Repavimentación De Av. Lago Colín Y Pavimentación De Calle Canal De Sales	97318	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,898,140	\$9,214,125	\$9,214,125	\$9,214,125	92.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100465593	Construcción De Alberca Semi-Olímpica En La Colonia Virgencitas, 1ra. Etapa	97317	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,487,559	\$5,463,906	\$5,463,906	\$5,463,906	99.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200542559	Pavimentación Asfáltica, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Moctezuma Barrio San Gabriel, San Cristobal Huichochitlan.	97057	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,994,375	\$1,994,375	\$1,994,375	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Física: CORTE A DICIEMBRE 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.