

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150100463753	Repavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. José María Morelos, En Cuautitlán Izcalli, Estado De México	-	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$38,972,172	\$35,924,697	\$35,924,697	89.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR