

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX15150100463753	Proyecto de inversión	40,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:4.0E7}}	Repavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. José María Morelos, En Cuautitlán Izcalli, Estado De México	15	México	121	Cuautitlán Izcalli	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	-	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:134091.5}}	1	01-01-2014	01-12-2014	40,000,000.00	40,000,000.00	38,972,172.00	35,924,697.00	35,924,697.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134091.5}}	En Ejecución	Validado avances