

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
2019	2	MEX180401502560	Proyecto de inversión	1,250,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del camino 53.4 (Zinacantepec - Sultepec) E.C. (Tejupilco - Amatepec) a base de construcción de obra de drenaje en el km. 22+500.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		8500	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.35, meta_modificada:0.35}}	12-02-2018	12-05-2018	986,716.23	986,716.23	986,716.23	986,716.23	986,716.23	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.35}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401502617	Proyecto de inversión	6,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Camino Amatepec-La Goleta-Sultepec por deslaves en los los km. 0+600, 1+600 y 5+100	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	110154	8800	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}	27-07-2018	24-11-2018	4,285,153.52	4,285,153.52	4,285,153.52	4,285,153.52	4,285,153.52	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401502649	Proyecto de inversión	1,600,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del camino km. 103.5 (Toluca -Cd. Altamirano) El Estanco-El Corupo por deslaves, en los km 34+090 y 35+100	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	110155	3000	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.1, meta_modificada:0.1}}	05-03-2018	02-07-2018	1,568,098.40	1,568,098.40	1,568,098.40	1,568,098.40	1,568,098.40	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401502892	Proyecto de inversión	910,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Reparación del deslave en el camino: San Alejo-Límites Estado de México/Guerrero (Pilcaya), en el km. 5+600 (Obra Nueva)	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	110164	1100	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.04, meta_modificada:0.04}}	06-02-2018	06-04-2018	661,809.15	661,809.15	661,809.15	661,809.15	661,809.15	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.04}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401503042	Proyecto de inversión	9,900,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Reconstrucción del camino: El Salitre - Nanchitlán en el tramo km. 32+030 al km 34+600.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	113745	1800	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.57, meta_modificada:2.57}}	07-11-2018	16-12-2018	9,899,400.55	9,899,400.55	9,899,400.55	9,899,400.55	9,899,400.55	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.57}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401502717	Proyecto de inversión	4,170,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Camino Km. 146.0 (Toluca ¿ Cd. Altamirano) ¿ Palmar Chico ¿ Palmar Grande en los km 21+500, 21+700, 21+900, 22+500, 22+800, 23+000, 24+200 por deslaves, en las localidades de Amatepec y El Aguacatito (Cuadrilla de Jaimes) en el municipio de Amatepec.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	110156	1500	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.12, meta_modificada:0.12}}	31-10-2018	15-12-2018	3,290,000.00	3,290,000.00	3,290,000.00	3,290,000.00	3,290,000.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.12}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401503127	Proyecto de inversión	2,040,351.34	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para la construcción de puente vehicular en el camino Real, municipio de Jilotzingo.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	113903	3800	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	26-11-2018	31-12-2018	1,682,499.60	1,682,499.60	1,682,499.60	1,682,499.60	1,682,499.60	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401503093	Proyecto de inversión	9,900,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del camino: Tejupilco - Amatepec- Tlatlaya en el tramo km 13+100 al km 16+500.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	113747	3500	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.4, meta_modificada:3.4}}	07-11-2018	16-12-2018	9,898,808.08	9,898,808.08	9,898,808.08	9,898,808.08	9,898,808.08	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.4}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401502874	Proyecto de inversión	12,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del camino San Francisco- Tepexoxuca (Jajalpa-Joquicingo) del km. 2+300 al 2+640 a base de estabilización de talud	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	110163	3100	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.34, meta_modificada:0.34}}	05-03-2018	02-06-2018	11,759,995.26	11,759,995.26	11,759,995.26	11,759,995.26	11,759,995.26	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.34}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401502998	Proyecto de inversión	9,900,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Reconstrucción del camino: San Alejo - Puente de los Sabinos, en el tramo Km. 0+000 al Km 2+700.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	113744	2100	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}}	07-11-2018	16-12-2018	8,658,260.49	8,658,260.49	8,658,260.49	8,658,260.49	8,658,260.49	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}}	Terminado	Validado avances

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
2019	2	MEX180401502858	Proyecto de inversión	7,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de la Carretera a San Juan Tlactompá en el km. 13+700 al km 15+700, en el municipio de Ecatzingo.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	110162	2000	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	12-02-2018	12-05-2018	5,301,179.22	5,301,179.22	5,301,179.22	5,301,179.22	5,301,179.22	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401502536	Proyecto de inversión	3,560,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del camino Valle de Bravo - Santo Tomás de los Plátanos-Zuluapan - Lim. Méx. - Mich. del Km. 47+000 al Km. 57+000 y Km. 53+900 por deslave.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	110148	8500	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.12, meta_modificada:0.12}}	23-04-2018	21-06-2018	1,489,013.47	1,489,013.47	1,489,013.47	1,489,013.47	1,489,013.47	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.12}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401502920	Proyecto de inversión	1,510,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción y Rehabilitación de obras complementarias en el libramiento Ixtapan de la Sal, para evitar encharcamientos desde el tramo 0+000 al 2+520.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	2500		{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}}	12-02-2018	12-05-2018	1,291,536.03	1,291,536.03	1,291,536.03	1,291,536.03	1,291,536.03	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401502975	Proyecto de inversión	2,280,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del camino: km. 32.0 (Zinacantepec - Sultepec) - Chiltepec-Coatepec Harinas - Ixtapan de la Sal desde el km. 50+500 al 54+000 por deslaves.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	110168	1500	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.04, meta_modificada:0.04}}	27-02-2018	27-05-2018	2,276,943.04	2,276,943.04	2,276,943.04	2,276,943.04	2,276,943.04	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.04}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401503060	Proyecto de inversión	9,900,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Reconstrucción del camino: Tenancingo - Zumpahuacán - San Gaspar - San Andrés Nicolás Bravo en el tramo 5+540 al Km 8+240.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	113746	3500	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.71, meta_modificada:2.71}}	07-11-2018	16-12-2018	9,889,111.65	9,889,111.65	9,889,111.65	9,889,111.65	9,889,111.65	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.71}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401502593	Proyecto de inversión	15,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Reconstrucción del camino Tejuipilco - Amatepec - Tlatlaya del Km. 32+425 al Km. 33+075.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	110153	3550	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.45, meta_modificada:0.45}}	14-02-2018	13-06-2018	14,693,898.95	14,693,898.95	14,693,898.95	14,693,898.95	14,693,898.95	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401502946	Proyecto de inversión	3,599,988.14	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Camino: Texcapilla-Camino Nuevo Santa María desde el Km 4+935 al 6+935 por reparación de deslave.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	110167	1900	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.05, meta_modificada:0.05}}	05-03-2018	03-05-2018	2,667,963.62	2,667,963.62	2,667,963.62	2,667,963.62	2,667,963.62	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.05}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401502472	Proyecto de inversión	1,600,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de drenaje pluvial en el entronque del Periférico y la salida de la autopista Peñón ÿ Texcoco en la localidad de Ciudad Nezahualcóyotl Segunda Etapa	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	20000		{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.62, meta_modificada:0.62}}	29-01-2018	30-03-2018	1,381,522.58	1,381,522.58	1,381,522.58	1,381,522.58	1,381,522.58	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.62}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401502507	Proyecto de inversión	6,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Reparación de deslaves camino km.29.2 (México-Chalma)-límites Estado de México-Morelos (Cuernavaca), en los kilómetros 16+600, 20+900 y 21+330 (Obra Nueva)	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	110148	3000	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.05, meta_modificada:0.05}}	15-10-2018	28-11-2018	5,062,652.17	5,062,652.17	5,062,652.17	5,062,652.17	5,062,652.17	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.05}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401502836	Proyecto de inversión	965,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del camino el Fresno - Temascaltepec por deslave en el KM. 10+200 a través de muro de contención.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	110161	2100	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.05, meta_modificada:0.05}}	06-02-2018	16-04-2018	957,847.01	957,847.01	957,847.01	957,847.01	957,847.01	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.05}}	Terminado	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX180401503108	Proyecto de inversión	9,900,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Reconstrucción del camino: San Antonio del Rosario - Zacualpan en el tramo Km 0+300 al km 3+200.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	113748	1800	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}}	07-11-2018	16-12-2018	9,898,930.44	9,898,930.44	9,898,930.44	9,898,930.44	9,898,930.44	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}}	Terminado	Validado avances