

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX16160400818490	Proyecto de inversión	20,047,732.31	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	""Rehabilitación Y Construcción De Retornos Y Agujas De Incorporación En La Vialidad Toluca - Palmillas En El Estado De México.Adecuación De Retornos En La Vialidad Toluca - Palmillas.""	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	102246	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	13-10-2016		20,043,645.51	20,043,645.51	20,043,645.51	20,043,645.50	20,043,645.50	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170200888856	Proyecto de inversión	110,568,740.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	107406	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.4}}	30-05-2017		110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.16	110,259,550.16	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX16160400818055	Proyecto de inversión	1,635,391.92	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	""Construcción De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias, En La Coloniacencalli. (Obra Nueva)""	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	102406	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	05-10-2016		1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96	1,607,775.96	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170200888861	Proyecto de inversión	19,832,872.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Ciclovía En La Vialidad Toluca-Palmillas, Primera Etapa.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	107407	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	30-06-2017		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	2	MEX16160300741249	Proyecto de inversión	47,018,842.98	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De La Carretera Lechería ¿ Cuautitlán (2ª. Etapa)	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	103812	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	12-10-2016		46,465,967.30	46,465,967.30	46,465,967.30	46,418,948.46	46,418,948.46	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX16160400818506	Proyecto de inversión	5,508,242.67	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Del Puente Peatonal En La Carretera Toluca - Palmillas, A La Altura De La Salida De Calixtlahuaca.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	102267	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	23-11-2016		5,461,463.77	5,461,463.77	5,461,463.77	5,461,463.24	5,461,463.24	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX16160400817162	Proyecto de inversión	1,542,949.16	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Repavimentación De La Calle Atiacomulco, En La Colonia Valle De Los Reyes. (Obra Nueva)	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	-	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	28-10-2016		912,199.16	912,199.16	912,199.16	912,199.16	912,199.16	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances