

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---|-------------------|--|---|--|---------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO APROBADO | MONTO MODIFICADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DE RECURSOS | RAMO | MODALIDAD Y PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2020 | 1 | MEX180301386496 | Proyecto de inversión | 3,004,743.07 | 2,999,408.11 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZOQUIANALOYA Y ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA | México | Chiautla | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | GERARDO AREVALO SANCHEZ CONSTRUCTORA EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA | | 2304 | 29-12-2017 | 21-04-2018 | 2,999,408.11 | 2,999,408.11 | 2,999,408.11 | 2,999,408.11 | 2,999,408.11 | Metros lineales | 2299 | 2299 | 100 | Terminado | Validado | Sin observaciones avances | |
| 2020 | 1 | MEX180301386509 | Proyecto de inversión | 6,410,380.25 | 6,400,029.37 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | URBANIZACIÓN DE BOULEVARD A ACHIAUTLA-CHICONCUAC,CABECERA MUNICIPAL | México | Chiautla | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS SA DE CV, MUNICIPIO DE CHIAUTLA | | 4035 | 29-12-2017 | 05-05-2018 | 6,400,029.37 | 6,400,029.37 | 6,400,029.37 | 6,400,029.37 | 6,400,029.37 | Metros Cuadrados | 4888 | 4888 | 100 | Terminado | Validado | Sin observaciones avances | |