

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICA DA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENT AJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICA DA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENT AJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX1616040081805	Proyecto de inversión	1,635,391.92	1,607,776.63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Construcción De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias, En La Coloniacencalli. (Obra Nueva)	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	102406	0	05-10-2016		1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96	1,607,775.96	Kilómetro	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX1616040081850	Proyecto de inversión	5,508,242.67	5,461,463.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Construcción Del Puente Peatonal En La Carretera Toluca - Palmillas, A La Altura De La Salida De Calixtlahuaca.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	102267	0	23-11-2016		5,461,463.77	5,461,463.77	5,461,463.77	5,461,463.24	5,461,463.24	Kilómetro	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX1717020088885	Proyecto de inversión	110,568,740.00	110,259,550.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Construcción Del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	107406	0	30-05-2017		110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.16	110,259,550.16	Kilómetro	1.4	1.4	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX1616030074124	Proyecto de inversión	47,018,842.98	46,465,967.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Rehabilitación De La Carretera Lechería ¿ Cuautitlán (2ª. Etapa)	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	103812	0	12-10-2016		46,465,967.30	46,465,967.30	46,465,967.30	46,418,948.46	46,418,948.46	Kilómetro	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones