

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX16160400818055	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,635,391.92	1,607,776.63	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	""Construcción De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias, En La Coloniacencalli. (Obra Nueva)""	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	102406	05-10-2016		1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96	1,607,775.96	Kilómetro	1.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200888856	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,568,740.00	110,259,550.17	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Construcción Del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	107406	30-05-2017		110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.16	110,259,550.16	Kilómetro	1.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX16160300741249	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,018,842.98	46,465,967.30	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Rehabilitación De La Carretera Lechería ¿ Cuautitlán (2ª. Etapa)	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	103812	12-10-2016		46,465,967.30	46,465,967.30	46,465,967.30	46,418,948.46	46,418,948.46	Kilómetro	1.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX16160400818506	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,508,242.67	5,461,463.77	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Construcción Del Puente Peatonal En La Carretera Toluca - Palmillas, A La Altura De La Salida De Calixtlahuaca.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	102267	23-11-2016		5,461,463.77	5,461,463.77	5,461,463.77	5,461,463.24	5,461,463.24	Kilómetro	1.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	