

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX210101887439	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,382,257.93	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	construir la carretera Ignacio Allende (Zumpango) con carpeta de concreto asfáltico del km 0+000 al km 1+050	México	Zumpango	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	secretaria de movilidad		12-08-2019	11-12-2019	0.00	10,382,257.93	4,111,249.02	4,111,249.02	4,111,249.02	Kilómetro	1	1	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldorism, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldorism, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldorism, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldorism, fecha:2021-04-23}}	
2021	1	MEX210101887441	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,670,596.79	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	CONSTRUCCION DE LA CALLE CAMINO A SAN MIGUEL BOCANEGRA DE LA CARRETERA CIRCUITO BICENTENARIO A BOULEVARD MELCHOR OCAMPO, BARRIO SANTIAGO 1 A SECCION, MUNICIPIO DE ZUMPANGO ESTADO DE MEXICO	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	secretaria de movilidad		14-08-2019	10-03-2020	18,670,596.79	18,670,596.79	4,001,915.77	4,001,915.77	4,001,915.77	Kilómetro	1	1	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldorism, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldorism, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldorism, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldorism, fecha:2021-04-23}}	