

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402201289	Proyecto de inversión	2021	8,975,000.00	8,935,648.27	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación con concreto hidráulico del camino San José Toxi - Manto del Río del tramo del km 0+000 al km 1+221 en la localidad de San José Toxi, municipio de Atlacomulco.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Movilidad		21/12/2022	18/02/2023	8,935,648.27	8,935,648.27	8,935,648.27	8,935,648.27	8,935,648.27	Metros lineales	1221	1221	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402200760	Proyecto de inversión	2021	2,942,000.00	2,937,355.77	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de alcantarilla pluvial sobre el cuerpo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		28/12/2022	10/02/2023	2,937,355.77	2,937,355.77	2,937,355.77	2,937,355.77	2,937,355.77	Kilómetro	0.03	0.03	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402200844	Proyecto de inversión	2021	13,070,000.00	12,996,663.78	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico del camino de ejido de San Miguel Yuxtepec a entronque con carretera Toluca - Atlacomulco, en la localidad San Jerónimo la Cañada, municipio de Ixtlahuaca.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		21/12/2022	18/02/2023	12,996,663.78	12,996,663.78	12,996,663.78	12,996,663.78	12,996,663.78	Metros lineales	2255	2255	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402200891	Proyecto de inversión	2021	11,270,000.00	11,264,322.05	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Calle del Calvario y Calle Lerma entre prolongación las Torres y calle María Ortega Monroy, en la localidad de San Pedro Toltepec, municipio de Lerma.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		22/12/2022	19/02/2023	11,264,322.05	11,264,322.05	11,264,322.05	11,264,322.05	11,264,322.05	Metros lineales	500	500	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402200833	Proyecto de inversión	2021	6,930,000.00	6,929,407.99	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de pavimento con concreto hidráulico del camino de Santa María del Llano a Dolores Amarillas, en los municipios de Ixtlahuaca y Jiquipilco.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		28/12/2022	25/02/2023	6,929,407.99	6,929,407.99	6,929,407.99	6,929,407.99	6,929,407.99	Metros lineales	852	852	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402200854	Proyecto de inversión	2021	10,300,000.00	7,812,604.39	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de puente peatonal sobre la carretera México-Toluca Cuerpo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		21/12/2022	18/02/2023	7,812,604.39	7,812,604.39	7,812,604.39	7,812,604.39	7,812,604.39	Puente(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402200864	Proyecto de inversión	2021	3,060,000.00	3,020,635.01	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de puente peatonal ubicada sobre Av. Gustavo Baz frente al centro comercial Soriana, municipio de Naucalpan.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		28/12/2022	25/02/2023	3,020,635.01	3,020,635.01	3,020,635.01	3,020,635.01	3,020,635.01	Puente(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402200873	Proyecto de inversión	2021	6,400,000.00	6,390,129.85	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de puente peatonal sobre la Prolongación de Avenida Las Torres y su cruce con calzada al segundo acceso a San Pedro Tultepec, municipio de Lerma.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		28/12/2022	25/02/2023	6,390,129.85	6,390,129.85	6,390,129.85	6,390,129.85	6,390,129.85	Puente(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220402200884	Proyecto de inversión	2021	2,460,000.00	2,459,926.61	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del puente peatonal Citlalmina, ubicado en el km 5+050 del camino Los Reyes - Ixtapaluca.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		28/12/2022	25/02/2023	2,459,926.61	2,459,926.61	2,459,926.61	2,459,926.61	2,459,926.61	Puente(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220402200901	Proyecto de inversión	2021	8,865,000.00	8,230,579.85	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación calle María Ortega Monroy del km 0+000 al km 0+900 en la localidad de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		22/12/2022	19/02/2023	8,230,579.85	8,230,579.85	8,230,579.85	8,230,579.85	8,230,579.85	Metros lineales	900	900	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220402200905	Proyecto de inversión	2021	13,140,000.00	13,070,645.44	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de la calle del Rastro, calle Guadalupe Victoria y calle 20 de Noviembre entre Av. Ganadería y Av. Miguel Hidalgo, municipio de Toluca.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		22/12/2022	19/02/2023	13,070,645.44	13,070,645.44	13,070,645.44	13,070,645.44	13,070,645.44	Metros lineales	2300	2300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220402200908	Proyecto de inversión	2021	11,165,000.00	10,977,725.62	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Reconstrucción de las calles 20 de Noviembre y Melchor Ocampo, entre la Avenida Miguel Hidalgo, y la calle Guillermo Prieto, municipio de Toluca.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		22/12/2022	19/02/2023	10,977,725.62	10,977,725.62	10,977,725.62	10,977,725.62	10,977,725.62	Metros lineales	1075	1075	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220402201281	Proyecto de inversión	2021	3,800,000.00	3,636,485.16	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Reconstrucción del Camino San Luis Boro - Las Tarrías, tramo del Km 0+000 al Km 0+650, municipio de Atlacomulco.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		29/12/2022	11/02/2023	3,636,485.16	3,636,485.16	3,636,485.16	3,636,485.16	3,636,485.16	Metros lineales	650	650	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220402201312	Proyecto de inversión	2021	9,730,000.00	9,465,850.20	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de calzada de cuerpo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		21/12/2022	18/02/2023	9,465,850.20	9,465,850.20	9,465,850.20	9,465,850.20	9,465,850.20	9,465,850.20	Metros lineales	490	490	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones