

Total: 58

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160100632711	Rehabilitación De Boulevard Icaali, Ixtapaluca, Estado De México (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DO P/PR-A/LPN-012/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,377	\$7,031,610	\$2,965,767	\$2,965,767	29.66	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	60.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100632771	Construcción De Puente Vehicular En Cuatro Vientos (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DO P/PR-A/LPN-003/16	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,295,982	\$6,268,840	\$6,268,840	\$6,268,840	99.51	\$0	Metros Cuadrados	31,500	0.00	100.00	Financiera: LAS RETENCIONES SE CUBRIRAN A LA BREVEDAD. / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100632855	Construcción De Centro De Salud En La Colonia Ampliación Luis Córdova. (Obra Nueva) Ixtapaluca, Colonia Ampliación Luis Córdova., Ubicado En Ixtapaluca, Col. Ampliación Luis Córdova.	M-IXTA/DO P/PR-A/LPN-004/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,469,212	\$5,195,234	\$1,273,978	\$1,273,978	19.60	\$0	Metros Cuadrados	32,500	0.00	65.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100632897	Construcción De Unidad Deportiva En La Uh Cuatro Vientos, (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DO P/PR-A/LPN-005/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$8,854,000	\$8,854,000	\$8,854,000	\$8,851,893	\$4,820,270	\$4,820,270	\$4,820,270	54.44	\$0	Metros Cuadrados	44,270	0.00	80.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100632933	Construcción De Unidad Deportiva En La Uh San José (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DO P/PR-A/LPN-006/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,998,154	\$10,336,292	\$10,336,292	\$10,336,292	51.68	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	40.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100632976	Construcción De Casa Del Adulto Mayor Col. San Francisco, Ixtapaluca, Estado De México.(Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. San Francisco., Ubicado En Ixtapaluca, Col. San Francisco.	M-IXTA/DO P/PR-A/LPN-007/16	México	Ixtapaluca	San Francisco Acuautla	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,790,007	\$10,319,083	\$10,319,083	\$10,319,083	68.79	\$0	Metros Cuadrados	75,000	0.00	47.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100633001	Construcción De Boulevard Carretera Puebla México Norte, Ixtapaluca, Estado De México. (Obra Nueva) Ixtapaluca, Todo El Municipio., Ubicado En Ixtapaluca, Todo El Municipio.	M-IXTA/DO P/PR-A/LPN-008/16	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$36,246,000	\$36,246,000	\$36,246,000	\$36,161,561	\$28,182,778	\$7,978,783	\$7,978,783	22.01	\$0	Metros lineales	181,230	0.00	47.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100633014	Construcción De Gimnasio Polivalente En Acozac (Obra Nueva), Ixtapaluca, Acozac., Ubicado En Ixtapaluca, Acozac.	M-IXTA/DO P/PR-A/LPN-009/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,993,120	\$12,818,103	\$1,175,016	\$1,175,016	8.39	\$0	Metros Cuadrados	70,000	0.00	24.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100633023	Rehabilitación Del Jardín Lineal En Col. Emiliano Zapata, Ixtapaluca Estado De Mexico.	M-IXTA/DO P/PR-A/LPN-010/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,996,775	\$6,223,135	\$6,223,135	\$6,223,135	62.23	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	80.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 58

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160100633034	Rehabilitación Del Parque Jesus María, Ixtapaluca, Estado De México (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DO P/PR-A/LPN-011/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$23,800,000	\$23,800,000	\$23,800,000	\$23,796,832	\$13,599,056	\$13,599,056	\$13,599,056	57.14	\$0	Metros Cuadrados	800,119	0.00	69.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100633042	Construcción Del Edificio Anexo A Palacio Municipal (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DO P/PR-A/LPN-002/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$39,711,417	\$21,316,804	\$18,394,613	\$18,394,613	45.99	\$0	Metros Cuadrados	200,000	0.00	42.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100633071	Construcción De Modulo De Cuatro Canchas De Voleibol Techadas A Base De Velaria Con Estructura Metálica, Col. Acozac, Ixtapaluca Estado De México. (Obra Nueva) Ixtapaluca Acozac., Ubicado En Ixtapaluca	M-IXTA/DO P/PR-A/LPN-013/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$9,300,000	\$9,300,000	\$9,300,000	\$9,294,920	\$8,652,899	\$642,022	\$642,022	6.90	\$0	Metros Cuadrados	46,500	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400824639	Construcción De Alberca Semiolímpica, En La Col. Ayotla, Ixtapaluca, (Obra Nueva) Ixtapaluca, Ayotla, Ubicado En La Col. Ayotla, Ixtapaluca Estado De México.	M-IXTA/DO P/PR-23/LPN-050/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Deporte	En Ejecución	2016	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$34,986,465	\$34,986,465	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400825681	Construcción De Techumbres En El Municipio De Ixtapaluca Paquete 1 2016 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DO P/PR-23/LPN-054/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,978,031	\$9,978,031	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400825689	Construcción De Techumbres En El Municipio De Ixtapaluca Paquete 2 2016 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DO P/PR-23/LPN-055/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,974,110	\$9,974,110	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400825700	Construcción De Techumbres En El Municipio De Ixtapaluca Paquete 3 2016 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DO P/PR-23/LPN-056/16	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,999,405	\$9,999,405	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400825710	Construcción De Canal Pluvial Con Ductos Rectangulares Y Pozos-Caja Desde La Av. Cuauhtemoc Hasta Colonia Loma Bonita, Ixtapaluca, Edo. De México (Obra Nueva) Ixtapaluca, Loma Bonita, Ubicado En Colo	M-IXTA/DO P/PR-23/LPN-051/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$26,510,000	\$26,510,000	\$26,510,000	\$26,483,751	\$26,483,751	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	130,000	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 58

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400825742	Pavimentación Concreto Hidráulico Col. Humberto Vidal, Ixtapaluca, Edo. De México (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. Humberto Vidal, Ubicado En Col. Humberto Vidal, Ixtapaluca, Edo. De México.	M-IXTA/DO P/PR-23/LPN-053/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$1,000,000	\$9,992,168	\$9,992,168	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,000	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400825763	Construcción De Canal Pluvial Con Ductos Rectangulares Y Pozos-Caja Desde La Av. Cuauhtemoc Hasta La Av. Agricultores Colonia Ayotla, Ixtapaluca, Edo. De México (Obra Nueva) Ixtapaluca, Ayotla, Ubica	M-IXTA/DO P/PR-23/LPN-052/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,984,426	\$9,984,426	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400825769	Construcción De Techumbres En El Municipio De Ixtapaluca Paquete 4 2016 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DO P/PR-23/LPN-057/16	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,684	\$9,971,684	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816391	Creación Del Gimnasio Al Aire Libre Con Rehabilitación De Camellón Topacio	104586	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,578,179	\$473,454	\$473,454	\$473,454	29.59	\$0	Metros Cuadrados	11,556	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816398	Sustitución De Red De Agua Potable En La Colonia Porvenir	105033	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,393,526	\$2,218,058	\$2,218,058	\$2,218,058	29.57	\$0	Metros Cuadrados	11,445	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816403	Rehabilitación Y Equipamiento Del Dif Municipal, Avenida Aviación Civil Sin Número Colonia Vicente Villada Entre Las Calles Condesa Y Malinche	105037	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,835,362	\$6,142,770	\$6,142,770	\$6,142,770	40.95	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	16.40	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816407	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas De Nivel Básico, (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios)	105036	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Educación	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,790,826	\$4,437,248	\$4,437,248	\$4,437,248	29.58	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816411	Repavimentación De Calles De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancún (Segunda Etapa)	105044	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,774,550	\$4,432,365	\$4,432,365	\$4,432,365	29.55	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 58

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400816415	Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Segunda Etapa)	105040	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$28,517,554	\$28,517,554	\$28,517,554	\$28,200,225	\$8,460,068	\$8,460,068	\$8,460,068	29.67	\$0	Metros Cuadrados	60,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160400816424	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias México Ii Y México Iii	105035	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,827,922	\$3,248,377	\$3,248,377	\$3,248,377	29.53	\$0	Metros Cuadrados	4,035	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160400816435	Sustitución Del Pozo 303 Avenida Chimahuacán Y Calle 18 Col. Esperanza	105041	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,449,400	\$3,734,820	\$3,734,820	\$3,734,820	29.64	\$0	Lote	80,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160400816438	Sustitución Del Pozo 330 4a Avenida Esquina Calle Cigarra, Col. Aurora	105042	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,255,224	\$3,376,567	\$3,376,567	\$3,376,567	29.62	\$0	Metros Cuadrados	95,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160400816481	Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Compose De La Av. Nezahualcóyotl, A La Av. Siete (Periférico) Y De Av. Ferrocarril La Av. Texcoco (Primera Etapa)	105038	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,720,189	\$7,416,057	\$7,416,057	\$7,416,057	29.66	\$0	Metros Cuadrados	32,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160400816482	Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Primera Etapa)	105039	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,629,392	\$8,888,818	\$8,888,818	\$8,888,818	29.63	\$0	Metros Cuadrados	27,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200665984	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Preescolar Rumbo Al Paraje La Trampa	FFI-102308-001 - 2016	México	Villa de Allende	El Salitre del Cerro	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,999,976	\$1,999,976	\$1,999,976	\$1,999,976	\$1,999,976	\$1,999,976	\$1,999,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,246	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200666022	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidraulico De Barrio Santa Cruz Rumbo A La Telesecundaria	PAD-FFI-003-2016	México	Villa de Allende	Barrio de Santa Cruz, San Jerónimo	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,499,917	\$1,499,917	\$1,499,917	\$1,499,917	\$1,499,917	\$1,499,917	\$1,499,917	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,383	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200666439	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidraulico Rumbo Al Panteon Por La Casa De La Sra. Castula 2da Etapa	FFI-102311-004-2016	México	Villa de Allende	Barrio Chiquichuca	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,198,733	\$1,198,733	\$1,198,733	\$1,198,733	\$1,198,733	\$1,198,733	\$1,198,733	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,322	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200669068	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidraulico Rumbo A Buenavista 23 Por La Casa De La Sra. Liliana Tule Salguero	FFI-102312-005-2016	México	Villa de Allende	Loma de Juárez	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,999,700	\$1,999,700	\$1,999,700	\$1,999,700	\$1,999,700	\$1,999,700	\$1,999,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,448	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200669077	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidraulico Barrio El Tule	FFI-102321-007-2016	México	Villa de Allende	Loma de Juárez	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,999,098	\$1,999,098	\$1,999,098	\$1,999,098	\$1,999,098	\$1,999,098	\$1,999,098	\$1,999,098	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,448	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 58

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX16160200677102	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Casa Del Sr. Trinidad Bernal Al Campo De Futbol	FFI-102329-021-2016	México	Villa de Allende	Sabana de San Jerónimo	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,990,697	\$2,990,697	\$2,990,697	\$2,990,697	\$2,990,697	\$2,990,697	\$2,990,697	100.00	\$0	Metros Cuadrados	449	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200677156	Ampliación De Unidad Deportiva	FFI-102321-014-2016	México	Villa de Allende	El Salitre del Cerro	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,998,685	\$1,998,685	\$1,998,685	\$1,998,685	\$1,998,685	\$1,998,685	\$1,998,685	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,246	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200677174	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Rumbo A La Rinconada	FFI-102321-013-2016	México	Villa de Allende	Los Hoyos	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,499,670	\$1,499,670	\$1,499,670	\$1,499,670	\$1,499,670	\$1,499,670	\$1,499,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	264	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200677213	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico De La Casa De Virgilio Consuelo Segundo Hacia Mesas De San Jeronimo	FFI-102309-002-2016	México	Villa de Allende	San Jerónimo Totoltepec	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,498,698	\$1,498,698	\$1,498,698	\$1,498,698	\$1,498,698	\$1,498,698	\$1,498,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,383	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200677351	Reconstrucción De Camino Con Riego De Sello De Filiberto Gómez A Sabana De Refugio	FFI-102335-027-2016	México	Villa de Allende	Filiberto Gómez	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,999,460	\$1,999,460	\$1,999,460	\$1,999,460	\$1,999,460	\$1,999,460	\$1,999,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200720045	Ampliación De Red Eléctrica -136784	136784	México	Villa de Allende	San Miguel	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,097,768	\$1,097,768	\$1,097,768	\$1,097,768	\$1,097,768	\$1,097,768	\$1,097,768	100.00	\$0	Otros	652	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON CONVENIO ADICIONAL DE MONTO CONTRATADO PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300730446	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Junto Al Campo De Futbol	FFI-102313-006-2016	México	Villa de Allende	Santa Teresa	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,498,428	\$1,498,428	\$1,498,428	\$1,498,428	\$1,498,428	\$1,498,428	\$1,498,428	100.00	\$0	Metros Cuadrados	731	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300731191	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Principal Tercera Etapa	FFI-102315-008-2016	México	Villa de Allende	Mesas de San Juan Buenavista	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,999,723	\$1,999,723	\$1,999,723	\$1,999,723	\$1,999,723	\$1,999,723	\$1,999,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	487	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300731218	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Principal Del Clarín, Rumbo A Cinco Caminos	FFI-102316-009-2016	México	Villa de Allende	Mesas del Clarín	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,499,529	\$1,499,529	\$1,499,529	\$1,499,529	\$1,499,529	\$1,499,529	\$1,499,529	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300731222	Pavimentación De Camino Principal Rumbo A La Escuela	FFI-102317-010-2016	México	Villa de Allende	Macia (Ejido de Macia)	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$999,960	\$999,960	\$999,960	\$999,960	\$999,960	\$999,960	\$999,960	\$999,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300731389	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico De La Casa Del Sr Javier Rumbo Al Deposito De Agua	FFI-102318-011-2016	México	Villa de Allende	Potrero	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,298,986	\$1,298,986	\$1,298,986	\$1,298,986	\$1,298,986	\$1,298,986	\$1,298,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 58

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300731413	Construcción De Barda Perimetral En El Centro Social 2 Etapa	FFI-102319-012-2016	México	Villa de Allende	Batán Chico	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$699,363	\$699,363	\$699,363	\$699,363	\$699,363	\$699,363	\$699,363	100.00	\$0	Metros Cuadrados	166	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300731600	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Rumbo A Mesas Altas, Inicia De La Casa De La Sra. Leonor Gutierrez Rumbo A La Casa Del Sr. Melquiades Celestino	FFI-102322-015-2016	México	Villa de Allende	San Ildelfonso	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,998,546	\$1,998,546	\$1,998,546	\$1,998,546	\$1,998,546	\$1,998,546	\$1,998,546	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,178	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300731656	Pavimentación De Camino Rumbo A La Bascula	FFI-102324-017-2016	México	Villa de Allende	Vare Chiquichuca	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,497,966	\$1,497,966	\$1,497,966	\$1,497,966	\$1,497,966	\$1,497,966	\$1,497,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,675	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300733252	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Casa De Olegario Martinez Rumbo A La Escuela Secundaria Simon Bolivar	FFI-102328-020-2016	México	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,996,376	\$2,996,376	\$2,996,376	\$2,996,376	\$2,996,376	\$2,996,376	\$2,996,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,332	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300733399	Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido Con Gradas Y Techumbre	FFI-102330-022-2016	México	Villa de Allende	Sabana de la Peña (La Peña)	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,998,500	\$2,998,500	\$2,998,500	\$2,998,500	\$2,998,500	\$2,998,500	\$2,998,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	416	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300733492	Construcción De Unidad Deportiva	FFI-102331-023-2016	México	Villa de Allende	Bosencheve	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,993,265	\$3,993,265	\$3,993,265	\$3,993,265	\$3,993,265	\$3,993,265	\$3,993,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	496	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300737087	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Del Camino Rumbo A La Casa De La Sra. Juana Primero Sánchez	FFI-102332-024-2016	México	Villa de Allende	Barrio Chiquichuca	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,988,193	\$2,988,193	\$2,988,193	\$2,988,193	\$2,988,193	\$2,988,193	\$2,988,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,322	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300737277	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Rumbo A La Casa De La Sra. Maria Santos Esquivel Gonzalez	FFI-102333-025-2016	México	Villa de Allende	Las Dalias (San Miguel)	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,999,918	\$1,999,918	\$1,999,918	\$1,999,918	\$1,999,918	\$1,999,918	\$1,999,918	100.00	\$0	Metros Cuadrados	363	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300737468	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Rumbo Al Pozo Profundo	FFI-102334-026-2016	México	Villa de Allende	Mesas de Zacango (Zacango)	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,993,705	\$2,993,705	\$2,993,705	\$2,993,705	\$2,993,705	\$2,993,705	\$2,993,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	727	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300737990	Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad Barrio Los Cedros Loma De Juarez	FFI-102336-028-2016	México	Villa de Allende	Loma de Juárez	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,997,367	\$3,997,367	\$3,997,367	\$3,997,367	\$3,997,367	\$3,997,367	\$3,997,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,448	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400812669	Ampliación De Unidad Deportiva	FFI-102323-016	México	Villa de Allende	Manzana de Cashte	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,499,401	\$2,499,401	\$2,499,401	\$2,499,401	\$2,499,401	\$2,499,401	\$2,499,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.