

Total: 10

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16170100833725	Rehabilitación Y Equipamiento De Las Instalaciones Del Instituto Municipal De La Mujer Y De La Clínica De Displasias, Call Center, Módulos De Atención, Capacitación Y Difusión (Primera Etapa).	105532	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,996,150	\$1,998,075	\$1,998,075	\$1,998,075	49.95	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833729	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios)	105534	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,920,745	\$4,960,372	\$4,960,372	\$4,960,372	49.60	\$0	Piezas	5,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
MEX16170100833737	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Nezahualcóyotl, México Iii, Volcanes Y Forvenir.	105536	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,490,492	\$11,490,492	\$11,490,492	\$11,357,761	\$5,678,880	\$5,678,880	\$5,678,880	49.42	\$0	Metros lineales	4,396	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833743	Repavimentación De Calle Ignacio Aldama Entre Av. Independencia Y Calle Oriente I	105601	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,665,436	\$3,332,718	\$3,332,718	\$3,332,718	49.59	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833748	Rehabilitación Del Mercado Adolfo López Mateos; Ubicación 4ta Av. Entre Palacio Nacional Y Calle Angel De La Independencia Col. Evolución	105600	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$38,880,000	\$38,680,000	\$38,680,000	\$38,582,561	\$19,291,281	\$19,291,281	\$19,291,281	49.87	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833749	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Xochitenco, Martínez Del Llano, Volcanes Y México Iii	105537	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,991,954	\$10,991,954	\$10,991,954	\$10,949,355	\$5,474,678	\$5,474,678	\$5,474,678	49.81	\$0	Metros lineales	3,548	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833753	Rehabilitación Integral Del Panteón Municipal Ira Etapa	105535	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,979,657	\$1,989,829	\$1,989,829	\$1,989,829	49.75	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833766	Ampliación Del Centro De Mando (Segunda Etapa).	105533	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,757,044	\$9,878,522	\$9,878,522	\$9,878,522	49.39	\$0	Piezas	1,350,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833767	Ampliación Del Centro De Mando (C4) (Primera Etapa)	105539	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,400,000	\$10,400,000	\$10,400,000	\$10,241,489	\$5,120,745	\$5,120,745	\$5,120,745	49.24	\$0	Metros lineales	130,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 10

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16170100833770	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Atención A Mercados Municipales.	105551	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,789,141	\$7,394,570	\$7,394,570	\$7,394,570	49.30	\$0	Metros lineales	1,350,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.