

Total: 75

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300954500	Construcción De Arco Techo Y Obra Complementaria En Cancha De Fútbol Rápido Ubicada En Carretera Principal De La Localidad De La Loma 50355, Acambay De Ruiz Castañeda, México (20.020069.-100.009994),	108910	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,530,333	\$1,530,333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300966951	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Áreas Verdes, Recreativas Y Deportivas En El Municipio De Acambay (Obra Nueva), Acambay, Cabecera Municipal	96495	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,126,870	\$3,126,870	\$3,126,870	\$3,126,870	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300954494	Construcción De Arco Cancha De Fútbol Soccer Con Pasto De 110 X 75 M. Y Obras Complementarias En Deportivo De La Localidad De Santa Ana Matlavat 50385, Aculco, México (20.135164.-99.808222), (Obra Nue	108909	México	Aculco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,927,042	\$1,927,042	\$0	\$1,927,042	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: obra por iniciar / Física: obra por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954143	Construcción De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle La Era, San José Del Tunal, Atlacomulco (Obra Nueva), Atlacomulco, San José Del Tunal	105797	México	Atlacomulco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,371,830	\$1,371,830	\$0	\$1,328,340	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
MEX17170300954477	Rehabilitación De Barda Perimetral Y Obra Complementaria En Panteón De San Juan De Los Jarros, Atlacomulco, (19.868811.-99.916452), (Obra Nueva), Atlacomulco, San Juan De Los Jarros	108903	México	Atlacomulco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$0	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954483	Continuación De Construcción De Auditorio Y Obras Complementarias Ubicado En Camino Principal A La Comunidad Manto Del Río, Municipio De Atlacomulco, Estado (19.939206.-99.893728) (Obra Nueva), Ataco	108904	México	Atlacomulco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,115,817	\$1,115,818	\$0	\$1,115,818	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954707	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Obra Complementaria En C. Cuarto Cuartel S/N, Loc. Bobashi De 50493, Atlacomulco, México (Inicio 19.876086.-99.915206 - Final 19.877986.-99.912353), (Obra Nu	108905	México	Atlacomulco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$0	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954438	Construcción De Parque Recreativo Con Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre (19.636589.-98.988948) (Obra Nueva), Ecatepec, Ecatepec De Morelos	108897	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300954460	Rehabilitación De Parque (19.639935.-98.9869132) (Obra Nueva), Ecatepec, Ecatepec De Morelos	108898	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$636,809	\$636,809	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:	
MEX17170300954472	Salón De Usos Múltiples (19.593531.-98.988653) (Obra Nueva), Ecatepec, Ecatepec De Morelos	108899	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:	

Total: 75

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300954679	Rehabilitación De La Cancha De Basquetbol Y Ampliación Con Gimnasio Al Aire Libre Con Rampa Para Patinetas Y Juegos Infantiles, (19.647293-99.062377) (Obra Nueva), Ecatepec, Ecatepec De Morelos	108895	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,432,026	\$1,432,026	\$0	\$1,432,026	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954232	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas En La Col Buenos Aires, Buenos Aires (Obra Nueva) Jiquiplico, Colonia Buenos Aires	105808	México	Jiquiplico	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,237,690	\$3,233,821	\$3,233,821	\$3,233,821	\$970,146	\$970,143	\$0	30.00	\$0	Otros	2,500	0.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954507	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obra Complementaria En Camino Hacia El Pantón, Loma De Endare, Barrio La Loma, Santa María Endare 50737, Jicotitlán México, (Inicio 19.732314.-99.828314 Final 1	108912	México	Jicotitlán	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,710,812	\$2,710,812	\$0	\$2,195,788	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
MEX17170300954183	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Joquicingo A San Simón El Alto Tramo A De Carretera A Cad 440 (Obra Nueva), Joquicingo	105801	México	Joquicingo	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,447,445	\$2,444,449	\$0	\$2,444,449	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954257	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Av. El Rosal (Tramo Calle Lías A Calle De Las Cruces) Col. Primavera (Obra Nueva), La Paz, Col. Primavera	105821	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,803,128	\$2,803,129	\$0	\$201,531	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: Obra por iniciar / Física: obra por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954267	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, En Calle Crescencio Salas (Tramo Calle Clara Córdoba Moran - Av Antorchá Popular) Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel	105824	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$466,896	\$466,896	\$0	\$466,874	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954283	Construcción De Drenaje, Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas En La Calle Silvano Espinosa Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel	105828	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,464,296	\$1,464,297	\$0	\$1,463,392	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra por iniciar / Registro:
MEX17170300954295	Introducción De Red De Drenaje, Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En Cerrada De Ahuehuete Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel	105829	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$450,270	\$452,271	\$0	\$450,758	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra por iniciar / Registro:
MEX17170300954319	Construcción De Drenaje Y Pavimentación Hidráulica En Calle Río Yaqui (Tramo Calle Río Sonoita - Calle Río Usamacinta), Col. Ríos De San Isidro (Obra Nueva), La Paz, Colonia Ríos De San Isidro	105831	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$428,621	\$482,595	\$0	\$482,595	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: Obra por iniciar / Física: Obra Por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954326	Remodelación Y Rehabilitación De Plaza Cívica Y Área Deportiva Ubicada En C. María Luisa Esq. Río Grñajva, Col. Ríos De San Isidro (Obra Nueva), La Paz, Colonia Ríos De San Isidro	105833	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,454,069	\$3,454,069	\$3,449,117	\$3,449,117	\$1,034,735	\$1,034,735	\$0	29.96	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra por iniciar / Registro:

Total: 75

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX17170300954380	Pavimentación Hidráulica, Drenaje, Guarniciones Y Banquetas En Calle Abedul O Angelina (Tramo Calle Encino - Calle Cruces), Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel	105834	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,010,129	\$2,010,129	\$0	\$2,007,078	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954391	Construcción De Módulo Multifuncional Y Obras Complementarias En Calle Lomas De San Diego (19.350589-98.942072), Colonia Lomas De San Isidro, Los Reyes, La Paz, Estado De México (Obra Nueva), La Paz,	108880	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300954404	Construcción De Mercado Y Obras Complementarias En La Colonia Loma Encantada (19.341658-98.960456), Los Reyes, La Paz, Estado De México (Obra Nueva), La Paz, Colonia Loma Encantada	108882	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,115,504	\$3,115,504	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300954417	Construcción De Módulo Multifuncional Y Obra Complementaria, Ubicado En C. Libertad, Ampliación Fraternidad, Bosques La Magdalena, La Paz, Edo. De México (19.359453-98.950633) (Obra Nueva), La Paz, C	108883	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,681,879	\$1,681,879	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300954423	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer Con Pasto Sintético, Alumbrado, Gradas Y Obras Complementarias En Deportivo De Santa Martha En Esq. Río Grijalva Y Soto De La Marina (19.37310.-98.953664), Pueb	108892	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300954454	Pavimentación Hidráulica, Drenaje, Guarniciones Y Banquetas En Calle Las Cruces (Tramo Angelina - Calle Nardo), Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel	105835	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,190,264	\$1,190,264	\$0	\$1,190,193	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954462	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Guarniciones De La Av. Antorcha Popular (Tramo C. Consuelo Espinoza - C. Tejolote) Abarca Las Colonias 20 De Mayo, Ampliación Mariel Y Tecmatlán (Obra Nueva), L	105836	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,929,571	\$2,929,571	\$0	\$2,928,771	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954470	Construcción De Cancha De Fútbol 5, Gradas, Área De Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre En La Laguna, Ubicado En C. Benjamín Hernández Esq. C. Angelina Col. Lomas De San Isidro (Obra Nueva), La	105837	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,317,558	\$3,317,558	\$0	\$3,316,574	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954477	Construcción De Red De Drenaje, Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En La Cabecera Municipal De Los Reyes La Paz (Obra Nueva), La Paz, Cabecera Municipal	105826	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,418,975	\$8,967,073	\$8,967,073	\$8,967,073	\$2,690,122	\$2,690,122	\$0	30.00	\$0	Otros	10,000	0.00	5.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300956317	Contruccion De Arcocheo En Esc. Prim. Nicolas Bravo (Obra Nueva)	FFI-108521	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 75

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones	
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300956327	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Jaime Torrez Bodet (Obra Nueva)	FFI-108455	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300956332	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Francisco Villa (Obra Nueva)	FFI-108458	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300956347	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Mariano Matamoros (Obra Nueva)	FFI-108462	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPANA DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300956350	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Narciso Mendoza (Obra Nueva)	FFI-108475	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300956351	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano (Obra Nueva)	FFI-108476	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300956718	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Plan De Ayala (Obra Nueva)	FFI-108478	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300956727	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. "Lazaro Cardenas" (Obra Nueva)	FFI-108481	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300956736	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. "Emiliano Zapata" (Obra Nueva)	FFI-108487	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300956738	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. "Luis Gutiérrez López" (Obra Nueva)	FFI-108498	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300963987	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. "Resurgimiento" (Obra Nueva)	FFI-108509	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300963997	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. "Othon P. Blanco" (Obra Nueva)	FFI-108511	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 75

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones	
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300964004	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. "Gral. Lázaro Cárdenas" (Obra Nueva)	FFI-108515	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300964012	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. "Enrique Jacob Gutiérrez" (Obra Nueva)	FFI-108517	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300964018	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. "Revolución" (Obra Nueva)	FFI-108519	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300964023	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. "Felipe Carrillo Puerto" (Obra Nueva)	FFI-108525	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300964034	Construcción De Arcotecho En Esc. Sec. No. 100 "Mahatma Gandhi" (Obra Nueva)	FFI-108532	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300964042	Construcción De Arcotecho En Esc. Sec. No. 48 "Huamac" (Obra Nueva)	FFI-108533	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300964049	Construcción De Arcotecho En Esc. Telesec. "Adolfo López Mateos" (Obra Nueva)	FFI-108535	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300964059	Construcción De Una Aula En Preescolar "2 De Marzo" (Obra Nueva)	FFI-108536	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300964082	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle "Sierra Nevada", Col. Benito Juárez, Naucaipan, Edo. Méx. (Obra Nueva)	FFI-108537	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300964095	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle "Emiliano Zapata", Col. Valle Dorado, Naucaipan, Edo. Méx. (Obra Nueva)	FFI-108540	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 75

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300964101	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle "Pinos", Col. San José De Los Leones 2a. Secc., Naucalpan, Edo. Méx. (Obra Nueva)	FFI-108544	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300964108	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle "Sierra Verde Himalaya", Col. Benito Juárez, Naucalpan, Edo. Méx. (Obra Nueva)	FFI-108548	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300964124	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. "Justo Sierra" (Obra Nueva)	FFI-108489	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300964143	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim "Juan De La Barrera" (Obra Nueva)	FFI-108506	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954521	Construcción De Auditorio Y Obra Complementaria, Ubicado En Av. Del Canal S/N, San Mateo Mozoquilpan, Oztolotepec, México (19.415974.-99.532871), (Obra Nueva), Oztolotepec, San Mateo Mozoquilpan	108923	México	Oztolotepec	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,522,484	\$3,522,484	\$0	\$3,399,329	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954174	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle El Toril Tramo 2 Del Cada Más 784 (Obra Nueva) San José Del Rincón, San José Del Rincón	105799	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,499,506	\$2,499,506	\$2,499,506	\$749,852	\$749,852	\$0	30.00	\$0	Otros	2,500	0.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954486	Construcción De Barda Perimetral Y Obra Complementaria En La Clínica De San Agustín, Ubicada En Carr. Carranza San Agustín Buenavista, Soyaniquilpan De Juárez, México (20.048119.-99.486808), (Obra Nueva)	108907	México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$0	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970735	Repavimentación Asfáltica Av Villa Del Real	financiero001	México	Tecámac	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de tecamac	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300970738	Obra Complementaria De Av. Del Panteon	financiero002	México	Tecámac	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de tecamac	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970741	Pavimentación Hidráulica Y Obra Complementaria Av. Lazaro Cardenas	financiero003	México	Tecámac	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de tecamac	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,900,000	\$4,900,000	\$0	\$4,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970744	Pavimentación Hidráulica Y Obras Complementaria Calle Insurgentes	financiero004	México	Tecámac	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de tecamac	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970876	Repavimentación Asfáltica Av. Del Panteon	financiero005	México	Tecámac	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de tecamac	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,400,000	\$3,400,000	\$0	\$3,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 75

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300954490	Construcción De Auditorio Y Obras Complementarias En La Comunidad De San Antonio Solís, Temascalcingo, México (19.996525.-100.086878), (Obra Nueva), Temascalcingo, Comunidad De San Antonio Solís	108908	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$2,475,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954514	Construcción De Arco Techo Y Obra Complementaria En Comisaría Ejidal De San Diego Alcalá, Av. Ruta De La Independencia S/N, Cuarta Sección San Diego Alcalá, Temoaya, México (19.453600.-99.616293), (Obra Nueva)	108922	México	Temoaya	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,359,604	\$1,359,604	\$0	\$1,358,135	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954125	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En La Col. Wenceslao Victoria, Texcoco (Obra Nueva) Texcoco, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco	108103	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$2,998,971	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954527	Construcción De Techumbre Y Obra Exterior En La Comunidad De La Resurrección (Obra Nueva), Texcoco, Comunidad De La Resurrección	108925	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300954532	Construcción De Techumbre Y Obra Exterior Para La Comunidad De San Dieguito Xochimilca (Obra Nueva), Texcoco, Comunidad De San Dieguito Xochimilca	108926	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,550,000	\$1,550,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR CONTRATAR / Física: OBRA POR CONTRATAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300954537	Construcción De Techumbre Y Obra Exterior Para La Col. Leyes De Reforma (Obra Nueva), Texcoco, Col. Leyes De Reforma	108927	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR CONTRATAR / Física: OBRA POR CONTRATAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300954556	Construcción De Oficinas, Estacionamiento Y Obra Exterior, Para La Alberca Semi Olímpica En La Colonia Humberto Vidal Mendoza (Obra Nueva) Texcoco, Colonia Humberto Vidal Mendoza.	108928	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$3,993,752	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300965514	Construcción Del Centro Especializado De Atención Primaria A La Salud, Col. Leyes De Reforma (Obra Nueva), Texcoco, Col. Leyes De Reforma	107548	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Salud	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$7,349,955	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8,000	0.00	5.00	Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300965533	Construcción De La Alberca Semi Olímpica Para La Colonia Humberto Vidal Mendoza, Villa Santiago Cuautlalpan (Obra Nueva), Texcoco, Colonia Humberto Vidal Mendoza, Villa Santiago Cuautlalpan	107550	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$25,702,651	\$25,702,651	\$0	\$23,505,573	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	0.00	5.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300968095	Construcción De Techumbre De La Primaria Emiliano Zapata, Toluca	108584	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954222	Construcción De Drenaje, Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas En La Calle Loma Hospital (Obra Nueva) Villa Victoria, Calle Loma Del Hospital	105805	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$2,452,399	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 75

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300954479	Rehabilitación De La Superficie Y Colocación De Velaría Hermética En El Velódromo De La Ciudad Deportiva "Lic Juan Fernández Albarrán" (Obra Nueva), Zinacantepec	105839	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,603,612	\$9,603,612	\$5,164,512	\$5,164,512	\$0	52.70	\$0	Otros	5,000	0.00	34.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.