

Total: 69

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | | Observaciones | |
|--------------------|---|-------------------------------|---------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX17170300970164 | Construcción Del Parque En La Colonia Union Antorchista (Obra Nueva) Ixtapaluca, Union Antorchista, Ubicado En Ixtapaluca, Colonia Union Antorchista. | M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-004/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | En Ejecución | 2017 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,975,738 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 25,000 | 0.00 | 18.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970170 | Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Morelos (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. Morelos, Ubicado En Ixtapaluca, Colonia Morelos | M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-005/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$4,997,777 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 12,500 | 0.00 | 19.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970173 | Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia 6 De Junio (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. 6 De Junio, Ubicado En Ixtapaluca, Colonia 6 De Junio | M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-007/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$4,998,334 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 12,500 | 0.00 | 30.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970177 | Construcción De Deportivo Vertical (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-008/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | En Ejecución | 2017 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$19,917,761 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970180 | Construcción De La Casa De Adulto Mayor Primero De Mayo (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-009/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$4,992,430 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 12,500 | 0.00 | 21.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970188 | Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Aquiles Cordova (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. Aquiles Cordova, Ubicado En Ixtapaluca, Colonia Aquiles Cordova. | M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-006/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$4,998,993 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 12,500 | 0.00 | 26.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970228 | Construcción De Techumbres Paquete 1 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-015/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,983,176 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970230 | Construcción De Techumbres Paquete 1 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-016/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,985,543 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970241 | Construcción De Techumbres Paquete 3 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-027/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$6,993,789 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 35,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970249 | Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 1 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-033/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$5,433,131 | \$5,433,131 | \$5,433,131 | \$5,429,225 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 27,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970251 | Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 2 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-036/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$4,517,858 | \$4,517,858 | \$4,517,858 | \$4,514,223 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 22,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970252 | Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 3 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-035/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$4,530,701 | \$4,530,701 | \$4,530,701 | \$4,528,851 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 22,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 69

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Información General del Proyecto | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|---|-------------------------------|---------|------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------|--|---|-----------------|---------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|----------|--------|----------|-----------|------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|---|
| | | | | | | | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| MEX17170300970255 | Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 4 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-034/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$5,426,002 | \$5,426,002 | \$5,426,002 | \$5,423,618 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 27,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970257 | Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 5 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-028/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$4,523,345 | \$4,523,345 | \$4,523,345 | \$4,519,954 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 22,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970258 | Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 6 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-D/13P-020/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$2,162,187 | \$2,162,187 | \$2,162,187 | \$2,159,189 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 10,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970267 | Construcción De Aulas Regionales Paquete 7 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/13P-019/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$3,406,777 | \$3,406,777 | \$3,406,777 | \$3,350,972 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 15,100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970272 | Construcción De Bardas Perimetrales (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-017/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,998,814 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970278 | Construcción De Muros De Contención En Todo El Municipio (Obra Nueva) Ixtapaluca Todo El Municipio. | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-018/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,997,916 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970282 | Construcción De Lechería Unión Antorchista (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-D/13P-021/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,097,684 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970288 | Construcción De Lechería 20 De Noviembre (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-D/13P-022/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,094,393 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970334 | Construcción De Lechería Ricardo Calva (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/13P-023/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,097,684 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970340 | Construcción De Lechería Rey Izcoatl (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/13P-029/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,095,744 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970346 | Construcción De Lechería Melchor Ocampo (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-D/13P-031/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,097,308 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970350 | Remodelación De Lechería Xocolines (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/13P-032/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$500,500 | \$500,500 | \$500,500 | \$499,109 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970355 | Construcción De Parque En La Colonia Cuatro Vientos (Obra Nueva) Ixtapaluca, Colonia Cuatro Vientos | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-024/2017 | México | Ixtapaluca | San Jerónimo Cuatro Vientos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,993,332 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 69

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|--|-------------------------------|---------|----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX17170300970364 | Construcción De Parque Infantil El Molino (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-037/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$3,996,977 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 20,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970374 | Construcción De Alberca Semiolímpica Los Heroes (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-013/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | En Ejecución | 2017 | \$42,000,000 | \$42,000,000 | \$4,000,000 | \$41,980,858 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970381 | Construcción Casa Del Adulto Mayor San Francisco Tercera Etapa (Obra Nueva) Ixtapaluca, San Francisco Acuaula | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-014/2017 | México | Ixtapaluca | San Francisco Acuaula | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$19,994,146 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970403 | Construcción De Parque Acuatico En La U.I. Santa Barbara (Obra Nueva) Ixtapaluca, Santa Barbara | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-025/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$9,500,000 | \$9,500,000 | \$950,000 | \$9,493,828 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 8,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970459 | Construcción De La Casa De Cultura En La Colonia Escalerillas (Obra Nueva) Ixtapaluca, Escalerillas | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-026/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | \$9,000,000 | \$9,000,000 | \$9,000,000 | \$8,994,616 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 8,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300970466 | Construcción De Parque Canino, Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/PAD/I3P-040/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$1,999,408 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170200879173 | Sustitución De Redes De Distribución De Agua Potable En Zona Norte De Nezahualcóyotl 1ra. Etapa. | 105800 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$19,778,457 | \$11,877,648 | \$11,877,648 | \$11,877,648 | 59.39 | \$0 | Metros lineales | 9,000 | 0.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170200879181 | Construcción De Parque Recreativo Municipal El Sol (Camelión De Av. Bordo De Xochisca Entre Av. Rva Palacio A Av. Victor, Col. El Sol | 105802 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$14,000,000 | \$14,000,000 | \$14,000,000 | \$13,993,834 | \$9,264,217 | \$9,264,217 | \$9,264,217 | 66.17 | \$0 | Metros Cuadrados | 10,000 | 0.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170200879185 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Panititán, Primera Etapa | 105807 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,975,540 | \$9,060,584 | \$9,060,584 | \$9,060,584 | 90.61 | \$0 | Metros Cuadrados | 15,000 | 0.00 | 82.37 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170200879188 | Pavimentación De Boulevard Prados De Aragón Entre Calle Bosques De África Y Calle Prados De Los Pirules; Col. Prados De Aragón 2da. Etapa. | 105810 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,974,410 | \$6,798,157 | \$6,798,157 | \$6,798,157 | 67.98 | \$0 | Metros Cuadrados | 15,000 | 0.00 | 36.63 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170200904361 | Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Segunda Etapa, Todo El Municipio. | 105795 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$19,975,936 | \$9,987,968 | \$9,987,968 | \$9,987,968 | 49.94 | \$0 | Piezas | 10,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170200904363 | Construcción De Depósito Vehicular (Corralon) Av. Bordo De Xochisca Entre Av. Adolfo López Mateos Y Calle Caballo Bayo, Col. Benito Juárez | 105796 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,998,724 | \$4,999,362 | \$4,999,362 | \$4,999,362 | 49.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170200904365 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Panititán, Segunda Etapa | 105809 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,987,602 | \$4,993,801 | \$4,993,801 | \$4,993,801 | 49.94 | \$0 | Metros Cuadrados | 15,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 69

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------|--|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX17170200904366 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 4ta. Etapa. | 107425 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$14,000,000 | \$14,000,000 | \$14,000,000 | \$13,914,866 | \$6,957,433 | \$6,957,433 | \$6,957,433 | 49.70 | \$0 | Metros Cuadrados | 15,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300965794 | Rehabilitación Integral De La Unidad De Rehabilitación Integración Social (U.R.I.S.) Ponciano Ariaga. | 105806 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$9,000,000 | \$9,000,000 | \$9,000,000 | \$8,949,192 | \$4,474,596 | \$4,474,596 | \$4,474,596 | 49.72 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300965803 | Pavimentación De La Calle 4 Entre Calle Chalco Y Calle Valle De Bravo | 107421 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,067,637 | \$533,818 | \$533,818 | \$533,818 | 48.53 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300965808 | Repavimentación De La Calle 18 Entre Calle Cieito Lindo Y Avenida Ferrocarril | 107423 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$1,996,413 | \$998,207 | \$998,207 | \$998,207 | 49.91 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300965813 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 2da. Etapa | 107424 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$14,000,000 | \$14,000,000 | \$14,000,000 | \$13,078,086 | \$6,539,043 | \$6,539,043 | \$6,539,043 | 46.71 | \$0 | Metros Cuadrados | 15,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170200905277 | Arcotecho En Escuela Secundaria Luis Camarena, Ocoyoacac, Cabecera Municipal | 108553 | México | Ocoyoacac | Barrio de San Miguel (Posito del Olvido) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OCOYOACAC | Educación | En Ejecución | 2017 | \$800,000 | \$797,959 | \$797,959 | \$797,959 | \$398,980 | \$398,980 | \$398,980 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,450 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTERIOR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300971000 | Construcción De 4 Aulas Escuela Telesecundaria Benito Juárez, Barrio De La Resurrección | - | México | Tezoyuca | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | Educación | En Ejecución | 2017 | \$3,500,000 | \$3,463,251 | \$3,463,251 | \$3,463,251 | \$3,463,251 | \$1,731,626 | \$1,731,626 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 401 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: SE CONTEMPLAN LOS CONCEPTOS DE TRAZO, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS COMO AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300971002 | Pavimentación, Banquetas Y Guarniciones Calle Rosalia Y Enredadera, Col. Buenos Aires | - | México | Tezoyuca | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$4,000,000 | \$3,958,391 | \$3,958,391 | \$3,958,391 | \$3,958,391 | \$1,979,195 | \$1,979,195 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,000 | 0.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300971005 | Pavimentación Jazmin, Col. Buenos Aires | - | México | Tezoyuca | Cobertura municipal | | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$5,000,000 | \$4,947,787 | \$4,947,787 | \$4,947,787 | \$4,947,787 | \$2,473,894 | \$2,473,894 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,000 | 0.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| MEX17170300971014 | Pavimentación Camino San Antonio 1era. Etapa, Tequisistlán | - | México | Tezoyuca | Tequisistlán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$4,500,000 | \$4,498,357 | \$4,498,357 | \$4,498,357 | \$4,498,357 | \$2,249,179 | \$2,249,179 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 15,000 | 0.00 | 20.00 | Financiera: / Física: EL AVANCE SE DEBE A QUE SE HA REALIZADO TRAZO, AFINE EN PROXIMO TRIMESTRE SE VERA AVANCE TERMINADO / Registro: |
| MEX17170300967602 | Construcción De Barda Perimetral Del Jardín De Niños Profesora Remedios Colon | 108555 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300967620 | Construcción De Techumbre En La Primaria Agustín Millán De San Pedro Totoltepec Municipio De Toluca | 108559 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300967635 | Construcción De Techumbre En La Primaria Alfredo Del Mazo Velez De San Pablo Autopan, Municipio De Toluca | 108563 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300967650 | Construcción De Techumbre En Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla De San Mateo Otzacatpan | 108565 | México | Toluca | San Mateo Otzacatpan | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300967662 | Construcción De Techumbre En Primaria Henry Ford No. 29 En San Pedro Totoltepec, Municipio De Toluca | 108568 | México | Toluca | San Pedro Totoltepec | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 69

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|-------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|--|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX17170300967672 | Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños Hermanos Aldasoro De Avianon Autopan, Municipio De Toluca | 108571 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300967692 | Construccion De Techumbre De La Secundaria Niños Heroes De San Pablo Autopan, Municipio De Toluca | 108576 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. / Fisica: MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300968074 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Constitucion De 1917 (Obra Nueva) | 108580 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300968125 | Construccion De Techumbre En La Primaria Francisco Villa (Obra Nueva) | 108591 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300968136 | Construccion De Techumbre En La Primaria Gabriela Mistral | 108595 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300968143 | Construccion De Techumbre En La Secundaria General Jose Vasconcelos | 108600 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300968151 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Liberacion Campesina (Obra Nueva), Toluca. | 108603 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300968157 | Construccion De Techumbre En La Escuela Oficial No. 561 Lic. Miguel Aleman (Obra) | 108609 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300968160 | Construccion De La Techumbre Escuela Nezahualcoyotl (Obra Nueva), Toluca | 108614 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300968170 | Construccion De La Techumbre En La Escuela Niño Artillero (Obra Nueva), Toluca | 108619 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300968181 | Construccion De Techumbre En La Escuela Comercial E Industrial Vicente Guerrero (Obra Nueva) | 108622 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300968188 | Adecuacion Vial Calle Heriberto Enriquez | 108627 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300968193 | Techumbre De Patio Escolar En La Escuela Preparatoria Oficial No. 244 (Obra Nueva) | 108631 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 69

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|-----------------|--------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|--|---|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| | | | | | | | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| MEX17170300968199 | Techumbre De Patio Escolar En La Escuela Primaria Horacio Zuñiga (Obra Nueva) | 108632 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300968206 | Parque Lineal Arroyo Cano | 108639 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300968215 | Rehabilitacion De Paseo Colon 3era. Etapa (Obra Nueva) | 108680 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |