

Total: 20

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|----------------|---------------------|--------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegración | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX16170401048463 | Electrificación De Varias Calles En El Municipio De San Salvador Atenco Y Tezoyuca | 105561 | México | Atenco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,089,787 | \$2,089,787 | \$2,089,787 | \$2,089,787 | \$2,089,787 | \$2,089,787 | \$2,089,787 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 364 | 0.00 | 98.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar. |
| MEX16170300955540 | Construcción De Gimnasio Polivalente Col. Chalco (Obra Nueva), Chalco, Chalco De Díaz Covarrubias | 104634 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$13,599,936 | \$13,599,936 | \$13,599,936 | \$13,599,936 | \$13,599,936 | \$13,599,936 | \$13,599,936 | 100.00 | \$0 | Otros | 1,500 | 0.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar. |
| MEX16170300955547 | Construcción De Cdc Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Chalco De Díaz Covarrubias | 104635 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | \$6,492,616 | \$6,492,616 | \$6,492,616 | \$6,492,616 | \$6,492,616 | \$6,492,616 | \$6,492,616 | 100.00 | \$0 | Otros | 3,000 | 0.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar. |
| MEX16170300955677 | Rehabilitación Del Parque De Convivencia Jardines (Obra Nueva), Chalco | 105570 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$8,937,451 | \$8,937,451 | \$8,937,451 | \$8,937,451 | \$8,937,451 | \$8,937,451 | \$8,937,451 | 100.00 | \$0 | Otros | 3,000 | 0.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar. |
| MEX16160400816391 | Creación Del Gimnasio Al Aire Libre Con Rehabilitación De Camellón Topacio | 104586 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,578,179 | \$1,528,377 | \$1,528,377 | \$1,528,377 | 95.52 | \$0 | Metros Cuadrados | 11,556 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. |
| MEX16160400816398 | Sustitución De Red De Agua Potable En La Colonia Porvenir | 105033 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,393,526 | \$6,241,976 | \$6,241,976 | \$6,241,976 | 83.23 | \$0 | Metros Cuadrados | 11,445 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. |
| MEX16160400816403 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Dif Municipal, Avenida Aviación Civil Sin Número Colonia Vicente Villada Entre Las Calles Condesa Y Malinche | 105037 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$14,835,362 | \$14,740,356 | \$14,740,356 | \$14,740,356 | 98.27 | \$0 | Metros Cuadrados | 30,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. |
| MEX16160400816407 | Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas De Nivel Básico, (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Nucleos Sanitarios) | 105036 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Educación | En Ejecución | 2016 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$14,790,826 | \$14,727,073 | \$14,727,073 | \$14,727,073 | 98.18 | \$0 | Metros Cuadrados | 15,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. |

PRELIMINAR

Total: 20

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|----------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegración | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX16160400816411 | Repavimentación De Calles De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancún (Segunda Etapa) | 105044 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$14,774,550 | \$14,710,846 | \$14,710,846 | \$14,710,846 | 98.07 | \$0 | Metros Cuadrados | 50,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. |
| MEX16160400816415 | Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Segunda Etapa) | 105040 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$28,517,554 | \$28,517,554 | \$28,517,554 | \$28,200,225 | \$28,078,673 | \$28,078,673 | \$28,078,673 | 98.46 | \$0 | Metros Cuadrados | 60,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. |
| MEX16160400816424 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias México II Y México III | 105035 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$11,000,000 | \$11,000,000 | \$11,000,000 | \$10,827,922 | \$10,726,490 | \$10,726,490 | \$10,726,490 | 97.51 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,035 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. |
| MEX16160400816435 | Sustitución Del Pozo 303 Avenida Chimahuacán Y Calle 18 Col. Esperanza | 105041 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$12,600,000 | \$12,600,000 | \$12,600,000 | \$12,449,400 | \$12,395,739 | \$12,395,739 | \$12,395,739 | 98.38 | \$0 | Lote | 80,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. |
| MEX16160400816438 | Sustitución Del Pozo 330 4a Avenida Esquina Calle Cigarras, Col. Aurora | 105042 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$11,400,000 | \$11,400,000 | \$11,400,000 | \$11,255,224 | \$11,206,711 | \$11,206,711 | \$11,206,711 | 98.30 | \$0 | Metros Cuadrados | 95,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. |
| MEX16160400816481 | Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen De La Av. Nezahualcóyotl, A La Av. Siete (Periférico) Y De Av. Ferrocarril La Av. Texcoco (Primera Etapa) | 105038 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$25,000,000 | \$25,000,000 | \$25,000,000 | \$24,720,189 | \$24,613,636 | \$24,613,636 | \$24,613,636 | 98.45 | \$0 | Metros Cuadrados | 32,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. |
| MEX16160400816482 | Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Primera Etapa) | 105039 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$30,000,000 | \$30,000,000 | \$30,000,000 | \$29,629,392 | \$29,501,679 | \$29,501,679 | \$29,501,679 | 98.34 | \$0 | Metros Cuadrados | 27,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. |

PRELIMINAR

Total: 20

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegración | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| MEX16170300955650 | Restauración De Exteriores E Interiores De La Parroquia "San Toribio De Astorga", Papalotla, Estado De México (Obra Nueva), Más De Un Municipio, Varias | 105563 | México | Papalotla | Cobertura municipal | Subsidios | | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$1,100,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | \$0 | Otros | 2,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar. |
| MEX16170300955659 | Construcción De Arcotecho Y Obras Complementarias En La Col. Benito Juárez, Tecámac, Edo. México (Obra Nueva), Tecámac, Colonia Benito Juárez | 105566 | México | Tecámac | Cobertura municipal | Subsidios | | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$1,245,839 | \$1,245,839 | \$1,245,839 | \$1,245,839 | \$888,522 | \$888,522 | \$888,522 | \$888,522 | 71.32 | \$0 | Otros | 2,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| MEX16170300955628 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Gimnasio Al Aire Libre, Xocotlán, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco, Xocotlán | 105546 | México | Texcoco | Cobertura municipal | Subsidios | | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$490,000 | \$490,000 | \$490,000 | \$490,000 | \$471,088 | \$471,088 | \$471,088 | \$471,088 | 96.14 | \$0 | Otros | 3,000 | 0.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar. |
| MEX16170300955632 | Construcción De Techumbre Con Iluminación Y Obra Exterior Para La Plaza Cívica En La Colonia Victor Puebla, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco, Colonia Victor Puebla | 105553 | México | Texcoco | Cobertura municipal | Subsidios | | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,999,711 | \$1,999,711 | \$1,999,711 | \$1,999,711 | \$1,957,214 | \$1,957,214 | \$1,957,214 | \$1,957,214 | 97.87 | \$0 | Otros | 2,000 | 0.00 | 93.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar. |
| MEX16170300955649 | Construcción De Un Recinto Cultural Y Obra Exterior, Los Reyes San Salvador, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco | 105564 | México | Texcoco | Cobertura municipal | Subsidios | | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | \$2,298,642 | \$2,298,642 | \$2,298,642 | \$2,298,642 | \$2,297,271 | \$2,297,271 | \$2,297,271 | \$2,297,271 | 99.94 | \$0 | Otros | 2,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar. |

PRELIMINAR