

Total: 106

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300971337	Arcotecho De Preescolar Jacinto Benavente(Obra Nueva)	108503	México	Calimaya	Santa María Nativitas	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de calimaya	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$499,378	\$499,378	\$499,378	\$499,378	\$499,378	\$149,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300971338	Arcotecho De Preescolar Maria Montessori	108505	México	Calimaya	San Lorenzo Cuauhtenco	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de calimaya	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$998,315	\$998,315	\$998,315	\$998,315	\$998,315	\$611,818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300971339	Arcotecho De Preescolar Yotzin (Obra Nueva)	108505	México	Calimaya	Santa María Nativitas	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de calimaya	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$996,275	\$996,275	\$996,275	\$996,275	\$996,275	\$298,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300971340	Arcotecho De La Primaria General De Noviembre En Calimaya	108507	México	Calimaya	Calimaya de Diaz González	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de calimaya	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,246,216	\$1,246,216	\$1,246,216	\$1,246,216	\$1,246,216	\$827,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	557	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300971341	Arcotecho De La Primaria General Ignacio Zaragoza (Obra Nueva)	108508	México	Calimaya	La Concepción Coatipac (La Conchita)	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de calimaya	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$995,080	\$995,080	\$995,080	\$995,080	\$995,080	\$298,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	468	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170401050201	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Estampado, Calle Prol. Matamoros, Chiautla.	-	México	Chiautla	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Chiautla.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$769,975	\$769,975	\$769,975	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,017	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300954475	Construcción De Arco Techo En Cancha De Ara 3, Ubicada En Blvd. Real De Las Minas Esq. Laguna De Chaltenco (Obra Nueva), Chicoloapan	105838	México	Chicoloapan	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,192,489	\$1,192,457	\$1,192,457	\$1,192,457	\$357,737	\$357,737	\$357,737	30.00	\$0	Otros	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Obra por iniciar, / Registro: Se movió a validar. - Se movió a validar.
MEX17170300954438	Construcción De Parque Recreativo Con Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre (19.636589-98.988948) (Obra Nueva), Ecatepec, Ecatepec De Morelos	109875	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$0	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300954460	Rehabilitación De Furgue (19.639935-98.9869132) (Obra Nueva), Ecatepec, Ecatepec De Morelos	108898	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$636,809	\$636,809	\$0	\$636,809	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300954472	Salón De Usos Múltiples (19.593531 - 98.988653) (Obra Nueva), Ecatepec, Ecatepec De Morelos	108899	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$0	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 106

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX17170300954679	Rehabilitación De La Cancha De Basquetball Y Ampliación Con Gimnasio Al Aire Libre Con Rampa Para Patinetas Y Juegos Infantiles, (19.647293-99.062377) (Obra Nueva), Ecatepec, Ecatepec De Morelos	108895	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,432,026	\$1,432,026	\$0	\$1,432,026	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401048790	Rehabilitación Del Parque Campiñas De Aragón	108718	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$849,642	\$846,672	\$846,672	\$846,672	\$846,672	\$846,672	\$846,672	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401048794	Rehabilitación Del Parque De Los Tepos	108719	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$849,642	\$846,672	\$846,672	\$846,672	\$846,672	\$844,558	\$844,558	99.75	\$0	Otros	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401048797	Rehabilitación Del Parque Jardines De Casa Nueva	108720	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$849,642	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401048799	Rehabilitación Del Parque Júcar	108721	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$849,642	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401048800	Rehabilitación Del Parque U. H. Las Fuentes Ecatepec	108723	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$849,642	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401048805	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Abel C. Salazar	108724	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,358	\$1,150,358	\$1,150,358	\$1,150,358	\$1,150,358	\$1,150,358	\$1,150,358	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170401048807	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	108725	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,358	\$1,106,137	\$1,106,137	\$1,106,137	\$1,106,137	\$951,278	\$951,278	86.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170401048809	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	108726	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,358	\$1,099,590	\$1,099,590	\$1,099,590	\$1,099,590	\$1,099,590	\$1,099,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401048811	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Prof. Luis Gutierrez Díaz	108727	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,358	\$1,106,137	\$1,106,137	\$1,106,137	\$1,106,137	\$961,739	\$961,739	86.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401048812	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria Hécatl No. 0852	108728	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,358	\$1,106,137	\$1,106,137	\$1,106,137	\$1,106,137	\$973,658	\$973,658	88.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 106

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401048814	Fresado Y Reencarpetao De La Av. Granjas	108731	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,659,814	\$1,658,770	\$1,658,770	\$1,658,770	\$1,658,770	\$1,409,872	\$1,409,872	85.00	\$0	Metros	0	0.00	85.00	Financiera / Física / Registrada	
MEX17170401048816	Fresado Y Reencarpetao De La Calle Gobernador Ing. Salvador Sánchez Colín	108732	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,426,992	\$5,416,980	\$5,416,980	\$5,416,980	\$5,416,980	\$5,388,206	\$5,388,206	99.47	\$0	Metros	0	0.00	99.00	Financiera / Física / Registrada	
MEX17170401048818	Fresado Y Reencarpetao De La Av. Valle De Santiago	108733	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,446,512	\$4,419,019	\$4,419,019	\$4,419,019	\$4,419,019	\$4,417,239	\$4,417,239	99.96	\$0	Metros	0	0.00	99.00	Financiera / Física / Registrada	
MEX17170401048820	Parque De Circuito Capullis	108745	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$6,989,883	\$6,948,000	\$6,948,000	\$6,948,000	\$6,948,000	\$5,975,280	\$5,975,280	86.00	\$0	Otros	0	0.00	86.00	Financiera / Física / Registrada	
MEX17170401049880	Remodelación Y Equipamiento Del Parque Municipal Y Kiosko De San Agustín Ira Sección	108730	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$8,466,683	\$8,460,517	\$8,460,517	\$8,460,517	\$8,460,517	\$2,538,155	\$2,538,155	30.00	\$0	Otros	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrada	
MEX17170401049903	Rehabilitación Del Camellón "Av. Acero"	108734	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,110,326	\$6,078,314	\$6,078,314	\$6,078,314	\$6,078,314	\$5,886,421	\$5,886,421	96.84	\$0	Otros	0	0.00	96.00	Financiera / Física / Registrada	
MEX17170401049909	Rehabilitación Del Camellón "Av. Independencia"	108735	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,306,498	\$4,274,114	\$4,274,114	\$4,274,114	\$4,274,114	\$4,067,375	\$4,067,375	95.16	\$0	Otros	0	0.00	95.00	Financiera / Física / Registrada	
MEX17170401049919	Parque Alborada De Aragón	108737	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,789,389	\$2,776,677	\$2,776,677	\$2,776,677	\$2,776,677	\$2,695,043	\$2,695,043	97.06	\$0	Otros	0	0.00	97.00	Financiera / Física / Registrada	
MEX17170401049941	Deportiva Jardines De Aragón	108738	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$4,899,848	\$4,891,357	\$4,891,357	\$4,891,357	\$4,891,357	\$4,433,575	\$4,433,575	90.64	\$0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registrada	
MEX17170401049946	Parque Mexicanos Unidos	108739	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,881,185	\$1,869,943	\$1,869,943	\$1,869,943	\$1,869,943	\$1,735,251	\$1,735,251	92.80	\$0	Otros	0	0.00	92.00	Financiera / Física / Registrada	
MEX17170401049993	Perforación, Equipamiento, Electrificación Y Obra Civil Del Pozo San Miguel Xalostoc	108741	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,663,141	\$5,575,594	\$5,575,594	\$5,575,594	\$5,575,594	\$1,672,678	\$1,672,678	30.00	\$0	Otros	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrada	
MEX17170401049996	Rehabilitación De Pozo Profundo 335 Jardines De Santa Clara	108742	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,674,381	\$1,655,813	\$1,655,813	\$1,655,813	\$1,655,813	\$496,744	\$496,744	30.00	\$0	Otros	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrada	
MEX17170401049998	Equipamiento, Electrificación Y Obra Civil Del Pozo 304 Jardines De Morelos	108743	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,662,478	\$2,626,986	\$2,626,986	\$2,626,986	\$2,626,986	\$2,626,986	\$2,626,986	\$2,626,986	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada

PRELIMINAR

Total: 106

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401050001	Módulo Deportivo Izcalli Santa Clara	108744	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$13,010,117	\$12,748,054	\$12,748,054	\$12,748,054	\$12,748,054	\$5,951,801	\$5,951,801	46.69	\$0	Otros	0	0.00	46.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170401050215	Colocación De Arco Sombra En Escuela Primaria Octavio Paz Con Clave Cct15epr4396z En La Colonia Los Bordos	109870	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$240,000	\$211,195	\$211,195	\$211,195	\$211,195	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170401050248	Construcción De Arcotecho En La Escuela Preparatoria Oficial No. 128 General Francisco Villa En La Colonia Hank González	109873	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,085,000	\$1,055,586	\$1,055,586	\$1,055,586	\$1,055,586	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170401050259	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Amado Nervo Con Clave Cct15dpr2906y En La Colonia La Presa Tulpetlac	109875	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,253,000	\$1,242,386	\$1,242,386	\$1,242,386	\$1,242,386	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170401050292	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Juan B. Garza En La Colonia Jardines De Sana Clara Ecatepec	109879	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,310,000	\$1,258,076	\$1,258,076	\$1,258,076	\$1,258,076	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170401050395	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Laura Méndez De Cuenca Con Clave Cct15epr4134o En La Colonia El Parque Tulpetlac	109881	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$768,200	\$749,409	\$749,409	\$749,409	\$749,409	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170401050413	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos Con Clave Cct15dpr0593z Colonia Santa Clara	109883	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,605,000	\$1,495,119	\$1,495,119	\$1,495,119	\$1,495,119	\$448,536	\$448,536	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170401050431	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Con Clave Cct15epr1934m En La Coloni Ampliación Norte Xalostoc, San Pedro Xalostoc	109877	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,110,000	\$1,086,637	\$1,086,637	\$1,086,637	\$1,086,637	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170401050445	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Mariano Matamoros Con Clave Cct15dpr1450je1 La Colonia Texalpa, Tulpetlac	109887	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,305,000	\$1,304,075	\$1,304,075	\$1,304,075	\$1,304,075	\$391,222	\$391,222	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 106

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX17170401050474	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Melchor Ocampo Con Clave Cct15dpr12671 En La Colonia Santa Clara Coatlilla	109888	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,335,100	\$1,272,059	\$1,272,059	\$1,272,059	\$1,272,059	\$381,618	\$381,618	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170401050494	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Tlaxaelelt En La Colonia Hank González	109891	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,045,000	\$1,002,823	\$1,002,823	\$1,002,823	\$1,002,823	\$300,847	\$300,847	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170401050503	Construcción D Arcotecho En La Escuela Secundaria Oficial No. 102 Juan Fernández Albarán En La Colonia Santa Clara Coatlilla	109893	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,180,000	\$1,097,198	\$1,097,198	\$1,097,198	\$1,097,198	\$329,159	\$329,159	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170401050530	Construcción De Arcotecho En La Escuela Secundaria Oficial No. 823 Forjadores De La Nación Con Clave Cct15esr1226e En La Colonia Almarcigo Sur	109897	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,255,780	\$1,230,521	\$1,230,521	\$1,230,521	\$1,230,521	\$369,156	\$369,156	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170401050548	Construcción De Arcotecho En La Escuela Secundaria Técnica 120 Mario Molina Enriquez Con Clave Cct15esr0918a En La Colonia La Presa Tulpetlac	109901	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,340,000	\$1,325,168	\$1,325,168	\$1,325,168	\$1,325,168	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170401050556	Construcción De Arcotecho En La Escuela Secundaria Telpochtlialili No. 44con Clave Cct15des0044p En La Colonia San Pedro Xalostoc	109904	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO D ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,135,550	\$1,135,511	\$1,135,511	\$1,135,511	\$1,135,511	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: \$127800 Para el siguiente nivel.
MEX17170401050563	Construcción De Arcotecho En Jardín De Niños Arcin Con Clave Cct15ejn4552j En La Colonia La Guita	109906	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$736,170	\$728,286	\$728,286	\$728,286	\$728,286	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170401050672	Construcción De Arcotecho En Jardín De Niños Xipehuatzin Con Clave Cct15dj11086l En La Colonia Los Bordos	109907	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$662,910	\$655,346	\$655,346	\$655,346	\$655,346	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170401050678	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria José Azuela Con Clave Cct15dpr1849r En La Colonia La Palma	109908	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,335,250	\$1,306,686	\$1,306,686	\$1,306,686	\$1,306,686	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170401050681	Remodelación De Parque Recreativo Entre Av. Chiapas Y Av. De Las Torres	109909	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,298,040	\$1,296,700	\$1,296,700	\$1,296,700	\$1,296,700	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro

PRELIMINAR

Total: 106

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX17170300954257	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Av. El Rosal (Tramo Calle Lillas A Calle De Las Cruces) Col. Primavera (Obra Nueva), La Paz, Col. Primavera	105821	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,803,128	\$2,801,531	\$2,801,531	\$2,801,531	\$840,459	\$840,459	\$840,459	30.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra por iniciar / Registro: Se movió a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954267	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, En Calle Crescencio Salas (Tramo Calle Clara Córdoba Moran - Av Antiocha Regular) Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel	105824	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$466,896	\$466,674	\$466,674	\$466,674	\$140,002	\$140,002	\$140,002	30.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra por iniciar / Registro: Se movió a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954283	Construcción De Drenaje, Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas En La Calle Silvano Espinosa Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel	105828	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,464,296	\$1,463,392	\$1,463,392	\$1,463,392	\$439,018	\$439,018	\$439,018	30.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra por iniciar / Registro: Se movió a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954295	Introducción De Red De Drenaje, Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En Cerrada De Ahuenece Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel	105829	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$450,270	\$450,758	\$450,758	\$450,758	\$135,227	\$135,227	\$135,227	30.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra por iniciar / Registro: Se movió a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954319	Construcción De Drenaje Y Pavimentación Hidráulica En Calle Río Yaqui (Tramo Calle Río Soncota - Calle Río Usumacinta), Col. Ríos De San Isidro (Obra Nueva), La Paz, Colonia Ríos De San Isidro	105831	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$428,621	\$428,595	\$428,595	\$428,595	\$128,579	\$128,579	\$128,579	30.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra por iniciar / Registro: Se movió a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954326	Remodelación Y Rehabilitación De Plaza Cívica Y Área Deportiva Ubicada En C. María Luisa Esq. Río Grijalva, Col. Ríos De San Isidro (Obra Nueva), La Paz, Colonia Ríos De San Isidro	105833	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,454,069	\$3,454,069	\$3,454,069	\$3,454,069	\$1,380,450	\$1,380,450	\$1,380,450	39.97	\$0	Otros	10,000	0.00	28.00	Financiera: / Física: / Obra por iniciar / Registro: Se movió a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954380	Pavimentación Hidráulica, Drenaje, Guarniciones Y Banquetas En Calle Abedul O Angelina (Tramo Calle Encino - Calle Cruces), Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel	105834	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,010,129	\$2,007,008	\$2,007,008	\$2,007,008	\$602,123	\$602,123	\$602,123	30.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra por iniciar / Registro: Se movió a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 106

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX17170300954454	Pavimentación Hidráulica, Drenaje, Guarniciones Y Banquetas En Calle Las Cruces (Tramo Angelina - Calle Nardo), Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel	105835	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,190,264	\$1,190,193	\$1,190,193	\$1,190,193	\$357,058	\$357,058	\$357,058	30.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Obra por iniciar. / Registro: Se envía a validar. - Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954462	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Guarniciones De La Av. Antorcha Popular (Tramo C. Consuelo Espinoza C. Tejolote) Abarca Las Colonias 20 De Mayo, Ampliación Mariel Y Tecomatlán (Obra Nueva), L	105836	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,929,571	\$2,928,771	\$2,928,771	\$2,928,771	\$878,631	\$878,631	\$878,631	30.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: Obra por iniciar. / Fisica: Obra por iniciar. / Registro: Se envía a validar. - Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954470	Construcción De Cancha De Fútbol 5, Gradas, Área De Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre En La Laguna, Ubicado En C. Benjamín Hernández Esq. C. Angelina Col. Lomas De San Isidro (Obra Nueva), La	105837	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,317,558	\$3,316,574	\$3,316,574	\$3,316,574	\$994,972	\$994,972	\$994,972	30.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Obra por iniciar. / Registro: Se envía a validar. - Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050590	Escuela Primaria Gral. Ignacio Zaragoza (Obra Nueva), Metepec, Cabecera Municipal Y/O Cubierta Y Obras Complementarias Escuela Primaria Gral. Ignacio Zaragoza	FFF-D-072-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$986,227	\$295,868	\$295,868	\$295,868	29.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar. - Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050594	Techumbre De La Escuela Primaria Emiliano Zapata (Obra Nueva), Metepec, Cabecera Municipal Y/O Techumbre Y Obras Complementarias De La Escuela Primaria Emiliano Zapata	FFF-D-073-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$979,066	\$293,720	\$293,720	\$293,720	29.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar. - Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050600	Primaria Roberto Garcia Moreno Rivero (Obra Nueva), Metepec, Cabecera Municipal Y/O Cubierta Y Obras Complementarias De La Escuela Primaria Roberto Garcia Moreno Rivero	FFF-D-074-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,940	\$299,682	\$299,682	\$299,682	29.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar. - Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 106

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1170401050606	Escuela Primaria Benito Juárez (Obra Nueva), Metepec, Cabequera Municipal Y/O Cubierta Y Obras Complementarias De La Escuela Primaria Benito Juárez	FFF-D-075-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,961	\$299,988	\$299,988	\$299,988	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1170300956317	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Nicolas Bravo (Obra Nueva)	FFI-108521	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,767	\$998,767	\$998,767	\$998,767	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. CABA MENCIONADA QUE EL REMANENTE DEL RECURSO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$1,132.00, EL CUAL SERA REINTRODUCIDO EN LOS PRIMEROS 15 DÍAS NATURALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019 COMO LO MARCA LA SUBROGATIVIDAD DEL FONDO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX1170300956327	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Jaime Torrez Bodec (Obra Nueva)	FFI-108455	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$799,464	\$799,464	\$799,464	\$799,464	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. CABA MENCIONADA QUE EL REMANENTE DEL RECURSO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$1,132.00, EL CUAL SERA REINTRODUCIDO EN LOS PRIMEROS 15 DÍAS NATURALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019 COMO LO MARCA LA SUBROGATIVIDAD DEL FONDO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX1170300956332	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Francisco Villa (Obra Nueva)	FFI-108458	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO EJECUTADA / Física: OBRA NO EJECUTADA. CABA MENCIONADA QUE EL TOTAL DEL DEPÓSITO DEL RECURSO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$0,000.00, SERA REINTRODUCIDO EN LOS PRIMEROS 15 DÍAS NATURALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019 COMO LO MARCA LA SUBROGATIVIDAD DEL FONDO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX1170300956347	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Mariano Matamoros (Obra Nueva)	FFI-108462	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO EJECUTADA / Física: OBRA NO EJECUTADA. CABA MENCIONADA QUE EL TOTAL DEL DEPÓSITO DEL RECURSO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$0,000.00, SERA REINTRODUCIDO EN LOS PRIMEROS 15 DÍAS NATURALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019 COMO LO MARCA LA SUBROGATIVIDAD DEL FONDO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX1170300956350	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Narciso Mendoza (Obra Nueva)	FFI-108475	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$799,040	\$799,040	\$799,040	\$799,040	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. CABA MENCIONADA QUE EL REMANENTE DEL RECURSO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$1,132.00, EL CUAL SERA REINTRODUCIDO EN LOS PRIMEROS 15 DÍAS NATURALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019 COMO LO MARCA LA SUBROGATIVIDAD DEL FONDO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX1170300956351	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano (Obra Nueva)	FFI-108476	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO EJECUTADA / Física: OBRA NO EJECUTADA. CABA MENCIONADA QUE EL TOTAL DEL DEPÓSITO DEL RECURSO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$0,000.00, SERA REINTRODUCIDO EN LOS PRIMEROS 15 DÍAS NATURALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019 COMO LO MARCA LA SUBROGATIVIDAD DEL FONDO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX1170300956718	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Plan De Ayala (Obra Nueva)	FFI-108478	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO EJECUTADA / Física: OBRA NO EJECUTADA. CABA MENCIONADA QUE EL TOTAL DEL DEPÓSITO DEL RECURSO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$0,000.00, SERA REINTRODUCIDO EN LOS PRIMEROS 15 DÍAS NATURALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019 COMO LO MARCA LA SUBROGATIVIDAD DEL FONDO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX1170300956727	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. "Lazaro Cardenas" (Obra Nueva)	FFI-108481	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$698,608	\$698,608	\$698,608	\$698,608	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. CABA MENCIONADA QUE EL REMANENTE DEL RECURSO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$1,132.00, EL CUAL SERA REINTRODUCIDO EN LOS PRIMEROS 15 DÍAS NATURALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019 COMO LO MARCA LA SUBROGATIVIDAD DEL FONDO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX1170300956736	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. "Emiliano Zapata" (Obra Nueva)	FFI-108487	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,373	\$999,373	\$999,373	\$999,373	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. CABA MENCIONADA QUE EL REMANENTE DEL RECURSO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$1,132.00, EL CUAL SERA REINTRODUCIDO EN LOS PRIMEROS 15 DÍAS NATURALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019 COMO LO MARCA LA SUBROGATIVIDAD DEL FONDO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 106

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEX1717030096378	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. "Luis Gutiérrez López" (Obra Nueva)	FFI-108498	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,838	\$998,838	\$998,838	\$998,838	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA DE ANOTACIÓN / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. OBRAS MENCIONADAS QUE EL MONUMENTO DEL SECTOR CORRESPONDIENTE A ESTA OBRAS ES POR LA CANTIDAD DE 15 DIAS NATURALES DEL MES DE ENERO DE 2018 Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 COMO LO MARCA LA SUBSIDIIVIDAD DEL FONDO. - JUSTIÇA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300963987	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. "Resurgimiento" (Obra Nueva)	FFI-108509	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO EJECUTADA / Física: OBRA NO EJECUTADA / Registro: OBRA NO EJECUTADA, OBRAS MENCIONADAS QUE EL TOTAL DEL IMPORTE DEL SECTOR CORRESPONDIENTE A ESTA OBRAS ES POR LA CANTIDAD DE \$0.00, OBRAS REPORTADO EN LOS PRIMEROS 15 DIAS NATURALES DEL MES DE ENERO DE 2018 Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 COMO LO MARCA LA SUBSIDIIVIDAD DEL FONDO. - JUSTIÇA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300963997	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. "Othon P. Blanco" (Obra Nueva)	FFI-108511	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,521	\$599,521	\$599,521	\$599,521	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA DE ANOTACIÓN / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. OBRAS MENCIONADAS QUE EL MONUMENTO DEL SECTOR CORRESPONDIENTE A ESTA OBRAS ES POR LA CANTIDAD DE 15 DIAS NATURALES DEL MES DE ENERO DE 2018 Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 COMO LO MARCA LA SUBSIDIIVIDAD DEL FONDO. - JUSTIÇA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300964004	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. "Gral. Lázaro Cárdenas" (Obra Nueva)	FFI-108515	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$799,853	\$799,853	\$799,853	\$799,853	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA DE ANOTACIÓN / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. OBRAS MENCIONADAS QUE EL MONUMENTO DEL SECTOR CORRESPONDIENTE A ESTA OBRAS ES POR LA CANTIDAD DE 15 DIAS NATURALES DEL MES DE ENERO DE 2018 Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 COMO LO MARCA LA SUBSIDIIVIDAD DEL FONDO. - JUSTIÇA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300964012	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. "Enrique Jacob Gutiérrez" (Obra Nueva)	FFI-108517	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$799,567	\$799,567	\$799,567	\$799,567	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA DE ANOTACIÓN / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. OBRAS MENCIONADAS QUE EL MONUMENTO DEL SECTOR CORRESPONDIENTE A ESTA OBRAS ES POR LA CANTIDAD DE 15 DIAS NATURALES DEL MES DE ENERO DE 2018 Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 COMO LO MARCA LA SUBSIDIIVIDAD DEL FONDO. - JUSTIÇA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300964018	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. "Revolución" (Obra Nueva)	FFI-108519	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,205	\$699,205	\$699,205	\$699,205	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA DE ANOTACIÓN / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. OBRAS MENCIONADAS QUE EL MONUMENTO DEL SECTOR CORRESPONDIENTE A ESTA OBRAS ES POR LA CANTIDAD DE 15 DIAS NATURALES DEL MES DE ENERO DE 2018 Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 COMO LO MARCA LA SUBSIDIIVIDAD DEL FONDO. - JUSTIÇA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300964023	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. "Felipe Carrillo Puerto" (Obra Nueva)	FFI-108525	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$798,609	\$798,609	\$798,609	\$798,609	99.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA DE ANOTACIÓN / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. OBRAS MENCIONADAS QUE EL MONUMENTO DEL SECTOR CORRESPONDIENTE A ESTA OBRAS ES POR LA CANTIDAD DE 15 DIAS NATURALES DEL MES DE ENERO DE 2018 Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 COMO LO MARCA LA SUBSIDIIVIDAD DEL FONDO. - JUSTIÇA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300964034	Construcción De Arcotecho En Esc. Sec. No. 100 "Mahatma Gandhi" (Obra Nueva)	FFI-108532	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,584	\$999,584	\$999,584	\$999,584	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA DE ANOTACIÓN / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. OBRAS MENCIONADAS QUE EL MONUMENTO DEL SECTOR CORRESPONDIENTE A ESTA OBRAS ES POR LA CANTIDAD DE 15 DIAS NATURALES DEL MES DE ENERO DE 2018 Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 COMO LO MARCA LA SUBSIDIIVIDAD DEL FONDO. - JUSTIÇA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300964042	Construcción De Arcotecho En Esc. Sec. No. 48 "Huamac" (Obra Nueva)	FFI-108533	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,245	\$999,245	\$999,245	\$999,245	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA DE ANOTACIÓN / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. OBRAS MENCIONADAS QUE EL MONUMENTO DEL SECTOR CORRESPONDIENTE A ESTA OBRAS ES POR LA CANTIDAD DE 15 DIAS NATURALES DEL MES DE ENERO DE 2018 Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 COMO LO MARCA LA SUBSIDIIVIDAD DEL FONDO. - JUSTIÇA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300964049	Construcción De Arcotecho En Esc. Telesec. "Adolfo López Mateos" (Obra Nueva)	FFI-108535	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO EJECUTADA / Física: OBRA NO EJECUTADA / Registro: OBRA NO EJECUTADA, OBRAS MENCIONADAS QUE EL TOTAL DEL IMPORTE DEL SECTOR CORRESPONDIENTE A ESTA OBRAS ES POR LA CANTIDAD DE \$0.00, OBRAS REPORTADO EN LOS PRIMEROS 15 DIAS NATURALES DEL MES DE ENERO DE 2018 Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 COMO LO MARCA LA SUBSIDIIVIDAD DEL FONDO. - JUSTIÇA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 106

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEX17170300964059	Construcción De Una Aula En Preescolar "2 De Marzo" (Obra Nueva)	FFI-108536	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO EJECUTADA / Física: OBRA NO EJECUTADA / Registro: OBRA NO EJECUTADA, CASE MENCIONA QUE EL TOTAL DEL RECURSO DEL RECARGO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$40,000.00, SE HA REPARTIDO EN LOS PRIMEROS 10 DIAS NATURALES DEL MES DE ENERO DE 2017 Y SE REPORTA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 COMO LO MUESTRA LA NOMINATIVIDAD DEL FONDO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300964082	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle "Sierra Nevada", Col. Benito Juárez, Naucalpan, Edo. Méx. (Obra Nueva)	FFI-108537	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,858	\$699,858	\$699,858	\$699,858	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, CASE MENCIONA QUE EL REMANENTE DEL RECARGO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$141.99, EL CUAL SE HA REPARTIDO EN LOS PRIMEROS 10 DIAS NATURALES DEL MES DE ENERO DE 2017 Y SE REPORTA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 COMO LO MUESTRA LA NOMINATIVIDAD DEL FONDO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300964095	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle "Emiliano Zapata", Col. Valle Dorado, Naucalpan, Edo. Méx. (Obra Nueva)	FFI-108540	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$548,271	\$548,271	\$548,271	\$548,271	99.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, CASE MENCIONA QUE EL REMANENTE DEL RECARGO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$179.47, EL CUAL SE HA REPARTIDO EN LOS PRIMEROS 10 DIAS NATURALES DEL MES DE ENERO DE 2017 Y SE REPORTA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 COMO LO MUESTRA LA NOMINATIVIDAD DEL FONDO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300964101	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle "Pinos", Col. San José De Los Leones 2a. Secc., Naucalpan, Edo. Méx. (Obra Nueva)	FFI-108544	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$356,434	\$356,434	\$356,434	\$356,434	99.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, CASE MENCIONA QUE EL REMANENTE DEL RECARGO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$3,565.87, EL CUAL SE HA REPARTIDO EN LOS PRIMEROS 10 DIAS NATURALES DEL MES DE ENERO DE 2017 Y SE REPORTA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 COMO LO MUESTRA LA NOMINATIVIDAD DEL FONDO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300964108	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle "Sierra Verde Himalaya", Col. Benito Juárez, Naucalpan, Edo. Méx. (Obra Nueva) Naucalpan Benito Juárez	FFI-108548	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$528,047	\$528,047	\$528,047	\$528,047	99.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, CASE MENCIONA QUE EL REMANENTE DEL RECARGO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$1,953.19, EL CUAL SE HA REPARTIDO EN LOS PRIMEROS 10 DIAS NATURALES DEL MES DE ENERO DE 2017 Y SE REPORTA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 COMO LO MUESTRA LA NOMINATIVIDAD DEL FONDO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300964124	Construcción De Arcocheo En Esc. Prim. "Justo Sierra" (Obra Nueva)	FFI-108489	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,295	\$599,295	\$599,295	\$599,295	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, CASE MENCIONA QUE EL REMANENTE DEL RECARGO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$74.54, EL CUAL SE HA REPARTIDO EN LOS PRIMEROS 10 DIAS NATURALES DEL MES DE ENERO DE 2017 Y SE REPORTA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 COMO LO MUESTRA LA NOMINATIVIDAD DEL FONDO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300964143	Construcción De Arcocheo En Esc. Prim "Juan De La Barrera" (Obra Nueva)	FFI-108506	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,357	\$899,357	\$899,357	\$899,357	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, CASE MENCIONA QUE EL REMANENTE DEL RECARGO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$642.97, EL CUAL SE HA REPARTIDO EN LOS PRIMEROS 10 DIAS NATURALES DEL MES DE ENERO DE 2017 Y SE REPORTA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 COMO LO MUESTRA LA NOMINATIVIDAD DEL FONDO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300954521	Construcción De Auditorio Y Obra Complementaria, Ubicado En Av. Del Canal S/N, San Mateo Mozcuilpan, Ocotzotepec, México (19.415974, 99.532871), (Obra Nueva), Ocotzotepec, San Mateo Mozcuilpan	108923	México	Ocotzotepec	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,522,484	\$3,399,329	\$3,399,329	\$3,399,329	\$1,019,799	\$1,019,799	\$1,019,799	30.00	\$0	Otros	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra por iniciar. / Registro: Se envía a validar.

PRELIMINAR

Total: 106

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300970735	Repavimentación Asfáltica Av Villa Del Real	financier001	México	Tecámac	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de tecamac	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300970738	Obra Complementaria De Av. Del Panteon	financier002	México	Tecámac	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de tecamac	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,300,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300970741	Pavimentación Hidráulica Y Obra Complementaria Av. Lazaro Cardenas	financier003	México	Tecámac	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de tecamac	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300970744	Pavimentación Hidráulica Y Obras Complementaria Calle Insurgentes	financier004	México	Tecámac	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de tecamac	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300970876	Repavimentación Asfáltica Av. Del Panteon	financier005	México	Tecámac	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de tecamac	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300954514	Construcción De Arco Techo Y Obra Complementaria En Comisaría Ejidal De San Diego Alcalá, Av. Ruta De La Independencia S/N, Cuarta Sección San Diego Alcalá, Temoaya, México (19.453600.- 99.616293), (Ob	108922	México	Temoaya	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,359,604	\$1,358,135	\$1,358,135	\$1,358,135	\$407,440	\$407,440	\$407,440	30.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Obra por iniciar. / Registro: Se envía a validar.
MEX16170300955630	Rehabilitación E Iluminación Para El Boulevard En La Colonia Leyes De Reforma, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco, Colonia Leyes De Reforma	105549	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2017	\$807,015	\$807,015	\$807,015	\$807,015	\$807,015	\$807,015	\$807,015	100.00	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar.
MEX16170300955639	Construcción De Techumbres Y Obras Complementarias Para La Explanada De La Colonia Wenceslao Victoria Soto, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco, Colonia Wenceslao Victoria Soto	105558	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,164,984	\$1,164,939	\$1,164,939	\$1,164,939	\$1,164,939	\$1,164,939	\$1,164,939	100.00	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Obra por iniciar. / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300954125	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En La Col. Wenceslao Victoria, Texcoco (Obra Nueva) Texcoco, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco	108103	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,998,971	\$2,998,971	\$2,998,971	\$899,691	\$899,691	\$899,691	30.00	\$0	Otros	3,500	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Obra por iniciar. / Registro: Se envía a validar.

PRELIMINAR

Total: 106

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300954556	Construcción De Oficinas, Estacionamiento Y Obra Exterior, Para La Alberca Semiolímpica En La Colonia Humberto Vidal Mendoza (Obra Nueva)	108928	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,993,752	\$3,993,752	\$3,993,752	\$1,198,126	\$1,198,126	\$1,198,126	30.00	\$0	Otros	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra por iniciar. / Registro: Se envía a validar. - Se envía a validar.
MEX17170300965533	Construcción De La Alberca Semi Olímpica Para La Colonia Humberto Vidal Mendoza, Villa Santiago Cautlalpan (Obra Nueva), Texcoco, Colonia Humberto Vidal Mendoza, Villa Santiago Cautlalpan	107550	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$25,702,651	\$23,505,573	\$23,505,573	\$23,505,573	\$7,051,672	\$7,051,672	\$7,051,672	30.00	\$0	Otros	5,000	0.00	5.00	Financiera: / Física: Obra por iniciar. / Registro: Se envía a validar.
MEX17170300968095	Construcción De Techumbre De La Primaria Emiliano Zapata, Toluca	108584	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,991	\$329,997	\$329,997	\$329,997	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:

PRELIMINAR