

Total: 1690

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16170100833725	Rehabilitación Y Equipamiento De Las Instalaciones Del Instituto Municipal De La Mujer Y De La Clínica De Displasias, Call Center, Módulos De Atención, Capacitación Y Difusión (Primera Etapa).	105532	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,996,150	\$3,978,925	\$3,978,925	\$3,978,925	99.47	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833729	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios)	105534	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,920,745	\$9,871,026	\$9,871,026	\$9,871,026	98.71	\$0	Piezas	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833737	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Nezahualcóyotl, México Iii, Volcanes Y Porvenir.	105536	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,490,492	\$11,490,492	\$11,490,492	\$11,357,761	\$11,308,805	\$11,308,805	\$11,308,805	98.42	\$0	Metros lineales	4,396	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833743	Repavimentación De Calle Ignacio Aldama Entre Av. Independencia Y Calle Oriente I	105601	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,665,436	\$6,636,705	\$6,636,705	\$6,636,705	98.76	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833749	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Xochitenco, Martínez Del Llano, Volcanes Y México Iii	105537	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,991,954	\$10,991,954	\$10,991,954	\$10,949,355	\$10,898,658	\$10,898,658	\$10,898,658	99.15	\$0	Metros lineales	3,548	0.00	98.00	Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833753	Rehabilitación Integral Del Panteón Municipal Ira Etapa	105535	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,979,657	\$3,962,503	\$3,962,503	\$3,962,503	99.06	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833766	Ampliación Del Centro De Mando (Segunda Etapa).	105533	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,757,044	\$19,671,884	\$19,671,884	\$19,671,884	98.36	\$0	Piezas	1,350,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.

PRELIMINAR

Total: 1690

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16170100833767	Ampliación Del Centro De Mando (C4) (Primera Etapa)	105539	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,400,000	\$10,400,000	\$10,400,000	\$10,241,489	\$10,197,345	\$10,197,345	\$10,197,345	98.05	\$0	Metros lineales	130,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833770	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Atención A Mercados Municipales.	105551	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,789,141	\$14,725,394	\$14,725,394	\$14,725,394	98.17	\$0	Metros lineales	1,350,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.

PRELIMINAR