

Total: 5

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15170300966924	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Áreas Verdes, Recreativas Y Deportivas En Amatepec (Obra Nueva), Amatepec	95925	México	Amatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,126,870	\$7,479,312	\$7,479,312	\$7,479,312	\$7,479,312	\$7,479,312	\$7,479,312	100.00	\$0	Otros	4,500	0.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: Se envía a validar. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15170300966940	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Áreas Verdes, Recreativas Y Deportivas En El Municipio De Nopaltepec (Obra Nueva), Nopaltepec, Cabecera Municipal	96494	México	Nopaltepec	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,126,870	\$8,326,988	\$8,326,988	\$8,326,988	\$8,326,988	\$8,326,988	\$8,326,988	100.00	\$0	Otros	4,500	0.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: Se envía a validar. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15170300966968	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Áreas Verdes, Recreativas Y Deportivas, En El Municipio De Soyaniquilpan De Juárez (Obra Nueva), Soyaniquilpan De Juárez, Soyaniquilpan	96498	México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,493,106	\$6,860,698	\$6,860,698	\$6,860,698	\$6,860,696	\$6,860,696	\$6,860,696	100.00	\$0	Otros	4,500	0.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: Se envía a validar. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15170300966975	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Áreas Verdes, Recreativas Y Deportivas En El Municipio De Tenancingo (Obra Nueva), Tenancingo, El Vergel De Los Angeles	96499	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,099,724	\$7,469,724	\$7,469,724	\$7,469,724	\$7,469,724	\$7,469,724	\$7,469,724	100.00	\$0	Otros	4,500	0.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: Se envía a validar.
MEX15170300966228	Construcción De Pavimento Hidráulico Para Las Calles Xicotencatl Y Axotla De San Juan Tezontla, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco, San Juan Tezontla	96867	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,955,165	\$2,940,401	\$1,955,165	\$1,955,165	\$1,955,165	\$1,955,165	\$1,955,165	66.49	\$0	Otros	1,500	0.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: Se envía a validar. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR