

Total: 57

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16170401048463	Electrificación De Varias Calles En El Municipio De San Salvador Atenco Y Tezoyuca	105561	México	Atenco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero				23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,089,787	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Vivienda	364	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15170300958077	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México, Considerando Áreas Verdes Y Recreativas En El Municipio De Atizapan (Obra Nueva), Atizapan	96501	México	Atizapán	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero				23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,707,952	\$7,068,952	\$7,068,952	\$7,068,952	\$7,068,952	\$7,068,952	\$7,068,952	100.00	\$0	Otros	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar.
MEX16170300955429	Pavimentación De Asfalto De Calle Maravillas, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Camino A Cruz De Cortés	104620	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero				23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,472,547	\$1,472,547	\$1,472,547	\$1,472,547	\$1,449,176	\$1,449,176	\$1,449,176	98.41	\$0	Otros	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170300955434	Pavimentación De Asfalto De Cruce Los, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Santa Catarina Ayotzingo	104621	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero				23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$638,126	\$638,126	\$638,126	\$638,126	\$638,125	\$638,125	\$638,125	100.00	\$0	Otros	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170300955475	Pavimentación De Asfalto De Edgardo Alimicar, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Santa Catarina Ayotzingo	104622	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero				23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$802,946	\$802,946	\$802,946	\$802,946	\$624,907	\$624,907	\$624,907	77.83	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170300955481	Pavimentación De Asfalto De Mayas, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Santa María Huexoculco	104623	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero				23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,913,557	\$2,913,557	\$2,913,557	\$2,913,557	\$2,913,556	\$2,913,556	\$2,913,556	100.00	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170300955485	Pavimentación De Asfalto De Naranja, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Santa Catarina Ayotzingo.	104624	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero				23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,782,005	\$1,782,005	\$1,782,005	\$1,782,005	\$1,513,727	\$1,513,727	\$1,513,727	84.95	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170300955493	Pavimentación De Asfalto De Oriente 49, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Rancho Elodia	104625	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero				23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,587,675	\$3,587,675	\$3,587,675	\$3,587,675	\$3,587,672	\$3,587,672	\$3,587,672	100.00	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170300955498	Pavimentación De Asfalto De Oriente 44, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Rancho Elodia	104626	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero				23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,539,939	\$1,539,939	\$1,539,939	\$1,539,939	\$1,539,938	\$1,539,938	\$1,539,938	100.00	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170300955501	Pavimentación De Asfalto De Calle Paraiso, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Pareja San Javier	104627	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero				23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,062,511	\$7,062,511	\$7,062,511	\$7,062,511	\$7,060,225	\$7,060,225	\$7,060,225	99.97	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 57

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16170300955508	Pavimentación De Asfalto Calle San Miguel, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Camino A Cruz De Cortés	104628	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,480,658	\$4,480,658	\$4,480,658	\$4,480,658	\$4,480,658	\$4,480,658	\$4,480,658	100.00	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170300955511	Pavimentación De Asfalto De Calle Camino San Marcos - San Martín, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Rancho Nuevo	104629	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$12,938,105	\$12,938,105	\$12,938,105	\$12,938,105	\$12,938,088	\$12,938,088	\$12,938,088	100.00	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170300955517	Pavimentación De Asfalto De Wenceslao, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Santa Catarina Ayotzingo	104630	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,010,993	\$2,010,993	\$2,010,993	\$2,010,993	\$1,863,208	\$1,863,208	\$1,863,208	92.65	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170300955526	Pavimentación De Asfalto De Yaquis, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad San Marcos Huixtoco	104631	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,085,713	\$3,085,713	\$3,085,713	\$3,085,713	\$3,065,183	\$3,065,183	\$3,065,183	99.33	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170300955529	Pavimentación De Asfalto De Yazmin, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Camino Al Monte	104632	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,624,935	\$3,624,935	\$3,624,935	\$3,624,935	\$3,624,934	\$3,624,934	\$3,624,934	100.00	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170300955532	Pavimentación De Asfalto De Zapotecas, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad San Marcos Huixtoco	104633	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,080,357	\$3,080,357	\$3,080,357	\$3,080,357	\$3,063,471	\$3,063,471	\$3,063,471	99.45	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170300955540	Construcción De Gimnasio Polivalente Col. Chalco (Obra Nueva), Chalco, Chalcó De Díaz Covarrubias	104634	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$13,599,936	\$13,599,936	\$13,599,936	\$13,599,936	\$13,599,935	\$13,599,935	\$13,599,935	100.00	\$0	Otros	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170300955547	Construcción De Cdc Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Chalcó De Díaz Covarrubias	104635	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$6,492,616	\$6,492,616	\$6,492,616	\$6,492,616	\$5,852,445	\$5,852,445	\$5,852,445	90.14	\$0	Otros	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170300955668	Techumbres (Obra Nueva), Chalco	105568	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,879,166	\$8,879,166	\$8,879,166	\$8,879,166	\$8,879,165	\$8,879,165	\$8,879,165	100.00	\$0	Otros	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170300955671	Rehabilitación Del Parque De Convivencia Emiliano Zapata (Obra Nueva), Chalco	105569	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$6,967,759	\$6,967,759	\$6,967,759	\$6,967,759	\$6,878,613	\$6,878,613	\$6,878,613	98.72	\$0	Otros	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170300955677	Rehabilitación Del Parque De Convivencia Jardines (Obra Nueva), Chalco	105570	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$8,937,451	\$8,937,453	\$8,937,452	\$8,937,453	\$8,937,452	\$8,937,452	\$8,937,452	100.00	\$0	Otros	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 57

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16180201137526	Construcción De Centro De Salud En La Colonia Ampliación Luis Córdova. (Obra Nueva) Ampliación Luis Córdova., Ubicado En Ixtapaluca, Col. Ampliación Luis Córdova.	M-IXTA/DOP/PR-A/LPN-004/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,469,212	\$6,469,212	\$6,469,212	\$6,469,212	99.53	\$0	Metros Cuadrados	32,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170401048475	Electrificación De Tutuapan	105538	México	Ixtapan del Oro			Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$911,363	\$911,363	\$911,363	\$911,363	\$911,363	\$911,363	\$911,363	100.00	\$0	Vivienda	76	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para verificación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15170300966909	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México, Considerando Áreas Verdes Y Recreativas En El Municipio De Ixtlahuaca (Obra Nueva), Ixtlahuaca	91217	México	Ixtlahuaca			Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,123,740	\$7,412,428	\$7,412,428	\$7,412,428	\$7,371,188	\$7,371,188	\$7,371,188	99.44	\$0	Otros	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170300955624	Construcción De Barda Perimetral Y Obras Complementarias En El Panteón De Magueyitos, Municipio De Jilotepec, Estado De México (Obra Nueva), Jilotepec	105528	México	Jilotepec			Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,793,668	\$1,793,668	\$1,793,668	\$1,793,668	\$1,761,042	\$1,761,042	\$1,761,042	98.18	\$0	Otros	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170300955621	Construcción De Parque Recreativo Y Obras Complementarias En San José Del Sitio, Jiquipilco, Estado De México (Obra Nueva), Jiquipilco, San José Del Sitio	105543	México	Jiquipilco			Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,628,850	\$1,628,850	\$1,628,850	\$1,628,850	\$1,620,669	\$1,620,669	\$1,620,669	99.50	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170300955405	Construcción De Arco Techo Y Obra Complementaria En Col. Emiliano Zapata, Jocotitlán, Estado De México (Obra Nueva), Jocotitlán, Localidad San Miguel Tenochtitlán	104616	México	Jocotitlán			Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,395,350	\$2,395,350	\$2,395,350	\$2,395,350	\$2,122,381	\$2,122,381	\$2,122,381	88.60	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170401048203	Construcción De Red Eléctrica En La Colonia Marco Antonio Sosa Balderas	102357	México	La Paz			Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Electrificación	Urbanización	En Ejecución	2016	\$730,324	\$730,324	\$730,324	\$730,324	\$730,324	\$730,324	\$730,324	100.00	\$0	Vivienda	348	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170401048222	Electrificación En Calle Independencia, Colonia Fraternidad Mariel	102364	México	La Paz			Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$211,495	\$211,495	\$211,495	\$211,495	\$211,495	\$211,495	\$211,495	100.00	\$0	Vivienda	92	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para verificación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170401048241	Electrificación En Calle Justicia, Colonia Fraternidad Mariel	102365	México	La Paz			Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$211,495	\$211,105	\$211,105	\$211,105	\$211,105	\$211,105	\$211,105	100.00	\$0	Vivienda	88	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 57

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16170401048250	Electrificación Y Obras Complementarias En Las Colonias Libertad Y 20 De Mayo	105013	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,316,817	\$1,316,817	\$1,316,817	\$1,316,817	\$1,316,817	\$1,316,817	\$1,316,817	100.00	\$0	Vivienda	204	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170401048403	Electrificación Y Obras Complementarias En La Colonia Fraternidad Mariel	105015	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$264,463	\$264,463	\$264,463	\$264,463	\$264,463	\$264,463	\$264,463	100.00	\$0	Vivienda	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170401048418	Electrificación Y Obras Complementarias En La Colonia Ocotes	105017	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,490,754	\$1,490,754	\$1,490,754	\$1,490,754	\$1,490,754	\$1,490,754	\$1,490,754	100.00	\$0	Vivienda	640	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170401048427	Electrificación Y Obras Complementarias En La Colonia Buenavista	105019	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,127,255	\$1,127,255	\$1,127,255	\$1,127,255	\$1,127,255	\$1,127,255	\$1,127,255	100.00	\$0	Vivienda	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170401048464	Electrificación Y Obras Complementarias Calle Camino Al Cerrito, Lomas De San Sebastián	105021	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$909,253	\$909,253	\$909,253	\$909,253	\$909,253	\$909,253	\$909,253	100.00	\$0	Vivienda	136	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170401055174	Habilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Mariel, 20 De Mayo, Ampliación Mariel Y Tecomatán	105817	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,437,312	\$3,437,312	\$3,437,312	\$3,437,312	\$2,857,861	\$2,857,861	\$2,857,861	83.14	\$0	Luminaria	3,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816391	Creación Del Gimnasio Al Aire Libre Con Rehabilitación De Camellón Topacio	104586	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,578,179	\$1,578,179	\$1,578,179	\$1,578,179	98.64	\$0	Metros Cuadrados	11,556	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2018
MEX16160400816398	Sustitución De Red De Agua Potable En La Colonia Porvenir	105033	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,393,526	\$7,361,657	\$7,361,657	\$7,361,657	98.16	\$0	Metros Cuadrados	11,445	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816403	Rehabilitación Y Equipamiento Del Dif Municipal, Avenida Aviación Civil Sin Número Colonia Vicente Villada Entre Las Calles Condesa Y Malinche	105037	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,835,362	\$14,740,356	\$14,740,356	\$14,740,356	98.27	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816407	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas De Nivel Básico, (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios)	105036	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Educación	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,790,826	\$14,727,073	\$14,727,073	\$14,727,073	98.18	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 57

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400816411	Repavimentación De Calles De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancún (Segunda Etapa)	105044	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,774,550	\$14,710,846	\$14,710,846	\$14,710,846	98.07	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816415	Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Segunda Etapa)	105040	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$28,517,554	\$28,517,554	\$28,517,554	\$28,200,225	\$28,078,673	\$28,078,673	\$28,078,673	98.46	\$0	Metros Cuadrados	60,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX16160400816424	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias México I Y México Iii	105035	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,827,922	\$10,726,490	\$10,726,490	\$10,726,490	97.51	\$0	Metros Cuadrados	4,035	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2018
MEX16160400816435	Sustitución Del Pozo 303 Avenida Chimahuacán Y Calle 18 Col. Esperanza	105041	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,449,400	\$12,395,739	\$12,395,739	\$12,395,739	98.38	\$0	Lote	80,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816438	Sustitución Del Pozo 330 4a Avenida Esquina Calle Cigarra, Col. Aurora	105042	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,255,224	\$11,206,711	\$11,206,711	\$11,206,711	98.30	\$0	Metros Cuadrados	95,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX16160400816482	Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Primera Etapa)	105039	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,629,392	\$29,501,679	\$29,501,679	\$29,501,679	98.34	\$0	Metros Cuadrados	27,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170300955411	Construcción De Auditorio, Fresno Nichi, San Felipe Del Progreso, Edo. México (Obra Nueva), San Felipe Del Progreso, Localidad Fresno Nichi	104617	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,996,599	\$2,996,599	\$2,996,599	\$2,996,599	\$2,572,222	\$2,572,222	\$2,572,222	85.84	\$0	Otros	2,000	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170300955415	Ciudad Deportiva San Pedro El Alto (Obra Nueva), San Felipe Del Progreso, Localidad San Pedro El Alto	104618	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$27,571,618	\$27,571,618	\$27,571,618	\$27,571,618	\$27,571,295	\$27,571,295	\$27,571,295	100.00	\$0	Otros	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170401048481	Electrificación De San Francisco La Loma	105541	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,053,247	\$1,053,247	\$1,053,247	\$1,053,247	\$1,053,247	\$1,053,247	\$1,053,247	100.00	\$0	Vivienda	68	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para verificación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16180201137129	Continuar Con La Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo, Hasta La Calle Niños Héroes.	DGV104418	México	San Mateo Atenco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Vialidad	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,578,667	\$3,578,667	\$3,578,667	\$3,578,667	\$3,578,667	\$3,578,667	\$3,578,667	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para su validación

PRELIMINAR

Total: 57

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16170300956191	Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Obra Exterior En La Col. Zacualuca, Tecámac, Estado De México (Obra Nueva), Tecámac, Colonia Zacualuca	105567	México	Tecámac	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$585,738	\$585,738	\$585,738	\$585,738	\$175,721	\$175,721	\$175,721	30.00	\$0	Otros	4,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar.
MEX1517030096983	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Áreas Verdes, Recreativas Y Deportivas En El Municipio De Temascalapa (Obra Nueva), Temascalapa	96500	México	Temascalapa	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,130,000	\$8,347,089	\$8,347,089	\$8,347,089	\$8,347,089	\$8,347,089	\$8,347,089	100.00	\$0	Otros	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170401048443	Electrificación De La Calle Texcalco Y Calles Aledañas, La Purificación	105024	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,379,735	\$1,379,735	\$1,379,735	\$1,379,735	\$1,379,735	\$1,379,735	\$1,379,735	100.00	\$0	Vivienda	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170401048448	Electrificación De La Colonia Victor Puebla	105030	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,730,164	\$8,730,164	\$8,730,164	\$8,730,164	\$8,730,164	\$8,730,164	\$8,730,164	100.00	\$0	Vivienda	4,192	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170401049012	Construcción E Instalación De Alumbrado Con Tecnologías Led Para La Colonia Victor Puebla, Elsa Cordova Y Wenceslao Victoria Soto	108929	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,766,448	\$4,766,448	\$4,766,448	\$4,766,448	\$4,422,858	\$4,422,858	\$4,422,858	92.79	\$0	Luminaria	6,240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170300965684	Construcción Del Campo De Entrenamiento Militar Para La Marina En Valle De Bravo (Obra Nueva), Cobertura Estatal, Varias	101428	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Educación	En Ejecución	2016	\$125,000,000	\$665,000,000	\$665,000,000	\$665,000,000	\$376,529,912	#####	#####	56.62	\$0	Otros	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar.
MEX16170300955626	Construcción De Auditorio Col. Las Peñas, Villa Victoria, Estado De México (Obra Nueva), Villa Victoria, Col. Las Peñas	105540	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,997,603	\$2,997,603	\$2,997,603	\$2,997,603	\$2,997,603	\$2,997,603	\$2,997,603	100.00	\$0	Otros	2,500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar.

PRELIMINAR