

Total: 44

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300954500	Construcción De Arco Techo Y Obra Complementaria En Cancha De Futbol Rápido Ubicada En Carretera Principal De La Localidad De La Loma 50355, Acambay De Ruiz Castañeda, México (20.020069.-100.009994),	108910	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,530,333	\$1,530,333	\$1,450,228	\$1,450,228	\$436,268	\$436,268	\$436,268	28.51	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar. - Se envia a validar.
MEX17170300954494	Construcción De Arco Cancha De Futbol Soccer Con Pasto De 110 X 75 M. Y Obras Complementarias En Deportivo De La Localidad De Santa Ana Matlavat 50385, Aculco, México (20.135164.-99.808222), (Obra Nue	108909	México	Aculco	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,927,042	\$1,927,042	\$1,922,052	\$1,922,052	\$576,616	\$576,616	\$576,616	29.92	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954477	Rehabilitación De Barda Perimetral Y Obra Complementaria En Panteón De San Juan De Los Jarros, Atlacomulco, (19.868811.-99.916452), (Obra Nueva), Atlacomulco, San Juan De Los Jarros	108903	México	Atlacomulco	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$672,783	\$672,783	\$201,835	\$201,835	\$201,835	28.83	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar.
MEX17170300954483	Continuación De Construcción De Auditorio Y Obras Complementarias Ubicado En Camino Principal A La Comunidad Manto Del Rio, Municipio De Atlacomulco, Estado (19.839206.-99.893728) (Obra Nueva), Atlaco	108904	México	Atlacomulco	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,115,817	\$1,115,817	\$1,102,891	\$1,102,891	\$330,867	\$330,867	\$330,867	29.65	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954707	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Obra Complementaria En C. Cuarto Cuartel S/N, Loc. Bobashi De 50493, Atlacomulco, México (Inicio 19.876086.-99.915206 - Final 19.877986.-99.912353), (Obra Nu	108905	México	Atlacomulco	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$296,348	\$296,348	\$88,904	\$88,904	\$88,904	29.63	\$0	Otros	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300971337	Arcotecho De Preescolar Jacinto Benavente(Obra Nueva)	108503	México	Calimaya	Santa Maria Nativitas	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de calimaya	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYE LA OBRA Y SE ENTREGA A LA INSTITUCION AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$622.46 / Fisica: SE CONCLUYE LA OBRA Y SE ENTREGA A LA INSTITUCION AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$622.46 / Registro:
MEX17170300971338	Arcotecho De Preescolar Maria Montessori	108505	México	Calimaya	San Lorenzo Cuauhtenco	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de calimaya	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	100.00	Financiera: se concluye la obra al 100% y entregada a la institución, con un ahorro presupuestal de 1,684.85 / Fisica: se concluye la obra al 100% y entregada a la institución, con un ahorro presupuestal de 1,684.85 / Registro:

PRELIMINAR

Total: 44

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300971339	Arcotecho De Presecolar Yotzin (Obra Nueva)	108505	México	Calimaya	Santa María Nativitas	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de calimaya	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300971340	Arcotecho De La Primaria 20 De Noviembre En Calimaya	108507	México	Calimaya	Calimaya de Diaz González	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de calimaya	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	557	0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYE LA OBRA AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$3,783,600 / Física: SE CONCLUYE LA OBRA AL 100% / Registro:
MEX17170300971341	Arcotecho De La Primaria General Ignacio Zaragoza( Obra Nueva)	108508	México	Calimaya	La Concepción Coatipac (La Conchita)	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de calimaya	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	468	0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYE LA OBRA AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 4919.6 / Física: SE CONCLUYE LA OBRA AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 4919.6 / Registro:
MEX17170300954475	Construcción De Arco Techo En Cancha De Ara 3, Ubicada En Bldv. Real De Las Minas Esq. Laguna De Chaltenco (Obra Nueva), Chicoloapan	105838	México	Chicoloapan	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,192,489	\$1,192,489	\$1,192,457	\$1,192,457	\$357,737	\$357,737	\$357,737	30.00	\$0	Otros	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954438	Construcción De Parque Recreativo Con Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre (19.636589-98.988948) (Obra Nueva), Ecatepec, Ecatepec De Morelos	108897	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$599,470	\$600,000	\$179,841	\$179,841	\$179,841	29.97	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300954460	Rehabilitación De Parque (19.639935-98.9869132) (Obra Nueva), Ecatepec, Ecatepec De Morelos	108898	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$636,809	\$636,809	\$635,017	\$635,017	\$190,505	\$190,505	\$190,505	29.92	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954472	Salón De Usos Múltiples (19.593531 -98.988653) (Obra Nueva), Ecatepec, Ecatepec De Morelos	108899	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$897,102	\$897,102	\$269,131	\$269,131	\$269,131	29.90	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar. - Se envía a validar.
MEX17170300954679	Rehabilitación De La Cancha De Basquetbol Y Ampliación Con Rampa Para Patinetas Y Juegos Infantiles. (19.647293-99.062377) (Obra Nueva), Ecatepec, Ecatepec De Morelos	108895	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,432,026	\$1,432,026	\$1,430,648	\$1,430,648	\$429,194	\$429,194	\$429,194	29.97	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar.
MEX17180201135600	Electrificación En La Localidad E San Lorenzo Nenamicoyan	108906	México	Jilotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Electrificación	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Vivienda	112	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954232	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas En La Col Buenos Aires, Buenos Aires (Obra Nueva) Jiquipilco, Colonia Buenos Aires	105808	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,237,690	\$3,237,690	\$3,233,821	\$3,233,821	\$3,233,814	\$3,233,814	\$3,233,814	99.88	\$0	Otros	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 44

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300954507	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obra Complementaria En Camino Hacia El Panteón, Loma De Endare, Barrio La Loma, Santa María Endare 50737, Jocotitlán México. (Inicio 19.732314.-99.828314 Final 1	108912	México	Jocotitlán	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,710,812	\$2,710,812	\$2,681,855	\$2,681,855	\$804,557	\$804,557	\$804,557	29.68	\$0	Otros	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954183	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Joquicingo A San Simón El Alto Tramo A De Carretera A Cad 440 (Obra Nueva), Joquicingo	105801	México	Joquicingo	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,447,445	\$2,447,445	\$2,444,449	\$2,444,449	\$2,419,444	\$2,419,444	\$2,419,444	98.86	\$0	Otros	3,500	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954257	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Av. El Rosal (Tramo Calle Lías A Calle De Las Cruces) Col. Primavera (Obra Nueva), La Paz, Col. Primavera	105821	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,803,128	\$2,803,128	\$2,801,531	\$2,801,531	\$840,459	\$840,459	\$840,459	29.98	\$0	Otros	10,000	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar.
MEX17170300954283	Construcción De Drenaje, Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas En La Calle Silvano Espinosa Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel	105828	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,464,296	\$1,464,296	\$1,463,392	\$1,463,392	\$439,018	\$439,018	\$439,018	29.98	\$0	Otros	10,000	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954380	Pavimentación Hidráulica, Drenaje, Guarniciones Y Banquetas En Calle Abedul O Angelina (Tramo Calle Encino - Calle Cruces), Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel	105834	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,010,129	\$2,010,129	\$2,007,078	\$2,007,078	\$602,123	\$602,123	\$602,123	29.95	\$0	Otros	10,000	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar.
MEX17170300965477	Construcción De Red De Drenaje, Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En La Cabecera Municipal De Los Reyes La Paz (Obra Nueva), La Paz, Cabecera Municipal	105826	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,418,975	\$9,418,976	\$8,967,073	\$8,967,073	\$2,690,122	\$2,690,122	\$2,690,122	28.56	\$0	Otros	10,000	0.00	2.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar.
MEX17170300954521	Construcción De Auditorio Y Obra Complementaria, Ubicado En Av. Del Canal S/N, San Mateo Mozoquilpan, Oztolotepec, México (19.415974.-99.532871), (Obra Nueva), Oztolotepec, San Mateo Mozoquilpan	108923	México	Oztolotepec	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,522,484	\$3,522,484	\$3,399,330	\$3,399,330	\$1,019,799	\$1,019,799	\$1,019,799	28.95	\$0	Otros	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar.
MEX17170300954486	Construcción De Barda Perimetral Y Obra Complementaria En La Clínica De San Agustín, Ubicada En Carr. Carranza San Agustín Buenavista, Soyaniquilpan De Juárez, México (20.048119.-99.486808), (Obra Nueva)	108907	México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$597,836	\$597,836	\$179,351	\$179,351	\$179,351	29.89	\$0	Otros	6,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180201135608	Electrificación En Camino Cruz De Misión Y Comunidad San Lázaro	108913	México	Sultepec	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Electrificación	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,356,793	\$1,356,793	\$1,356,793	\$1,356,793	\$1,356,793	\$1,356,793	\$1,356,793	100.00	\$0	Vivienda	472	0.00	2.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 44

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300954490	Construcción De Auditorio Y Obras Complementarias En La Comunidad De San Antonio Solís, Temascalcingo, México (19.996525.-100.086878), (Obra Nueva), Temascalcingo, Comunidad De San Antonio Solís	108908	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,475,943	\$2,475,943	\$742,783	\$742,783	\$742,783	29.71	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar.
MEX17170300954514	Construcción De Arco Techo Y Obra Complementaria En Comisaría Ejidal De San Diego Alcalá, Av. Ruta De La Independencia S/N, Cuarta Sección San Diego Alcalá, Temoaya, México (19.453600.-99.616293), (Obra Nueva)	108922	México	Temoaya	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,359,604	\$1,359,604	\$1,358,135	\$1,358,135	\$407,440	\$407,440	\$407,440	29.97	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar.
MEX17180201135532	Electrificación Camino A Hatecta	108902	México	Teoloyucan	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Electrificación	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,151,132	\$1,151,132	\$1,151,132	\$1,151,132	\$1,151,132	\$1,151,132	\$1,151,132	100.00	\$0	Vivienda	244	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180201135627	Electrificación En Comunidad Lirios	108916	México	Texcaltitán	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Electrificación	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	2.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954125	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En La Col. Wenceslao Victoria, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco	108103	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,998,971	\$2,998,971	\$899,691	\$899,691	\$899,691	29.99	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954532	Construcción De Techumbre Y Obra Exterio Para La Comunidad De San Dieguito Xochimanca (Obra Nueva), Texcoco, Comunidad De San Dieguito Xochimanca	108926	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,549,770	\$1,549,770	\$464,931	\$464,931	\$464,931	30.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954537	Construcción De Techumbre Y Obra Exterio Para La Col. Leyes De Reforma (Obra Nueva), Texcoco, Col. Leyes De Reforma	108927	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$899,070	\$899,070	\$269,729	\$269,729	\$269,729	29.97	\$0	Otros	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar.
MEX17170300954556	Construcción De Oficinas, Estacionamiento Y Obra Exterior, Para La Alberca Semiolímpica En La Colonia Humberto Vidal Mendoza (Obra Nueva) Texcoco, Colonia Humberto Vidal Mendoza.	108928	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,993,752	\$3,993,752	\$1,198,126	\$1,198,126	\$1,198,126	29.95	\$0	Otros	1,500	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar.
MEX17170300954533	Construcción De La Alberca Semi Olímpica Para La Colonia Humberto Vidal Mendoza, Villa Santiago Cuautlalpan (Obra Nueva), Texcoco, Colonia Humberto Vidal Mendoza, Villa Santiago Cuautlalpan	107550	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$25,702,651	\$25,702,651	\$23,505,573	\$23,505,573	\$7,051,672	\$7,051,672	\$7,051,672	27.44	\$0	Otros	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar.

PRELIMINAR

Total: 44

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401048958	Alumbrado Para Varias Calles En San Miguel Tocuilan	108093	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,763,468	\$1,763,468	\$1,763,468	\$1,763,468	\$1,763,343	\$1,763,343	\$1,763,343	99.99	\$0	Luminaria	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para verificación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180201136531	Electrificación Manuel Serrano	109850	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Electrificación	Urbanización	En Ejecución	2017	\$401,814	\$401,814	\$401,814	\$401,814	\$401,814	\$401,814	\$401,814	100.00	\$0	Vivienda	128	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para verificación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180201136537	Electrificación Vitalicio Silva	109852	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Electrificación	Urbanización	En Ejecución	2017	\$374,480	\$374,480	\$374,480	\$374,480	\$374,480	\$374,480	\$374,480	100.00	\$0	Vivienda	116	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para verificación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180201136524	Electrificación En La Localidad De La Piedra	108920	México	Villa de Allende	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Electrificación	Urbanización	En Ejecución	2017	\$686,042	\$686,042	\$686,042	\$686,042	\$686,042	\$686,042	\$686,042	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para verificación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180201135643	Electrificación En Turcio Primera Sección	108921	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Electrificación	Urbanización	En Ejecución	2017	\$309,270	\$309,270	\$309,270	\$309,270	\$309,270	\$309,270	\$309,270	100.00	\$0	Vivienda	24	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180201135660	Electrificación En La Comunidad De Monte Alto, Localidad De San Agustín Altamirano Primera Sección	108919	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Electrificación	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Vivienda	76	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180201135618	Electrificación En Comunidad Huitzoltepec	108915	México	Zacualpan	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Electrificación	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,796,292	\$1,796,292	\$1,796,292	\$1,796,292	\$1,796,292	\$1,796,292	\$1,796,292	100.00	\$0	Vivienda	92	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954479	Rehabilitación De La Superficie Y Colocación De Velaría Hermética En El Velódromo De La Ciudad Deportiva "Lic Juan Fernández Albarrán" (Obra Nueva), Zinacantepec	105839	México	Zinacantepec	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,603,612	\$9,603,612	\$9,419,150	\$9,419,150	\$9,419,150	96.11	\$0	Otros	5,000	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar.
MEX17180201135260	Electrificación Ejido La Soledad, Zumpango	108900	México	Zumpango	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Electrificación	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,914,640	\$1,914,640	\$1,914,640	\$1,914,640	\$1,914,640	\$1,914,640	\$1,914,640	100.00	\$0	Vivienda	360	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR