

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX17170300968170	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-null	Construccion De La Techumbre En La Escuela Niño Artillero (Obra Nueva), Toluca	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	108619	N	0	05-06-2017		1,100,000.00	1,097,262.62	1,097,262.62	1,097,262.62	1,095,342.54	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170300967602	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-null	Construccion De Barda Perimetral Del Jardin De Niños Profesora Remedios Colon	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	108555	N	0	03-07-2017		200,000.00	198,899.66	198,899.66	198,899.66	198,899.66	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170300967650	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-null	Construccion De Techumbre En Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla De San Mateo Otzacatipan	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	108565	N	0	03-07-2017		1,100,000.00	1,099,506.16	1,099,506.16	1,099,506.16	1,094,654.62	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170300967672	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-null	Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños Hermanos Alássoro De Aviación Autopan, Municipio De Toluca	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	108571	N	0	03-07-2017		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170300968136	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-null	Construccion De Techumbre En La Primaria Gabriela Mistral	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	108595	N	0	03-07-2017		1,100,000.00	1,099,991.47	1,099,991.47	1,099,991.47	1,090,815.93	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170300968199	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-null	Techumbre De Patio Escolar En La Escuela Primaria Horacio Zúñiga (Obra Nueva)	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	108632	N	0	03-07-2017		500,000.00	499,880.46	499,880.46	499,880.46	499,880.46	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170300967635	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-null	Construccion De Techumbre En La Primaria Alfredo Del Mazo Velez De San Pablo Autopan, Municipio De Toluca	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	108563	N	0	03-07-2017		1,100,000.00	1,097,332.37	1,097,332.37	1,097,332.37	1,078,341.97	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170300968074	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-null	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Constitucion De 1917 (Obra Nueva)	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	108580	N	0	03-07-2017		1,100,000.00	1,097,332.37	1,097,332.37	1,097,332.37	502,221.04	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170300968151	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-null	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Liberación Campesina (Obra Nueva), Toluca.	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	108603	N	0	03-07-2017		1,100,000.00	1,099,506.16	1,099,506.16	1,099,506.16	1,099,156.68	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX17170300968157	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-null	Construccion De Techumbre En La Escuela Oficial No. 561 Lic. Miguel Aleman (Obra)	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	108609	N	0	03-07-2017		1,100,000.00	1,097,332.37	1,097,332.37	1,097,332.37	695,716.98	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170300968193	Proyecto de inversión	500,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-null	Techumbre De Patio Escolar En La Escuela Preparatoria Oficial No. 244 (Obra Nueva)	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	108631	N	0	03-07-2017		500,000.00	499,880.46	499,880.46	499,880.46	499,880.46	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170300968181	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-null	Construcción De Techumbre En La Escuela Comercial E Industrial Vicente Guerrero (Obra Nueva)	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	108622	N	0	03-07-2017		1,100,000.00	1,098,621.79	1,098,621.79	1,098,621.79	1,098,621.79	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances