





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO						
2018	4	MEX180301391820	Acción	600,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VALLE DE TLALOC, SAN MIGUEL COATLINCHÁN, TEXCOCO (FFI "A")	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	CAEM	110430	N	530	08-10-2018	06-11-2018	581,307.04	581,307.04	581,307.04	581,274.70	581,274.70	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:400.0}}	En Ejecución	Validado avances							
2018	4	MEX180401496017	Proyecto de Inversión	6,000,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. GRAL. JOSÉ VICENTE VILLADA A AV. TEPOZANES Y DE AV. CHIMALHUACÁN A AV. PANTITLÁN 2DA ETAPA	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111896	N	60000	15-10-2018	24-12-2018	6,000,000.00	5,996,781.97	5,970,933.77	2,998,390.98	2,998,390.98	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances						
2018	4	MEX180401497647	Proyecto de inversión	9,025,473.12	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9025473.12, modificado:9025473.12}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAZARO CARDENAS E ISABEL CAMPOS (DE CALLE JULIO MEDINA A AV. EMILIANO ZAPATA), BARRIO SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, ESTADO DE MEXICO, (OBRA NUEVA).	15	México	35	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	FFIC004	N	2500	12-11-2018	31-12-2018	9,025,473.12	9,025,473.12	3,772,056.67	3,772,056.67	3,772,056.67	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:4800.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances						
2018	4	MEX180401500246	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción del pavimento hidráulico de la calle López Portillo. (Obra Nueva)	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México		N	500	19-10-2018	27-11-2018	1,200,000.00	1,199,317.89	1,199,317.89	1,100,708.06	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.38}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances						
2018	4	MEX180401500586	Proyecto de inversión	15,000,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Reconstrucción y rehabilitación del camino Km. 133.4 (Toluca - CD Altamirano) - Cerro del Campo - San Pedro Limón - Lim. Méx. / Gro. de Km. 14+000 al 17+000.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	113639	N	3117	26-11-2018	31-12-2018	15,000,000.00	14,367,260.42	14,367,260.42	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:3.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances						
2018	4	MEX180401500678	Proyecto de inversión	12,000,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE IXTAPALUCA PAQUETE 2 (Obra Nueva) IXTAPALUCA CABECERA MUNICIPAL.	15	México	39	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	M-IXTA/DOP/ R23-C/LPN-35/2018	N	60000	19-10-2018	07-12-2018	12,000,000.00	11,990,796.37	11,990,796.37	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:3269.55}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances						
2018	4	MEX180401500719	Proyecto de inversión	10,000,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ZONA ALTA PAQUETE 2 (Obra Nueva) IXTAPALUCA, CABECERA MUNICIPAL.	15	México	39	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	M-IXTA/DOP/ R23-C/LPN-36/2018	N	50000	19-10-2018	07-12-2018	10,000,000.00	9,991,689.09	9,991,689.09	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:3415.3}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances						
2018	4	MEX18180201132087	Proyecto de inversión	8,500,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Repavimentación De Calles En U.H. San Buenaventura (Obra Nueva) Ixtapaluca, San Buenaventura.	15	México	39	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	M-IXTA/DOP/ R23-B/LPN-012/2018	N	40000	18-06-2018	01-08-2018	8,500,000.00	8,494,658.93	8,494,658.93	8,494,658.93	7,886,455.78	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:14631.0}}	En Ejecución	Validado avances						
2018	4	MEX180301387710	Proyecto de inversión	150,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción de pavimento hidráulico para cerrada Pensamientos de la Nación, Leyes de Reforma, Texcoco.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México		N	120	04-07-2018	02-09-2018	150,000.00	149,237.14	149,237.14	149,237.14	149,237.14	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.09}}	En Ejecución	Validado avances						



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	MEX180301387767	Proyecto de inversión	1,320,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1320000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción del pavimento hidráulico para la calle Cedros.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	N	250		12-09-2018	30-11-2018	1,320,000.00	1,163,999.18	1,163,999.18	1,109,262.80	1,109,262.80	(meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.38})					En Ejecución	Validado avances		
2018	4	MEX180301389459	Proyecto de inversión	15,000,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PROGRAMA INTEGRAL DE BACHEO EN VIALIDADES DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111164	N	150000		09-07-2018	06-11-2018	15,000,000.00	14,932,655.85	14,868,290.92	11,194,373.12	11,194,373.12	(meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:10990.02})					En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180401495991	Proyecto de inversión	8,000,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. PERIFÉRICO A AV. RIVA PALACIO Y DE AV. BORDO DE XOCHIUACA A AV. CHIMALHUACÁN	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111886	N	149998		15-10-2018	24-12-2018	8,000,000.00	7,980,425.92	7,946,027.53	3,990,212.96	3,990,212.96	(meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:2627.35})					En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	4	MEX180401498825	Acción	1,900,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA DEL MONTE, TEXCOCO (FFI "B")	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Subsidios	Agua y saneamiento	Sin identificar	CAEM	111048	N	850		15-10-2018	28-12-2018	1,892,256.68	1,892,256.68	1,496,357.52	1,496,357.52	1,255,499.32	(meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:1041.6})					En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	4	MEX180401500362	Proyecto de inversión	15,270,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.527E7, modificado:1.527E7}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR EN LA COLONIA JIMENEZ CANTÚ, IXTAPALUCA EDO. MÉX. (Obra Nueva) IXTAPALUCA, JORGE JIMENEZ CANTU.	15	México	39	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.	M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-32/2018	N	75000		19-10-2018	07-12-2018	15,270,000.00	15,266,638.30	15,266,638.30	2,081,406.03	0.00	(meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:24.13})					En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	4	MEX180401500968	Proyecto de inversión	16,500,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.65E7, modificado:1.65E7}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentar con concreto hidráulico, en una primera etapa el camino Jalpan - San Lucas del Maiz, del Km. 0+000 al 3+000.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	113641	N	557		26-11-2018	31-12-2018	16,500,000.00	16,496,765.68	16,496,765.68	1,412,722.16	1,412,722.16	(meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:3.0})					En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	4	MEX180401502654	Proyecto de inversión	30,000,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	113626	N	15000		20-11-2018	28-12-2018	30,000,000.00	29,847,626.16	29,718,972.58	0.00	0.00	(meta1: {unidad_medid a:Lote, avance:0.0})					En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	4	MEX18180201132047	Proyecto de inversión	5,475,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5475000.0, modificado:5475000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación De Módulos Sanitarios Paquete 3 (Obra Nueva) Ixtapaluca Cabecera Municipal.	15	México	39	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-021/2018	N	27500		20-06-2018	01-09-2018	5,475,000.00	5,473,018.48	5,473,018.48	5,473,018.48	209,698.15	(meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:910.0})					En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX18180201132074	Proyecto de inversión	12,000,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación De Calles En Zonas Altas De Ixtapaluca (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	15	México	39	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-009/2018	N	60000		15-06-2018	01-11-2018	12,000,000.00	11,993,552.06	11,993,552.06	11,993,552.06	9,106,022.86	(meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:11228.5})					En Ejecución	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO			
2018	4	MEX18180201132088	Proyecto de inversión	11,500,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.15E7, modificado:1.15E7}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Modulos De Gimnasio Al Aire Libre Y Juegos Infantiles En El Municipio De Ixtapaluca (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	15	México	39	Ixtapaluca	Proyecto de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	M-IXTA/DOP/R23-8/LPN-013/2018	N	55550	18-06-2018	01-08-2018	11,500,000.00	11,493,246.64	11,493,246.64	11,493,246.64	5,868,205.11	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:2020.15}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX18180201133953	Proyecto de inversión	10,000,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techumbres Paquete 2 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	15	México	39	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	M-IXTA/DOP/R23-8/LPN-017/2018	N	50000	15-06-2018	01-09-2018	10,000,000.00	9,991,404.72	9,991,404.72	9,991,404.72	4,599,476.21	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:3089.9}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301386062	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción de Ancocho en Escuela Primaria Rosario Castellanos, en la Comunidad de Atenguillo, Chiautla	15	México	28	Chiautla	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Municipio de Chiautla		N	4035	08-05-2018	21-06-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,199,876.72	1,199,876.72	1,199,876.72	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301387353	Proyecto de inversión	4,343,500.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4343500.0, modificado:4343500.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación de la calle Alheli.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México		N	788	30-07-2018	27-10-2018	4,343,500.00	4,256,215.79	4,256,215.79	4,015,212.37	4,015,212.37	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.9}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301387359	Proyecto de inversión	900,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación de la calle Víctor Puebla.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México		N	566	30-07-2018	27-10-2018	900,000.00	878,755.15	878,755.15	803,171.61	803,171.61	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.13}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301387719	Proyecto de inversión	230,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción de pavimento hidráulico para Cerrada de Guadalupe Victoria, San Miguel Coatlínchan, Texcoco.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México		N	180	04-07-2018	02-09-2018	230,000.00	229,354.69	229,354.69	229,354.69	229,354.69	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.07}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301387728	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción del pavimento asfáltico para calles de la Col. Leyes de Reforma.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México		N	439	12-09-2018	30-11-2018	1,000,000.00	969,991.88	969,991.88	789,720.27	789,720.27	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.51}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301387736	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción del pavimento hidráulico para calles de la comunidad de Lomas de San Esteban	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México		N	390	12-09-2018	30-11-2018	1,000,000.00	969,979.47	969,979.47	969,979.47	969,979.47	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.48}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301389412	Proyecto de inversión	25,000,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN DE AV. PANITITLÁN ENTRE IXTAPAN Y CALLE PALACIO NACIONAL	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111162	N	26000	04-09-2018	19-11-2018	25,000,000.00	24,968,324.80	13,918,252.63	13,918,252.63	13,918,252.63	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1835.4}}	En Ejecución	Validado avances			

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	4	MEX180401495981	Proyecto de inversión	8,000,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO 1RA ETAPA	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Educación	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111884	N	5000	15-08-2018	03-11-2018	8,000,000.00	7,934,885.92	7,900,683.83	5,237,079.45	5,237,049.45	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.94}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2018	4	MEX180401498705	Proyecto de inversión	15,000,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PLANTEL EN ESC. SEC. OFICIAL NO. 0165,	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Educación	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	112963	N	1239	07-11-2018	28-12-2018	15,000,000.00	14,933,543.47	7,466,771.73	7,466,771.73	7,466,771.73	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2018	4	MEX180401498843	Acción	500,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	RED DE AGUA POTABLE PARA CALLES DE LA COL. LEYES DE REFORMA, TEXCOCO (FFI "B")	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	CAEM	111051	N	2213	15-10-2018	28-12-2018	441,082.10	441,082.10	422,441.97	422,441.92	422,441.92	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:295.85}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2018	4	MEX180401498857	Acción	1,800,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	DRENAJE EN LA COLONIA VICTOR PUEBLA, TEXCOCO (FFI "B")	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	CAEM	111057	N	1236	15-10-2018	31-12-2018	1,766,409.13	1,766,409.13	1,739,252.90	1,739,252.90	681,701.84	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:104.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2018	4	MEX180401500434	Proyecto de inversión	13,086,725.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3086725E7, modificado:1.3086725E7}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE AULAS PAQUETE 2, EN LA COLONIA JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA EDO. MÉX.	15	México	39	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.	M- IXTA/DOP/ R23-C/LPN-34/2018	N	65000	19-10-2018	07-12-2018	13,086,725.00	13,084,077.60	13,084,077.60	1,585,036.69	1,578,204.64	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:373.83}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2018	4	MEX180401500551	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR, COL. TLACAELEL, IXTAPALUCA EDO. MÉX. (Obra Nueva), IXTAPALUCA, TLACAELEL	15	México	39	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.	M- IXTA/DOP/ R23-C/I3P-029/2018	N	15000	22-10-2018	07-12-2018	3,000,000.00	2,994,637.31	2,994,637.31	619,527.17	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:51.19}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2018	4	MEX18180201131996	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Rescate De Espacios Públicos Col. Tlacacléel (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. Tlacacléel.	15	México	39	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	M- IXTA/DOP/ R23-B/I3P-006/2018	N	12500	13-06-2018	01-09-2018	2,500,000.00	2,498,553.73	2,498,553.73	2,498,553.73	1,997,057.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:643.21}}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	MEX18180201132027	Proyecto de inversión	10,000,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techumbres Paquete 3 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	15	México	39	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	M- IXTA/DOP/ R23-B/LPN-018/2018	N	50000	20-06-2018	01-09-2018	10,000,000.00	9,997,433.98	9,997,433.98	9,997,433.98	4,370,183.58	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2694.1}}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	MEX18180201132049	Proyecto de inversión	5,475,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5475000.0, modificado:5475000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación De Módulos Sanitarios Paquete 4 (Obra Nueva) Ixtapaluca Cabecera Municipal.	15	México	39	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	M- IXTA/DOP/ R23-B/LPN-022/2018	N	27500	22-06-2018	19-09-2018	5,475,000.00	5,471,135.80	5,471,135.80	5,471,135.80	5,035,298.03	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:910.0}}	En Ejecución	Validado avances		









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO					
2018	4	MEX180401496014	Proyecto de inversión	7,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A AV. GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA Y DE AV. BORDO DE XOCHILAC A AV. CHIMALHUACÁN 3RA. ETAPA	15	México	58	Nezahualcōyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111894	N	30000	15-08-2018	09-10-2018	7,000,000.00	6,994,945.37	6,964,794.75	6,494,077.57	6,494,077.57	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:3915.52}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances					
2018	4	MEX180401498729	Acción	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES DE CHICONCUAC. (FFI "A")	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	CAEM	110421	N	800	15-10-2018	31-12-2018	998,020.33	998,020.33	840,313.15	840,313.15	840,313.15	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:668.8}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances						
2018	4	MEX180401500497	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción del pavimento hidráulico para calles de Tulantongo. (Obra Nueva)	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	111282	N	500	15-01-2019	15-01-2019	800,000.00	799,940.56	799,940.56	794,545.46	794,545.46	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.2}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances					
2018	4	MEX180401497898	Proyecto de inversión	5,149,785.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5149785.87, modificado:5149785.87}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE MIRASOLES (OBRA NUEVA)	15	México	35	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	FFIB002	N	2500	24-09-2018	23-11-2018	5,149,785.87	5,149,785.87	5,149,785.87	5,149,785.87	5,149,785.87	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:2526.66}}	Terminado	Validado / Registrado	avances					
2018	4	MEX180401497787	Proyecto de inversión	2,531,352.84	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2531352.84, modificado:2531352.84}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO CALLE GLADIOLA (OBRA NUEVA)	15	México	35	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	FFIB003	N	2500	07-09-2018	16-11-2018	2,531,352.84	2,531,352.84	2,531,352.84	2,531,352.84	2,531,352.84	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:2265.65}}	Terminado	Validado / Registrado	avances					
2018	4	MEX180401494055	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA AV. TIERRA Y LIBERTAD DE BLVD CUAUHTEMOC A AV. AQUILES SERDAN COL. EMILIANO ZAPATA	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CHALCO	LP/CHA/DO P/PAD/113 638-2018	N	2500	01-11-2018	21-11-2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:1.0}}	Terminado	Validado / Registrado	avances					
2018	4	MEX180401497834	Proyecto de inversión	3,176,101.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3176101.88, modificado:3176101.88}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE GALAXIA (OBRA NUEVA)	15	México	35	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	FFIB001	N	2500	17-09-2018	16-11-2018	3,176,101.88	3,176,101.88	3,176,101.88	3,176,101.88	3,176,101.88	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:2229.2}}	Terminado	Validado / Registrado	avances					
2018	4	MEX180401497756	Proyecto de inversión	5,117,286.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5117286.29, modificado:5117286.29}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE RIO ALAMO Y RIO YAKI, (OBRA NUEVA).	15	México	35	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	FFIC005	N	2500	12-11-2018	31-12-2018	5,117,286.29	5,117,286.29	5,117,286.29	5,117,286.29	5,117,286.29	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1460.0}}	Terminado	Validado / Registrado	avances					