

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX16170100833770	15,000,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Atención A Mercados Municipales.	México	Nezahualcóyotl	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105551	1350000	31-12-2016	01-04-2017	15,000,000.00	14,789,140.78	14,725,394.48	14,725,394.48	14,725,394.48	Validado avances
2019	1	MEX16170100833737	11,490,491.52	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Nezahualcóyotl, México Iii, Volcanes Y Porvenir.	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105536	4396	31-12-2016	01-03-2017	11,490,491.52	11,357,760.60	11,308,804.73	11,308,804.73	11,308,804.73	Validado avances
2019	1	MEX16170100833749	10,991,954.29	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Xochitenco, Martínez Del Llano, Volcanes Y México Iii	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105537	3548	31-12-2016	01-04-2017	10,991,954.29	10,949,355.39	10,902,159.90	10,902,159.90	10,902,159.90	Validado avances
2019	1	MEX16170100833767	10,400,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Ampliación Del Centro De Mando (C4) (Primera Etapa)	México	Nezahualcóyotl	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105539	130000	31-12-2016	01-04-2017	10,400,000.00	10,241,489.08	10,197,344.74	10,197,344.74	10,197,344.74	Validado avances
2019	1	MEX16170100833729	10,000,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios)	México	Nezahualcóyotl	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105534	5000	31-12-2016	01-04-2017	10,000,000.00	9,920,744.79	9,871,026.40	9,871,026.40	9,871,026.40	Validado avances
2019	1	MEX16170100833766	20,000,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Ampliación Del Centro De Mando (Segunda Etapa).	México	Nezahualcóyotl	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105533	1350000	31-12-2016	01-04-2017	20,000,000.00	19,757,043.63	19,671,883.96	19,671,883.96	19,671,883.96	Validado avances
2019	1	MEX16170100833743	6,720,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Repavimentación De Calle Ignacio Aldama Entre Av. Independencia Y Calle Oriente I	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105601	20000	31-12-2016	01-03-2017	6,720,000.00	6,665,435.50	6,636,705.18	6,636,705.18	6,636,705.18	Validado avances