

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	1	MEX17170401050823	25,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Primera Etapa	México	Nezahualcóyotl	Seguridad	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	105792	50000	25-10-2017	01-12-2017	25,000,000.00	24,982,964.64	24,834,445.82	24,834,445.82	24,834,445.82	Validado avances	
2019	1	MEX17170200904366	14,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 4ta. Etapa.	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	107425	15000	16-06-2017	01-12-2017	14,000,000.00	13,914,864.96	13,854,888.09	13,854,888.09	13,854,888.09	Validado avances	
2019	1	MEX17170401050831	20,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Segunda Etapa	México	Nezahualcóyotl	Seguridad	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	105793	50000	25-10-2017	01-12-2017	20,000,000.00	19,981,463.36	19,842,020.40	19,842,020.40	19,842,020.40	Validado avances	
2019	1	MEX17170401051259	10,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción Del Centro De Sanciones Administrativas Y De Integración Social De Nezahualcóyotl, Av. Bordo De Xochiaca Entre Calle Zopilote Mojado Y Calle La Negra De La Colonia Benito Juárez.	México	Nezahualcóyotl	Otros Proyectos	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110107	0	27-12-2017	01-03-2018	10,000,000.00	9,985,949.93	9,942,907.02	9,942,907.02	9,942,907.02	Validado avances	
2019	1	MEX17170200879188	10,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación De Boulevard Prados De Aragón Entre Calle Bosques De África Y Calle Prados De Los Pirules; Col. Prados De Aragón 2da. Etapa.	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	105810	15000	02-05-2017	01-08-2017	10,000,000.00	9,974,410.15	9,931,417.00	9,931,417.00	9,931,417.00	Validado avances	
2019	1	MEX17170200879173	20,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Sustitución De Redes De Distribución De Agua Potable En Zona Norte De Nezahualcóyotl 1ra. Etapa.	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	105800	9000	26-04-2017	01-07-2017	20,000,000.00	19,778,457.38	19,693,205.40	19,693,205.40	19,693,205.40	Validado avances	
2019	1	MEX17170401050917	20,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación Integral Del Panteón Municipal 1ra Etapa.	México	Nezahualcóyotl	Otros Proyectos	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108404	20000	25-10-2017	01-12-2017	20,000,000.00	19,952,625.67	19,866,622.98	19,866,622.98	19,866,622.98	Validado avances	
2019	1	MEX17170401050923	12,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 2a Etapa	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108406	20000	25-10-2017	01-12-2017	12,000,000.00	11,948,835.17	11,897,331.57	11,897,331.57	11,897,331.57	Validado avances	
2019	1	MEX17170401050852	30,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Parque Recreativo Municipal (1ra. Etapa), Calle Vergelito Entre Calle Rancho Grande Y Av. Bordo De Xochiaca, Col. Benito Juárez.	México	Nezahualcóyotl	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	105804	20000	25-10-2017	01-12-2017	30,000,000.00	29,934,072.90	29,805,046.70	29,805,046.70	29,805,046.70	Validado avances	
2019	1	MEX17170401050935	2,100,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Segunda Etapa)	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108419	0	25-10-2017	01-12-2017	2,100,000.00	2,092,812.36	1,211,727.25	1,211,727.25	1,211,727.25	Validado avances	
2019	1	MEX17170300965813	14,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 2da. Etapa	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	107424	15000	20-06-2017	01-08-2017	14,000,000.00	13,078,086.35	13,021,715.28	13,021,715.28	13,021,715.28	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170401051237	15,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación De Calles En El Cuadrante De Av. Rancho Grande A 4ta. Avenida Y De Av. Sor Juana A Calle Paloma Negra, Col. Benito Juárez.	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110090	0	27-12-2017	01-03-2018	15,000,000.00	14,994,128.84	14,929,498.98	14,929,498.98	14,929,498.98	Validado avances
2019	1	MEX17170401050938	13,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 1ra Etapa.	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108695	0	25-10-2017	01-12-2017	13,000,000.00	12,968,803.82	12,912,903.80	12,912,903.80	12,912,903.80	Validado avances
2019	1	MEX17170401050903	11,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Benito Juárez Primera Etapa	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108163	20000	25-10-2017	01-12-2017	11,000,000.00	10,953,305.12	8,557,677.85	8,557,677.85	8,557,677.85	Validado avances
2019	1	MEX17170200904365	10,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, Segunda Etapa	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105809	15000	26-04-2017	01-10-2017	10,000,000.00	9,987,601.89	9,944,551.85	9,944,551.85	9,944,551.85	Validado avances
2019	1	MEX17170401051160	6,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Sistema De Agua Potable Loma Bonita; Ubicación: Colonia Loma Bonita.	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110072	0	25-10-2017	01-12-2017	6,000,000.00	5,982,694.71	5,956,907.24	5,956,907.24	5,956,907.24	Validado avances
2019	1	MEX17170401051173	7,500,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Vergel De Guadalupe (Joyas De Aragón); Ubicación: Colonia Vergel De Guadalupe Y Joyas De Aragón	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110076	0	25-10-2017	01-12-2017	7,500,000.00	7,372,570.39	7,263,982.10	7,263,982.10	7,263,982.10	Validado avances
2019	1	MEX17170401051269	30,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Mercado De Cárnicos	México	Nezahualcóyotl	Otros Proyectos	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110108	0	29-12-2017	01-03-2018	30,000,000.00	29,995,781.15	29,866,489.00	29,866,489.00	29,866,489.00	Validado avances
2019	1	MEX17170401050844	30,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Polideportivo Y Área Administrativa Municipal Zona Norte (1ra Etapa), Ubicado Entre La Av. Central Y Calle 33 De Avenida 6 A La Avenida 5 En La Colonia Campestre Guadalupeana	México	Nezahualcóyotl	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	105798	20000	25-10-2017	01-12-2017	30,000,000.00	29,738,964.34	29,603,254.72	29,603,254.72	29,603,254.72	Validado avances
2019	1	MEX17170401050927	9,620,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Primera Etapa	México	Nezahualcóyotl	Educación	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108413	20000	25-10-2017	01-12-2017	9,620,000.00	9,597,460.16	9,556,091.80	9,556,091.80	9,556,091.80	Validado avances
2019	1	MEX17170401051245	29,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Cuartos Dormitorios; Todo El Municipio.	México	Nezahualcóyotl	Asistencia Social	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110091	0	27-12-2017	01-03-2018	29,000,000.00	28,961,177.39	28,836,344.73	28,836,344.73	28,836,344.73	Validado avances
2019	1	MEX17170401050931	10,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Parque Recreativo Avenida Sor Juana Inés De La Cruz, Primera Etapa	México	Nezahualcóyotl	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108415	0	25-10-2017	01-12-2017	10,000,000.00	9,981,228.87	9,938,206.33	9,938,206.33	9,938,206.33	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170401050949	1,800,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Primera Etapa).	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	109791	0	25-10-2017	01-12-2017	1,800,000.00	1,792,088.35	1,784,363.83	1,784,363.83	1,784,363.83	Validado avances
2019	1	MEX17170401050912	13,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Repavimentación De La Calle Sur 2 Entre Calle Oriente 4 Y Av. De Los Reyes; Col. Loma Bonita	México	Nezahualcóyotl	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108170	20000	25-10-2017	01-12-2017	13,000,000.00	12,660,652.59	11,309,627.85	11,309,627.85	11,309,627.85	Validado avances
2019	1	MEX17170300965808	2,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Repavimentación De La Calle 18 Entre Calle Cielito Lindo Y Avenida Ferrocarril	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	107423	1500	20-07-2017	01-08-2017	2,000,000.00	1,996,413.04	1,987,807.81	1,987,807.81	1,987,807.81	Validado avances
2019	1	MEX17170401051229	10,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl.	México	Nezahualcóyotl	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110086	0	27-12-2017	01-03-2018	10,000,000.00	9,982,250.32	9,939,223.38	9,939,223.38	9,939,223.38	Validado avances
2019	1	MEX17170401051164	8,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Sistema De Agua Potable Reforma; Ubicación: Col. Reforma.	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110074	0	25-10-2017	01-12-2017	8,000,000.00	7,872,378.43	7,492,145.18	7,492,145.18	7,492,145.18	Validado avances
2019	1	MEX17170401051210	500,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación Del Pozo Rey Neza; Ubicación: Calle Matlalzihuatzin Entre Calle Coatlichan Y Calle Tenochtitlan. U. Hab. Rey Nezahualcóyotl.	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110082	0	25-10-2017	01-12-2017	500,000.00	497,129.60	494,986.80	494,986.80	494,986.80	Validado avances
2019	1	MEX17170401051195	500,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación De Pozo Neza No. 3; Ubicación: Av. Vicente Villada Esquina Av. Texcoco. Col. Ampl. Vicente Villada	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110080	0	25-10-2017	01-12-2017	500,000.00	495,447.60	493,312.05	493,312.05	493,312.05	Validado avances
2019	1	MEX17170401050914	4,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Kioscos Digitales, Zonas Wifi	México	Nezahualcóyotl	Comunicaciones	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108401	20000	25-10-2017	01-12-2017	4,000,000.00	3,954,111.50	3,148,714.63	3,148,714.63	3,148,714.63	Validado avances
2019	1	MEX17170401050954	7,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación De Subcolector Y Redes De Atarjea En La Colonia Impulsora; Ubicación: Entre Hacienda De Solís Y Hacienda De San Carlos De Hacienda De La Gavia A Hacienda De Presillas, Col. Impulsora Po	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110069	0	25-10-2017	01-12-2017	7,000,000.00	6,893,884.74	6,485,294.40	6,485,294.40	6,485,294.40	Validado avances
2019	1	MEX17170401050941	5,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Casetas De Vigilancia, En Diversas Colonias, Primera Etapa	México	Nezahualcóyotl	Seguridad	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	109790	0	25-10-2017	01-12-2017	5,000,000.00	4,970,145.48	4,944,915.06	4,944,915.06	4,944,915.06	Validado avances
2019	1	MEX17170401051219	13,500,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Repavimentación De Calles Cuadrante De Av. Pantitlán A Av. Texcoco Y De Av. Gral. José Vicente Villada A Av. Independencia.	México	Nezahualcóyotl	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110083	0	27-12-2017	01-03-2018	13,500,000.00	13,362,464.22	13,304,867.40	13,304,867.40	13,304,867.40	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170401051188	3,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Interconexiones En El Sistema De Agua Potable De La Colonia Benito Juárez, Ubicación: Col. Benito Juárez.	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110078	0	25-10-2017	01-12-2017	3,000,000.00	2,985,000.00	2,972,133.61	2,972,133.61	2,972,133.61	Validado avances
2019	1	MEX17170401053155	2,385,600.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basquetbol, Voleibol, Fútbolito) Y Techumbre Escuela Primaria Niños Héroes, Barrio La Resurrección	México	Tezoyuca	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	110060	750	21-12-2017	01-01-2018	2,385,600.00	2,385,600.00	2,385,600.00	2,385,600.00	2,385,600.00	Validado avances