

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | EJERCICIO | RAMO | PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132081 | 10,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción De Frontón (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | México | Ixtapaluca | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-004/2018 | 50000 | 08-06-2018 | 01-11-2018 | 10,000,000.00 | 9,994,137.74 | 9,994,137.56 | 9,994,137.56 | 9,951,059.37 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132007 | 23,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Introducción De Drenaje En Zonas Altas Del Municipio De Ixtapaluca (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | México | Ixtapaluca | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-025/2018 | 115000 | 22-06-2018 | 01-11-2018 | 23,000,000.00 | 22,991,383.25 | 22,991,383.25 | 22,991,383.25 | 20,184,627.13 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132068 | 10,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción De Muros De Contención (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | México | Ixtapaluca | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-005/2018 | 50000 | 08-06-2018 | 01-10-2018 | 10,000,000.00 | 9,999,627.76 | 9,999,627.76 | 9,999,627.76 | 9,956,525.91 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132052 | 21,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentación De La Av. Molino (Obra Nueva) Ixtapaluca Cabecera Municipal. | México | Ixtapaluca | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-023/2018 | 105000 | 22-06-2018 | 01-11-2018 | 21,000,000.00 | 20,995,516.35 | 20,995,516.35 | 20,995,516.35 | 20,905,018.43 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132055 | 10,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Balizamiento De Diversas Calles De Las Colonias Rey Izcoatly 6 De Junio En El Municipio De Ixtapaluca, Estado De México (Obra Nueva) Ixtapaluca, Colonias | México | Ixtapaluca | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-007/2018 | 50000 | 15-06-2018 | 01-09-2018 | 10,000,000.00 | 9,998,967.71 | 9,998,967.71 | 9,998,967.71 | 9,955,868.72 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132027 | 10,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción De Techumbres Paquete 3 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | México | Ixtapaluca | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-018/2018 | 50000 | 20-06-2018 | 01-09-2018 | 10,000,000.00 | 9,997,433.98 | 9,997,433.98 | 9,997,433.98 | 9,954,341.59 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132084 | 11,243,275.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentacion De Calles En La Colonia Rosa De San Francisco (Obra Nueva) Ixtapaluca, Colonia Rosa De San Francisco. | México | Ixtapaluca | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-010/2018 | 55250 | 15-06-2018 | 01-09-2018 | 11,243,275.00 | 11,236,005.13 | 11,236,005.13 | 11,236,005.13 | 11,187,574.08 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132086 | 9,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentación De Calle Empedradillo (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | México | Ixtapaluca | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-011/2018 | 45000 | 11-06-2018 | 01-09-2018 | 9,000,000.00 | 8,992,581.34 | 8,992,581.34 | 8,992,581.34 | 8,953,820.21 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201131996 | 2,500,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Rescate De Espacios Públicos Col. Tlacaalel (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. Tlacaalel. | México | Ixtapaluca | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/13P-006/2018 | 12500 | 13-06-2018 | 01-09-2018 | 2,500,000.00 | 2,498,553.73 | 2,498,553.73 | 2,498,553.73 | 2,487,784.11 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132000 | 4,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción De Parque Recreativo Familiar Col. Ixtapaluca (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. Ixtapaluca. | México | Ixtapaluca | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-015/2018 | 20000 | 18-06-2018 | 01-09-2018 | 4,000,000.00 | 3,999,582.56 | 3,999,582.56 | 3,999,582.56 | 3,982,342.97 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132039 | 5,475,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Rehabilitación De Modulos Sanitarios Pauquete 2 (Obra Nueva) Ixtapaluca Cabecera Municipal. | México | Ixtapaluca | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-020/2018 | 27500 | 20-06-2018 | 01-09-2018 | 5,475,000.00 | 5,471,135.81 | 5,471,135.81 | 5,471,135.81 | 5,447,553.33 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132006 | 17,500,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción De Drenaje En La Colonia Humberto Vidal (Obra Nueva) Ixtapaluca, Colonia Humberto Vidal | México | Ixtapaluca | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-024/2018 | 87500 | 22-06-2018 | 01-11-2018 | 17,500,000.00 | 17,496,400.94 | 17,496,400.94 | 17,496,342.81 | 17,420,927.54 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132049 | 5,475,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Rehabilitación De Modulos Sanitarios Pauquete 4 (Obra Nueva) Ixtapaluca Cabecera Municipal. | México | Ixtapaluca | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-022/2018 | 27500 | 22-06-2018 | 19-09-2018 | 5,475,000.00 | 5,471,135.80 | 5,471,135.80 | 5,471,135.80 | 5,447,553.31 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132014 | 10,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción De Techumbres Paquete 1 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | México | Ixtapaluca | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-016/2018 | 50000 | 18-06-2018 | 01-09-2018 | 10,000,000.00 | 9,993,384.00 | 9,993,384.00 | 9,993,383.99 | 9,950,309.05 | Validado avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | EJERCICIO | RAMO | PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132074 | 12,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentacion De Calles En Zonas Altas De Ixtapaluca (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | México | Ixtapaluca | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-009/2018 | 60000 | 15-06-2018 | 01-11-2018 | 12,000,000.00 | 11,993,552.06 | 11,993,552.06 | 11,993,552.06 | 11,941,855.71 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX17170300968121 | 1,100,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construccion De La Techumbre De La Primaria Tierra Y Libertad | México | Toluca | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | 108588 | 0 | 07-07-2017 | | 1,098,488.68 | 1,098,488.68 | 1,098,488.68 | 1,098,488.68 | 1,098,488.68 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132047 | 5,475,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Rehabilitación De Modulos Sanitarios Pauquete 3 (Obra Nueva) Ixtapaluca Cabecera Municipal. | México | Ixtapaluca | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-021/2018 | 27500 | 20-06-2018 | 01-09-2018 | 5,475,000.00 | 5,473,018.48 | 5,473,018.48 | 5,473,018.48 | 5,449,427.88 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132087 | 8,500,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Repavimentacion De Calles En U.H. San Buenaventura (Obra Nueva) Ixtapaluca, San Buenaventura. | México | Ixtapaluca | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-012/2018 | 40000 | 18-06-2018 | 01-08-2018 | 8,500,000.00 | 8,494,658.93 | 8,494,658.93 | 8,494,658.93 | 8,458,044.02 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201133953 | 10,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción De Techumbres Paquete 2 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | México | Ixtapaluca | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-017/2018 | 50000 | 15-06-2018 | 01-09-2018 | 10,000,000.00 | 9,991,404.72 | 9,991,404.72 | 9,991,404.72 | 9,948,338.32 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132071 | 16,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico En La Colonia San Jerónimo Cuatro Vientos (Obra Nueva), Ixtapaluca San Jerónimo 4 Vientos. | México | Ixtapaluca | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-008/2018 | 80000 | 15-06-2018 | 01-11-2018 | 16,000,000.00 | 15,994,481.58 | 15,994,481.58 | 15,994,481.58 | 15,925,539.85 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132060 | 15,500,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentación De La Av. De Acceso De La Zona Unión Antorchista (Obra Nueva)Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | México | Ixtapaluca | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-002/2018 | 76000 | 08-06-2018 | 01-09-2018 | 15,500,000.00 | 15,497,177.68 | 15,497,177.68 | 15,497,177.68 | 15,430,379.49 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132088 | 11,500,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción De Modulos De Gimnasio Al Aire Libre Y Juegos Infantiles En El Municipio De Ixtapaluca (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | México | Ixtapaluca | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-013/2018 | 55550 | 18-06-2018 | 01-08-2018 | 11,500,000.00 | 11,493,246.64 | 11,493,246.64 | 11,493,246.64 | 11,443,706.78 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132077 | 10,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción De Plaza Rio Frio (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | México | Ixtapaluca | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-003/2018 | 50000 | 08-06-2018 | 01-11-2018 | 10,000,000.00 | 9,999,550.29 | 9,999,550.29 | 9,999,550.29 | 9,956,448.79 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132032 | 5,475,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Rehabilitación De Modulos Sanitarios Pauquete 1 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | México | Ixtapaluca | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-019/2018 | 27500 | 20-06-2018 | 01-09-2018 | 5,475,000.00 | 5,473,018.48 | 5,473,018.48 | 5,473,018.48 | 5,449,427.88 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX18180201132089 | 5,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción De Parque Tlacaclael (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | México | Ixtapaluca | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA | M-IXTA/DOP/R 23-B/LPN-014/2018 | 25000 | 18-06-2018 | 01-09-2018 | 5,000,000.00 | 4,999,246.65 | 4,999,246.65 | 4,999,246.65 | 4,977,698.17 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301387211 | 2,084,880.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentación de la calle Av. Unión sin calle. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 410 | 30-07-2018 | 27-10-2018 | 1,931,144.36 | 1,931,144.36 | 1,931,144.36 | 1,931,144.36 | 1,931,144.36 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301387368 | 965,850.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentación de la calle Girasol. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 566 | 30-07-2018 | 27-10-2018 | 930,161.17 | 930,161.17 | 930,161.17 | 930,161.17 | 930,161.17 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301387359 | 900,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentación de la calle Víctor Puebla. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 566 | 30-07-2018 | 27-10-2018 | 803,171.61 | 803,171.61 | 803,171.61 | 803,171.61 | 803,171.61 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301391820 | 600,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VALLE DE TLALOC, SAN MIGUEL COATLINCHAN, TEXCOCO (FFI "A") | México | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAEM | 110430 | 530 | 08-10-2018 | 06-11-2018 | 581,274.70 | 581,274.70 | 581,274.70 | 581,274.70 | 581,274.40 | Validado avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | EJERCICIO | RAMO | PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO | |
| 2019 | 1 | MEX180301389549 | 8,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO 1RA ETAPA | México | Nezahualcóyotl | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111884 | 15000 | 15-08-2018 | 03-11-2018 | 8,000,000.00 | 7,934,885.92 | 7,900,683.83 | 7,900,683.83 | 7,900,683.83 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301387218 | 870,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentación Purépechas Col. Culturas. | México | Gobierno de la Entidad | Otros Proyectos | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 200 | 30-07-2018 | 27-10-2018 | 848,677.20 | 848,677.20 | 848,677.20 | 848,677.20 | 848,677.20 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301387719 | 230,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción de pavimento hidráulico para Cerrada de Guadalupe Victoria, San Miguel Coatlinchan, Texcoco. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 180 | 04-07-2018 | 02-09-2018 | 229,354.69 | 229,354.69 | 229,354.69 | 229,354.69 | 229,354.69 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301387728 | 1,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción del pavimento asfáltico para calles de la Col. Leyes de Reforma. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 439 | 12-09-2018 | 30-11-2018 | 789,720.27 | 789,720.27 | 789,720.27 | 789,720.27 | 789,720.27 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301387761 | 700,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción de guarniciones y banquetas para la Col. Humberto Vidal. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 250 | 12-09-2018 | 30-11-2018 | 678,967.07 | 678,967.07 | 678,967.07 | 678,967.07 | 678,967.07 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301387767 | 1,320,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción del pavimento hidráulico para la calle Cedros. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 250 | 12-09-2018 | 30-11-2018 | 1,163,999.17 | 1,163,999.17 | 1,163,999.17 | 1,163,999.17 | 1,163,999.17 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301389390 | 10,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA ZONA NORTE | México | Nezahualcóyotl | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111157 | 30000 | 09-07-2018 | 17-10-2018 | 10,000,000.00 | 9,933,160.42 | 9,890,345.07 | 9,890,345.07 | 9,890,345.07 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301389412 | 25,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN DE AV. PANTITLÁN ENTRE IXTAPAN Y CALLE PALACIO NACIONAL | México | Nezahualcóyotl | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111162 | 26000 | 04-09-2018 | 19-11-2018 | 25,000,000.00 | 24,968,324.80 | 24,860,702.70 | 24,860,702.70 | 24,860,702.70 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301387710 | 150,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción de pavimento hidráulico para cerrada Pensamientos de la Nación, Leyes de Reforma, Texcoco. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 120 | 04-07-2018 | 02-09-2018 | 149,237.14 | 149,237.14 | 149,237.14 | 149,237.14 | 149,237.14 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301387756 | 2,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción del pavimento asfáltico del Boulevard Tecomatlán, en la colonia Elsa Córdova Morán. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 825 | 12-09-2018 | 30-11-2018 | 1,998,898.62 | 1,998,898.62 | 1,998,898.62 | 1,998,898.62 | 1,998,898.62 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301387353 | 4,343,500.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentación de la calle Alhelí. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 788 | 30-07-2018 | 27-10-2018 | 4,015,212.37 | 4,015,212.37 | 4,015,212.37 | 4,015,212.37 | 4,015,212.37 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301387380 | 670,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentación de la calle San Martín | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 350 | 30-07-2018 | 27-10-2018 | 614,339.82 | 614,339.82 | 614,339.82 | 614,339.82 | 614,339.82 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301389523 | 30,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA ZONA CENTRO ZDA. ETAPA | México | Nezahualcóyotl | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111168 | 250000 | 10-07-2018 | 06-11-2018 | 30,000,000.00 | 29,857,025.74 | 29,728,331.65 | 29,728,331.65 | 29,728,331.65 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301387670 | 672,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Encementado de la calle Oriente 32 UDG. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 280 | 30-07-2018 | 27-10-2018 | 654,723.80 | 654,723.80 | 654,723.80 | 654,723.80 | 605,278.25 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301387226 | 4,485,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentación Mazatecas Col. Culturas. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 560 | 30-07-2018 | 27-10-2018 | 3,995,490.56 | 3,995,490.56 | 3,995,490.56 | 3,995,490.56 | 3,995,490.56 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301389539 | 6,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO PARQUE CALLE AHUEHUETE, COLONIA PRADOS DE ARAGÓN | México | Nezahualcóyotl | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111169 | 15000 | 10-07-2018 | 07-10-2018 | 6,000,000.00 | 5,970,198.03 | 5,944,464.41 | 5,944,464.41 | 5,944,464.41 | Validado avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | EJERCICIO | RAMO | PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO | |
| 2019 | 1 | MEX180301389581 | 30,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | México | Nezahualcóyotl | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111910 | 150000 | 15-08-2018 | 13-11-2018 | 30,000,000.00 | 29,674,020.45 | 29,546,115.17 | 29,546,115.17 | 29,546,115.17 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301389459 | 15,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | PROGRAMA INTEGRAL DE BACHEO EN VIALIDADES DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO | México | Nezahualcóyotl | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111164 | 150000 | 09-07-2018 | 06-11-2018 | 15,000,000.00 | 14,932,655.85 | 14,868,290.92 | 14,868,290.92 | 14,868,290.92 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301389562 | 7,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A AV. GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA Y DE AV. BORDO DE XOCHIACA A AV. CHIMALHUACÁN 3RA. ETAPA | México | Nezahualcóyotl | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111894 | 30000 | 15-08-2018 | 09-10-2018 | 7,000,000.00 | 6,994,945.37 | 6,964,794.75 | 6,964,794.75 | 6,964,794.75 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301387724 | 4,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción del pavimento asfáltico para calles de la Col. Fray Servando y Leyes de Reforma. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 798 | 12-09-2018 | 30-11-2018 | 3,933,082.81 | 3,933,082.81 | 3,933,082.81 | 3,933,082.81 | 3,933,082.81 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301387736 | 1,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción del pavimento hidráulico para calles de la comunidad de Lomas de San Esteban | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 390 | 12-09-2018 | 30-11-2018 | 969,979.47 | 969,979.47 | 969,979.47 | 969,979.47 | 969,979.47 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301391831 | 800,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN SAN LORENZO PALMILLA, SAN MIGUEL COATLINCHAN, TEXCOCO (FFI "A") | México | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAEM | 110431 | 2852 | 08-10-2018 | 06-11-2018 | 799,937.93 | 799,937.93 | 799,937.93 | 799,937.93 | 799,937.93 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301387487 | 464,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Encementado de la calle Oriente 33 UDG. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 251 | 30-07-2018 | 27-10-2018 | 413,369.74 | 413,369.74 | 413,369.74 | 413,369.74 | 413,369.74 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301387697 | 615,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentación Prolongación Silvestre López. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 482 | 30-07-2018 | 27-10-2018 | 586,733.19 | 586,733.19 | 586,733.19 | 586,733.19 | 586,733.19 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX190101516729 | 6,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR, COL. LOMA BONITA, IXTAPALUCA EDO. MÉX. (Obra Nueva) IXTAPALUCA, LOMA BONITA | México | Ixtapaluca | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | M-IXTA/DOP/R 23-C/13P-30/2018 | 30000 | 22-10-2018 | 07-12-2018 | 6,000,000.00 | 5,999,803.36 | 5,999,803.36 | 5,999,803.36 | 0.00 | Validado / Registrado avances | |
| 2019 | 1 | MEX190101516739 | 6,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR, COL. LA ARBOLADA, IXTAPALUCA EDO. MÉX. | México | Ixtapaluca | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | M-IXTA/DOP/R 23-C/13P-31/2018 | 30000 | 22-10-2018 | 07-12-2018 | 6,000,000.00 | 5,997,070.03 | 5,997,070.03 | 5,997,070.03 | 0.00 | Validado / Registrado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401498780 | 820,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ACTIPAC SAN MIGUEL COATLINCHAN. (FFI "A") | México | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAEM | 110429 | 2213 | 17-10-2018 | 15-12-2018 | 574,967.06 | 574,967.06 | 574,967.06 | 574,967.06 | 574,967.06 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401498825 | 1,900,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA DEL MONTE, TEXCOCO (FFI "B") | México | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAEM | 111048 | 850 | 15-10-2018 | 28-12-2018 | 1,496,357.52 | 1,496,357.52 | 1,496,357.52 | 1,496,357.52 | 1,496,357.52 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401500678 | 12,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE IXTAPALUCA PAQUETE 2 (Obra Nueva) IXTAPALUCA CABECERA MUNICIPAL. | México | Ixtapaluca | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL. | M-IXTA/DOP/R 23-C/LPN-35/2018 | 60000 | 19-10-2018 | 07-12-2018 | 12,000,000.00 | 11,990,796.37 | 11,990,796.37 | 11,990,796.37 | 9,927,023.06 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401500968 | 16,500,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentar con concreto hidráulico, en una primera etapa el camino Jalpan - San Lucas del Maíz, del Km. 0+000 al 3+000. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 113641 | 557 | 26-11-2018 | 31-12-2018 | 16,496,765.68 | 16,496,765.68 | 16,496,765.68 | 16,496,765.68 | 16,496,765.68 | Validado avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | EJERCICIO | RAMO | PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO | |
| 2019 | 1 | MEX180401498705 | 15,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PLANTEL EN ESC. SEC. OFICIAL NO. 0165, | México | Nezahualcóyotl | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 112963 | 1239 | 07-11-2018 | 28-12-2018 | 15,000,000.00 | 14,933,543.47 | 14,869,174.76 | 14,869,174.76 | 14,869,174.76 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401498726 | 5,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA ZONA CENTRO | México | Nezahualcóyotl | Salud | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 113623 | 5000 | 29-10-2018 | 28-12-2018 | 5,000,000.00 | 4,990,173.96 | 4,968,664.58 | 4,968,664.58 | 4,968,664.58 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401498729 | 1,100,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES DE CHICONCUAC. (FFI "A") | México | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAEM | 110421 | 800 | 15-10-2018 | 31-12-2018 | 840,313.15 | 840,313.15 | 840,313.15 | 840,313.15 | 840,313.15 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401498764 | 5,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL U.H. ANTONIO ALZATE | México | Nezahualcóyotl | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 113624 | 5000 | 29-10-2018 | 28-12-2018 | 5,000,000.00 | 4,986,290.68 | 4,964,798.03 | 4,964,798.03 | 4,964,798.03 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401498843 | 500,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | RED DE AGUA POTABLE PARA CALLES DE LA COL. LEYES DE REFORMA, TEXCOCO (FFI "B") | México | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAEM | 111051 | 2213 | 15-10-2018 | 28-12-2018 | 422,441.97 | 422,441.97 | 422,441.97 | 422,441.97 | 422,441.97 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401500497 | 800,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción del pavimento hidráulico para calles de Tulantongo. (Obra Nueva) | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 111282 | 500 | 15-01-2019 | 15-01-2019 | 794,545.46 | 794,545.46 | 794,545.46 | 794,545.46 | 794,545.46 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401500551 | 3,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR, COL. TLACAELEL, IXTAPALUCA EDO. MÉX. (Obra Nueva), IXTAPALUCA, TLACAELETL | México | Ixtapaluca | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL. | M-IXTA/DOP/R 23-C/13P-029/2018 | 15000 | 22-10-2018 | 07-12-2018 | 3,000,000.00 | 2,994,637.31 | 2,994,637.31 | 2,994,637.31 | 1,724,560.01 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401495924 | 5,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES Y GRUPOS VULNERABLES EN LA COLONIA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO PRIMER ETAPA | México | Nezahualcóyotl | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110551 | 5000 | 18-12-2018 | 31-12-2018 | 5,000,000.00 | 4,964,132.92 | 4,942,735.80 | 4,942,735.80 | 4,942,735.80 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401495938 | 1,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO ADOLFO LÓPEZ MATEOS; AV. BORDO DE XOCHIACA Y AV. LÓPEZ MATEOS, 3RA. ETAPA | México | Nezahualcóyotl | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111159 | 5000 | 14-11-2018 | 28-12-2018 | 1,000,000.00 | 999,307.74 | 995,000.37 | 995,000.37 | 995,000.37 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401497373 | 20,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO DE MANDO C4 STA ETAPA | México | Nezahualcóyotl | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111908 | 500000 | 20-12-2018 | 31-12-2018 | 20,000,000.00 | 18,840,499.37 | 18,759,279.00 | 18,759,279.00 | 18,759,279.00 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401500719 | 10,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ZONA ALTA PAQUETE 2 (Obra Nueva) IXTAPALUCA, CABECERA MUNICIPAL. | México | Ixtapaluca | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL. | M-IXTA/DOP/R 23-C/LPN-36/2018 | 50000 | 19-10-2018 | 07-12-2018 | 10,000,000.00 | 9,991,689.09 | 9,991,689.09 | 9,991,689.09 | 6,056,124.56 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401500394 | 9,500,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE AULAS PAQUETE 1, IXTAPALUCA EDO. MÉX. (Obra Nueva) IXTAPALUCA, CABECERA MUNICIPAL. | México | Ixtapaluca | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL. | M-IXTA/DOP/R 23-C/LPN-33/2018 | 45000 | 19-10-2018 | 07-12-2018 | 9,500,000.00 | 9,494,591.09 | 9,494,591.06 | 9,494,591.06 | 1,542,338.32 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401500883 | 30,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentación del camino Sultepequito - Rincón de Cristo, tramo del Km. 6+000 al 11+000. | México | Sultepec | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 113640 | 523 | 26-11-2018 | 30-01-2019 | 29,972,362.85 | 29,972,362.85 | 29,972,362.85 | 29,972,362.85 | 29,972,362.85 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401498449 | 5,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL VALLE ALTO, VALLE DE ARAGÓN 1RA. SECCIÓN | México | Nezahualcóyotl | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 112962 | 154000 | 29-10-2018 | 28-12-2018 | 5,000,000.00 | 4,999,162.15 | 4,977,614.02 | 4,977,614.02 | 4,977,614.02 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401500246 | 1,200,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción del pavimento hidráulico de la calle López Portillo. (Obra Nueva) | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 500 | 19-10-2018 | 27-11-2018 | 1,100,708.06 | 1,100,708.06 | 1,100,708.06 | 1,100,708.06 | 1,100,708.06 | Validado avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | EJERCICIO | RAMO | PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO | |
| 2019 | 1 | MEX180401495991 | 8,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. PERIFÉRICO A AV. RIVA PALACIO Y DE AV. BORDO DE XOCHIACA A AV. CHIMALHUACÁN | México | Nezahualcóyotl | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111886 | 149998 | 15-10-2018 | 24-12-2018 | 8,000,000.00 | 7,980,425.92 | 7,946,027.53 | 7,946,027.53 | 7,946,027.53 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401496022 | 16,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO DE MANDO C4 4TA ETAPA | México | Nezahualcóyotl | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111906 | 500000 | 20-12-2018 | 31-12-2018 | 16,000,000.00 | 15,084,318.03 | 15,019,299.41 | 15,019,299.41 | 15,019,299.41 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401500315 | 1,200,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción del pavimento hidráulico de la calle López Portillo | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 111275 | 500 | 19-10-2018 | 27-11-2018 | 1,100,708.06 | 1,100,708.06 | 1,100,708.06 | 1,100,708.06 | 1,100,708.06 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401500362 | 15,270,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR EN LA COLONIA JIMENEZ CANTÚ, IXTAPALUCA EDO. MÉX. (Obra Nueva) IXTAPALUCA, JORGE JIMENEZ CANTU. | México | Ixtapaluca | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL. | M-IXTA/DOP/R 23-C/LPN-32/2018 | 75000 | 19-10-2018 | 07-12-2018 | 15,270,000.00 | 15,266,638.30 | 15,266,638.30 | 15,266,638.29 | 7,479,877.31 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401500434 | 13,086,725.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE AULAS PAQUETE 2, EN LA COLONIA JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA EDO. MÉX. | México | Ixtapaluca | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL. | M-IXTA/DOP/R 23-C/LPN-34/2018 | 65000 | 19-10-2018 | 07-12-2018 | 13,086,725.00 | 13,084,077.60 | 13,084,077.60 | 13,084,077.60 | 7,186,726.92 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401500517 | 6,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR, COL. UNIÓN ANTORCHISTA, IXTAPALUCA EDO. MÉX. (Obra nueva) UNIÓN ANTORCHISTA. | México | Ixtapaluca | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL. | M-IXTA/DOP/R 23-C/13P-28/2018 | 30000 | 22-10-2018 | 07-12-2018 | 6,000,000.00 | 5,997,643.03 | 5,997,643.03 | 5,997,643.03 | 852,623.46 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401496000 | 10,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. PERIFÉRICO A CALLE 40 Y DE CALLE SALVADOR ALLENDE A AV. BORDO DE XOCHIACA 1RA. ETAPA | México | Nezahualcóyotl | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111889 | 65000 | 15-10-2018 | 24-12-2018 | 10,000,000.00 | 9,982,342.98 | 9,939,315.64 | 9,939,315.64 | 9,939,315.64 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401496017 | 6,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. GRAL. JOSÉ VICENTE VILLADA A AV. TEPOZANES Y DE AV. CHIMALHUACÁN A AV. PANTITLÁN 2DA ETAPA | México | Nezahualcóyotl | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111896 | 60000 | 15-10-2018 | 24-12-2018 | 6,000,000.00 | 5,996,781.97 | 5,970,933.77 | 5,970,933.77 | 5,970,933.77 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401498857 | 1,800,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA VÍCTOR PUEBLA, TEXCOCO (FFI "B") | México | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAEM | 111057 | 1236 | 15-10-2018 | 31-12-2018 | 1,739,252.90 | 1,739,252.90 | 1,739,252.90 | 1,739,252.90 | 1,739,252.90 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401500586 | 15,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Reconstrucción y rehabilitación del camino Km. 133.4 (Toluca - CD Altamirano) - Cerro del Campo - San Pedro Limon - Lim. Méx. / Gro. de Km. 14+000 al 17+000. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 113639 | 3117 | 26-11-2018 | 31-12-2018 | 14,367,260.42 | 14,367,260.42 | 14,367,260.42 | 14,367,260.42 | 14,367,260.42 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180401502654 | 30,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL | México | Nezahualcóyotl | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 113626 | 15000 | 20-11-2018 | 28-12-2018 | 30,000,000.00 | 29,847,626.16 | 29,718,972.59 | 29,718,972.59 | 29,718,972.59 | Validado avances | |
| 2019 | 1 | MEX180301400803 | 5,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD (CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE FÚTBOL RÁPIDO, REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO DE VOLEIBOL Y REHABILITACIÓN DE GIMNASIO DE BASQUETBOL) | México | Jilotepec | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | FFF/002/2018 | 12174 | 21-06-2018 | 18-10-2018 | 4,998,921.17 | 4,998,921.17 | 4,998,921.17 | 4,998,921.17 | 4,998,921.17 | Validado avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | EJERCICIO | RAMO | PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
| 2019 | 1 | MEX180301400781 | 1,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE MAGUEYCITOS | México | Jilotepec | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | FFFI/001/2018 | 548 | 21-06-2018 | 30-07-2018 | 999,744.91 | 999,744.91 | 999,744.91 | 999,744.91 | 999,744.91 | Validado avances |