

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX190201567168	Proyecto de inversión	6,999,859.07	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Modernización de la Unidad Deportiva y Ecologica de Atlacomulco (Obra Nueva) Atlacomulco, Atlacomulco de Fabela	México	Atlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	113034	100000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191693.0, meta_modificada:191693.0}}	13-12-2018	01-05-2019	6,999,859.07	6,999,859.07	478,535.38	478,535.38	478,535.38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191200.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565425	Proyecto de inversión	2,198,994.41	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Remodelación de la plaza Cívica Benito Juárez San Andres Tlalamac (Obra nueva) Atlautla, San Andres Tlalamac	México	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	110423	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1624.0, meta_modificada:1624.0}}	06-08-2018	03-11-2018	2,198,994.41	2,198,994.41	2,198,994.41	2,198,994.41	2,198,994.41	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1624.0}}	Terminado	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201560193	Proyecto de inversión	599,128.14	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PARQUE RECREATIVO REHABILITACIÓN ORIENTE 44 UDG OBRA NUEVA	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	975		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}	06-08-2018	30-11-2018	0.00	599,128.14	599,128.14	599,128.09	599,128.09	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201559961	Proyecto de inversión	1,614,863.53	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Parque Infantil Fraternidad	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos	110399	1000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	06-08-2018	03-11-2018	1,614,863.53	1,614,863.53	1,614,863.52	1,614,863.52	1,614,863.52	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201560272	Proyecto de inversión	420,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PARQUE RECREATIVO REHABILITACION ORIENTE 32 UDG	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	800		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, meta_modificada:167.0}}	06-08-2018	06-08-2019	0.00	420,000.00	419,245.95	419,245.95	419,245.95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201560287	Proyecto de inversión	400,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN PARQUE CREATIVO JACALONES (OBRA NUEVA)	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	832		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:166.0}}	06-08-2018	05-07-2019	400,000.00	400,000.00	399,649.81	399,649.81	399,649.81	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201561690	Proyecto de inversión	1,614,863.53	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Parque infantil fraternidad (obra nueva) Chalco, Chalco	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y contratos	110399	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}}	06-08-2018	03-11-2018	1,614,863.53	1,614,863.53	1,614,863.53	1,614,863.53	1,614,863.53	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}}	Terminado	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565381	Proyecto de inversión	422,849.07	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Paque infantil Delgación Xico Nuevo (Obra nueva) Chalco, Chalco	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	1110409	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}}	06-08-2018	30-11-2018	422,849.07	422,849.07	422,849.07	422,849.07	422,849.07	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}}	Terminado	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565408	Proyecto de inversión	1,499,372.07	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Parque Recreativo Col. Jorge Obispo (Obra nueva) Chalco, Chalco	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	110419	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1663.0, meta_modificada:1663.0}}	06-08-2018	03-11-2018	1,499,372.07	1,499,372.07	1,499,372.07	1,499,372.07	1,499,372.07	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1663.0}}	Terminado	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565208	Proyecto de inversión	422,456.72	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Parque infantil pueblo Chimalpa (Obra nueva) Chalco, Chalco	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	110408	997	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	06-08-2018	30-11-2018	422,456.72	422,456.72	422,456.72	422,456.72	422,456.72	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	Terminado	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565204	Proyecto de inversión	398,885.66	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Parque recreativo rehabilitación Oriente 49 UDG (Obra nueva) Chalco, Chalco	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	110404	956	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}	06-08-2018	30-11-2018	398,885.66	398,885.66	398,885.66	398,885.66	398,885.66	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}	Terminado	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565416	Proyecto de inversión	399,657.43	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Parque Infantil Santiago Zula Temamatla (Obra nueva) Temamatla, Santiago Zula Temamatla	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	110422	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.0, meta_modificada:289.0}}	06-08-2018	03-11-2018	399,657.43	399,657.43	399,657.43	399,657.43	399,657.43	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.0}}	Terminado	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX180301391820	Acción	600,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VALLE DE TLALOC, SAN MIGUEL COATLUNCHAN, TEXCOCO (FFI "A")	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM		110430	530	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:400.0}}	08-10-2018	06-11-2018	581,274.70	581,274.70	581,274.70	581,274.70	581,274.70	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180401500497	Proyecto de inversión	800,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción del pavimento hidráulico para calles de Tulantongo. (Obra Nueva)	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	111282	500	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}}	15-01-2019	15-01-2019	794,545.46	794,545.46	794,545.46	794,545.46	794,545.46	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX18180201131595	Proyecto de inversión	216,300.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Red De Drenaje En Calle En Lerdo De Tejada De Ejidos De San Marcos, Municipio De Toluca (Ffi ""A"")	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	110368	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	15-06-2018		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	2	MEX18180201131605	Proyecto de inversión	500,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Red De Agua Potable Para Calles De La Col. Leyes De Reforma, Texcoco (Ffi ""B"")	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	111051	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	15-06-2018		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	2	MEX180401498684	Acción	210,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DRENAJE COL. HUMBERTO VIDAL. (Ffi ""A"")	México	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	CAEM	110397	150	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:63.0}}	12-11-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	2	MEX18180201131602	Proyecto de inversión	800,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje En San Lorenzo Palmilla, San Miguel Coatlínchan, Texcoco (Ffi ""A"")	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	110431	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	15-06-2018		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	2	MEX18180201131599	Proyecto de inversión	1,100,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Y Obras Complementarias En Calles De Chiconcuac. (Ffi ""A"")	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	110421	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	15-06-2018		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	2	MEX18180201131600	Proyecto de inversión	820,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Y Obras Complementarias En Calle Actipac San Miguel Coatlínchan, En Texcoco (Ffi ""A"")	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	110429	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	15-06-2018		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	2	MEX18180201131601	Proyecto de inversión	600,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Y Obras Complementarias En Valle De Tlaloc, San Miguel Coatlínchan, Texcoco (Ffi ""A"")	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	110430	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	15-06-2018		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	2	MEX18180201131604	Proyecto de inversión	1,900,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje En Varias Calles De La Comunidad De Santa Catarina Del Monte, Texcoco (Ffi ""B"")	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	111048	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	15-06-2018		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	2	MEX180401500246	Proyecto de inversión	1,200,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción del pavimento hidráulico de la calle López Portillo. (Obra Nueva)	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		500	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.38, meta_modificada:0.38}}	19-10-2018	27-11-2018	1,100,708.06	1,100,708.06	1,100,708.06	1,100,708.06	1,100,708.06	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.38}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	2	MEX18180201131597	Proyecto de inversión	210,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Drenaje Col. Humberto Vidal, Municipio De Chalco (Ffi ""A"")	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	110397	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	15-06-2018		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	2	MEX18180201131606	Proyecto de inversión	1,800,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje En La Colonia Víctor Puebla, Texcoco (Ffi ""B"")	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	111057	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	15-06-2018		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	2	MEX180301387353	Proyecto de inversión	4,343,500.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación de la calle Alhelí.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		788	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.9, meta_modificada:0.9}}	30-07-2018	27-10-2018	4,015,212.37	4,015,212.37	4,015,212.37	4,015,212.37	4,015,212.37	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301387756	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción del pavimento asfáltico del Boulevard Tecomatán, en la colonia Elsa Córdova Morán.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		825	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.78, meta_modificada:0.78}}	12-09-2018	30-11-2018	1,998,898.62	1,998,898.62	1,998,898.62	1,998,898.62	1,998,898.62	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.78}}	Terminado	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	2	MEX180301391831	Acción	800,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN SAN LORENZO PALMILLA, SAN MIGUEL COATLUNCHAN, TEXCOCO (FFI "A")	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM		110431	2852	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:690.0}}	08-10-2018	06-11-2018	799,937.93	799,937.93	799,937.93	799,937.93	799,937.93	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:690.0}}	Terminado	Validado avances	
2019	2	MEX180401498780	Acción	820,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ACTIPAC SAN MIGUEL COATLUNCHAN. (FFI "A")	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM		110429	2213	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}}	17-10-2018	15-12-2018	574,967.06	574,967.06	574,967.06	574,967.06	574,967.06	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.0}}	Terminado	Validado avances	
2019	2	MEX180301387226	Proyecto de inversión	4,485,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación Mazatecas Col. Culturas.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		560	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.86, meta_modificada:0.86}}	30-07-2018	27-10-2018	3,995,490.56	3,995,490.56	3,995,490.56	3,995,490.56	3,995,490.56	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.86}}	Terminado	Validado avances	
2019	2	MEX180401500315	Proyecto de inversión	1,200,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción del pavimento hidráulico de la calle López Portillo	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		111275	500	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.38, meta_modificada:0.38}}	19-10-2018	27-11-2018	1,100,708.06	1,100,708.06	1,100,708.06	1,100,708.06	1,100,708.06	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.38}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301387359	Proyecto de inversión	900,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación de la calle Víctor Puebla.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		566	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.13, meta_modificada:0.13}}	30-07-2018	27-10-2018	803,171.61	803,171.61	803,171.61	803,171.61	803,171.61	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.13}}	Terminado	Validado avances	
2019	2	MEX180301387728	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción del pavimento asfáltico para calles de la Col. Leyes de Reforma.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		439	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.51, meta_modificada:0.51}}	12-09-2018	30-11-2018	789,720.27	789,720.27	789,720.27	789,720.27	789,720.27	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.51}}	Terminado	Validado avances	
2019	2	MEX180301387761	Proyecto de inversión	700,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de guaraciones y banquetas para la Col. Humberto Vidal.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		250	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.21, meta_modificada:0.21}}	12-09-2018	30-11-2018	678,967.07	678,967.07	678,967.07	678,967.07	678,967.07	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.21}}	Terminado	Validado avances	
2019	2	MEX180401500586	Proyecto de inversión	15,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Reconstrucción y rehabilitación del camino Km. 133.4 (Toluca - CD Altamirano) - Cerro del Campo - San Pedro Limon - Lim. Méx. / Gro. de Km. 14+000 al 17+000.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		113639	3117	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	26-11-2018	31-12-2018	14,367,260.42	14,367,260.42	14,367,260.42	14,367,260.42	14,367,260.42	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301387380	Proyecto de inversión	670,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación de la calle San Martín	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		350	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.08, meta_modificada:0.08}}	30-07-2018	27-10-2018	614,339.82	614,339.82	614,339.82	614,339.82	614,339.82	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.08}}	Terminado	Validado avances	
2019	2	MEX180301387487	Proyecto de inversión	464,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Encementado de la calle Oriente 33 UDG.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		251	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.17, meta_modificada:0.17}}	30-07-2018	27-10-2018	413,369.74	413,369.74	413,369.74	413,369.74	413,369.74	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.17}}	Terminado	Validado avances	
2019	2	MEX180301387710	Proyecto de inversión	150,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de pavimento hidráulico para cerrada Pensamientos de la Nación, Leyes de Reforma, Texcoco.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		120	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.09, meta_modificada:0.09}}	04-07-2018	02-09-2018	149,237.14	149,237.14	149,237.14	149,237.14	149,237.14	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.09}}	Terminado	Validado avances	
2019	2	MEX180401498729	Acción	1,100,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES DE CHICONCUAC. (FFI "A")	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM		110421	800	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:704.0, meta_modificada:704.0}}	15-10-2018	31-12-2018	840,313.15	840,313.15	840,313.15	840,313.15	840,313.15	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:704.0}}	Terminado	Validado avances	
2019	2	MEX180401498825	Acción	1,900,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA DEL MONTE, TEXCOCO (FFI "B")	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM		111048	850	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1488.0, meta_modificada:1488.0}}	15-10-2018	28-12-2018	1,496,357.52	1,496,357.52	1,496,357.52	1,496,357.52	1,496,357.52	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1488.0}}	Terminado	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX180301387211	Proyecto de inversión	2,084,880.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación de la calle Av. Unión sin calle.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		410	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.43, meta_modificada:0.43}}	30-07-2018	27-10-2018	1,931,144.36	1,931,144.36	1,931,144.36	1,931,144.36	1,931,144.36	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.43}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301387697	Proyecto de inversión	615,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prolongación Silvestre López.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		482	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.12, meta_modificada:0.12}}	30-07-2018	27-10-2018	586,733.19	586,733.19	586,733.19	586,733.19	586,733.19	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.12}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401498843	Acción	500,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	RED DE AGUA POTABLE PARA CALLES DE LA COL. LEYES DE REFORMA, TEXCOCO (FFI "B")	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM		111051	2213	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:295.85}}	15-10-2018	28-12-2018	422,441.97	422,441.97	422,441.97	422,441.97	422,441.97	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.85}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401500968	Proyecto de inversión	16,500,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación con concreto hidráulico, en una primera etapa el camino Jalpan - San Lucas del Maíz, del Km. 0+000 al 3+000.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	113641	557	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	26-11-2018	31-12-2018	16,496,765.68	16,496,765.68	16,496,765.68	16,496,765.68	16,496,765.68	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301387368	Proyecto de inversión	965,850.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación de la calle Girasol.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		566	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.62, meta_modificada:0.62}}	30-07-2018	27-10-2018	930,161.17	930,161.17	930,161.17	930,161.17	930,161.17	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.62}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301387724	Proyecto de inversión	4,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción del pavimento asfáltico para calles de la Col. Fray Servando y Leyes de Reforma.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		798	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.85, meta_modificada:0.85}}	12-09-2018	30-11-2018	3,933,082.81	3,933,082.81	3,933,082.81	3,933,082.81	3,933,082.81	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.85}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301387736	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción del pavimento hidráulico para calles de la comunidad de Lomas de San Esteban	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		390	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.48, meta_modificada:0.48}}	12-09-2018	30-11-2018	969,979.47	969,979.47	969,979.47	969,979.47	969,979.47	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.48}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301387767	Proyecto de inversión	1,320,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción del pavimento hidráulico para la calle Cedros.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		250	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.38, meta_modificada:0.38}}	12-09-2018	30-11-2018	1,163,999.17	1,163,999.17	1,163,999.17	1,163,999.17	1,163,999.17	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.38}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301387218	Proyecto de inversión	870,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación Purépechas Col. Culturas.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Junta de Caminos del Estado de México		200	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.13, meta_modificada:0.13}}	30-07-2018	27-10-2018	848,677.20	848,677.20	848,677.20	848,677.20	848,677.20	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.13}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301387670	Proyecto de inversión	672,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Encementado de la calle Oriente 32 UDG.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		280	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.31, meta_modificada:0.31}}	30-07-2018	27-10-2018	605,278.25	605,278.25	605,278.25	605,278.25	605,278.25	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.31}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301387719	Proyecto de inversión	230,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de pavimento hidráulico para Cerrada de Guadalupe Victoria, San Miguel Coatlinchan, Texcoco.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		180	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.07, meta_modificada:0.07}}	04-07-2018	02-09-2018	229,354.69	229,354.69	229,354.69	229,354.69	229,354.69	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.07}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180401498857	Acción	1,800,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA VÍCTOR PUEBLA, TEXCOCO (FFI "B")	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM		111057	1236	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}	15-10-2018	31-12-2018	1,739,252.90	1,739,252.90	1,739,252.90	1,739,252.90	1,739,252.90	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX190201565673	Proyecto de inversión	5,583,349.50	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Modernización del Parque Tikal, Municipio de Ixtapaluca (Obra Nueva) Ixtapaluca, San Buenaventura	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos		2500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	12-12-2018	10-04-2019	5,583,349.50	5,583,349.50	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201565680	Proyecto de inversión	9,658,076.10	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Gimnasio en Deportivo Alborada Municipio de Jaltenco (Obra Nueva) Jaltenco, Jaltenco	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111676	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	11-12-2018	25-06-2019	9,658,076.10	9,658,076.10	3,652,384.01	3,652,384.01	3,652,384.01	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX19020156597	Proyecto de inversión	2,460,451.19	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Módulo de Sanitario y Techo del Auditorio San Andrés, Municipio de Jaltenco (Obra Nueva) Jaltenco, Jaltenco	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111679	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	12-12-2018	30-01-2019	2,460,451.19	2,460,451.19	1,446,846.55	1,446,846.55	1,446,846.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565742	Proyecto de inversión	3,409,155.02	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Techumbre y Alumbrado Público en la Plaza Alborada, Municipio de Jaltenco (Obra Nueva) Jaltenco, Albroada Jaltenco	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111681	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	12-12-2018	19-02-2019	3,409,155.02	3,409,155.02	338,391.99	338,391.99	338,391.99	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565732	Proyecto de inversión	2,459,890.83	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Núcleo Sanitario en el Auditorio Alborada en el Municipio de Jaltenco (Obra Nueva ) Jaltenco , Alborada Jaltenco	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111680	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1127.0, meta_modificada:1127.0}}	12-12-2018	30-01-2019	2,459,890.83	2,459,890.83	171,721.46	171,721.46	171,721.46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201567183	Proyecto de inversión	4,052,513.21	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Techumbre y Reconstrucción de Cancha de Frontenis en San Martín , Alborada Jaltenco (Obra Nueva) Jaltenco, Jaltenco	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111143	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	11-12-2018	03-03-2019	4,052,513.21	4,052,513.21	260,944.46	260,944.46	260,944.46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201567207	Proyecto de inversión	1,999,855.09	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación de la casa de día de Adultos Mayores en Jocotitlan (Obra Nueva) Jocotitlan Ciudad de Jocotitlán	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111663	1000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}	18-12-2018	26-01-2019	1,999,855.09	1,999,855.09	383,909.23	383,909.23	383,909.23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201567137	Proyecto de inversión	5,993,885.39	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Techado del Lienzo Charro del Municipio e Malinalco Estado de México (Obra Nueva) Malinalco, Malinalco	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos		1254	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	13-12-2018	04-04-2019	5,993,885.39	5,993,885.39	3,582,737.07	3,582,737.07	3,582,737.07	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565748	Proyecto de inversión	6,592,081.95	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Museo Barro en el municipio de Metepec, Estado de México (Obra Nueva ) Metepec, Metepec	México	Metepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111682	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1235.0, meta_modificada:1235.0}}	11-12-2018	25-04-2019	6,592,081.95	6,592,081.95	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565914	Proyecto de inversión	1,998,060.64	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de la Casa de Cultura Carlos Olvera, Metepec (Obra Nueva) Metepec, Metepec	México	Metepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111685	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}}	11-12-2018	19-01-2019	1,998,060.64	1,998,060.64	1,936,378.07	1,936,378.07	1,936,378.07	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1310.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565923	Proyecto de inversión	1,972,013.29	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación y Modernización de la Casa de Cultura Enrique Bátiz, Metepec (Obra Nueva ) Metepec, San Jerónimo Chicahualco	México	Metepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111686	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}}	11-12-2018	19-01-2019	1,972,013.29	1,972,013.29	1,939,999.59	1,939,999.59	1,939,999.59	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565694	Proyecto de inversión	1,999,959.50	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación y Modernización de la Casa de Cultura Margarita García, Metepec Estado de México (Obra Nueva) Metepec, San Bartolomé Tlatelulco	México	Metepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos		8112	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	12-12-2018	20-01-2019	1,999,959.50	1,999,959.50	1,061,473.73	1,061,473.73	1,061,473.73	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX190201565927	Proyecto de inversión	1,997,749.49	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación y Modernización de la de Cultura Leopoldo Flores Valdés, Metepec (Obra Nueva ) Metepec, Santa María Magdalena Ocotitlán	México	Metepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos de Concursos y Contratos	111687	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}	12-12-2018	20-01-2019	1,997,749.49	1,997,749.49	745,561.84	745,561.84	745,561.84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201567199	Proyecto de inversión	9,599,335.54	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación y Modernización del Gimnasio de Basquetbol y Baños de la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo, Metepec (Obra Nueva) Metepec, San Francisco Coahuasco	México	Metepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos de Concursos y Contratos	111146	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1977.0, meta_modificada:1977.0}}	13-12-2018	27-06-2019	9,599,335.54	9,599,335.54	7,217,137.38	7,217,137.38	7,217,137.38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX180301389523	Proyecto de inversión	30,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA ZONA CENTRO 2DA. ETAPA	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111168	250000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54930.52, meta_modificada:54930.52}}	10-07-2018	06-11-2018	30,000,000.00	29,857,025.74	29,728,331.65	29,728,331.65	29,728,331.65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54930.52}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180401498449	Proyecto de inversión	5,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL VALLE ALTO, VALLE DE ARAGÓN 1RA. SECCIÓN	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	112962	154000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.85, meta_modificada:1188.85}}	29-10-2018	28-12-2018	5,000,000.00	4,999,162.15	4,977,614.02	4,977,614.02	4,977,614.02	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.85}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180401498726	Proyecto de inversión	5,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA ZONA CENTRO	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Salud	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	113623	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.4, meta_modificada:774.4}}	29-10-2018	28-12-2018	5,000,000.00	4,990,173.96	4,968,664.58	4,968,664.58	4,968,664.58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.4}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301389562	Proyecto de inversión	7,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A AV. GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA Y DE AV. BORDO DE XOCHIACA A AV. CHIMALHUACÁN 3RA. ETAPA	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111894	30000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3915.52, meta_modificada:3915.52}}	15-08-2018	09-10-2018	7,000,000.00	6,994,945.37	6,964,794.75	6,964,794.75	6,964,794.75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3915.52}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301389581	Proyecto de inversión	30,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE VIAUDADES EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111910	150000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54930.5, meta_modificada:54930.5}}	15-08-2018	13-11-2018	30,000,000.00	29,674,020.45	29,546,115.17	29,546,115.17	29,546,115.17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54930.5}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180401496014	Proyecto de inversión	7,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A AV. GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA Y DE AV. BORDO DE XOCHIACA A AV. CHIMALHUACÁN 3RA. ETAPA	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111894	30000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3915.52, meta_modificada:3915.52}}	15-08-2018	09-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	2	MEX180401495981	Proyecto de inversión	8,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO 1RA ETAPA	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Educación	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111884	5000	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	15-08-2018	03-11-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	2	MEX180401496000	Proyecto de inversión	10,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. PERIFÉRICO A CALLE 40 Y DE CALLE SALVADOR ALLENDE A AV. BORDO DE XOCHIACA 1RA. ETAPA	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111889	65000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14919.5, meta_modificada:14919.5}}	15-10-2018	24-12-2018	10,000,000.00	9,982,342.98	9,939,315.64	9,939,315.64	9,939,315.64	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14919.5}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX180401496022	Proyecto de inversión	16,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO DE MANDO C4 4TA ETAPA	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111906	500000	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}}	20-12-2018	31-12-2018	16,000,000.00	15,084,318.03	15,019,299.41	15,019,299.41	15,019,299.41	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9000.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301389549	Proyecto de inversión	8,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO 1RA ETAPA	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Educación	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111884	15000	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	15-08-2018	03-11-2018	8,000,000.00	7,934,885.92	7,900,683.83	7,900,683.83	7,900,683.83	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180401495945	Proyecto de inversión	25,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN DE AV. PANTITLÁN ENTRE IXTAPAN Y CALLE PALACIO NACIONAL	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111162	25000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4370.0, meta_modificada:4370.0}}	04-09-2018	19-11-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	2	MEX180301389390	Proyecto de inversión	10,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA ZONA NORTE	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Asistencia Social	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111157	30000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.15, meta_modificada:557.15}}	09-07-2018	17-10-2018	10,000,000.00	9,933,160.42	9,890,345.07	9,890,345.07	9,890,345.07	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.15}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301389412	Proyecto de inversión	25,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN DE AV. PANTITLÁN ENTRE IXTAPAN Y CALLE PALACIO NACIONAL	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111162	26000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4370.0, meta_modificada:4370.0}}	04-09-2018	19-11-2018	25,000,000.00	24,968,324.80	24,860,702.70	24,860,702.70	24,860,702.70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4370.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180401495924	Proyecto de inversión	5,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES Y GRUPOS VULNERABLES EN LA COLONIA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO PRIMER ETAPA	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Asistencia Social	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110551	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.9, meta_modificada:574.9}}	18-12-2018	31-12-2018	5,000,000.00	4,964,132.92	4,942,735.80	4,942,735.80	4,942,735.80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.9}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180401497373	Proyecto de inversión	20,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO DE MANDO C4 5TA ETAPA	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111908	500000	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	20-12-2018	31-12-2018	20,000,000.00	18,840,499.37	18,759,279.00	18,759,279.00	18,759,279.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180401498397	Proyecto de inversión	30,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	50000		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54930.5, meta_modificada:54930.5}}	15-08-2018	13-11-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	2	MEX180301389539	Proyecto de inversión	6,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO PARQUE CALLE AHUEHUETE, COLONIA PRADOS DE ARAGÓN	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Asistencia Social	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111169	15000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3147.9, meta_modificada:3147.9}}	10-07-2018	07-10-2018	6,000,000.00	5,970,198.03	5,944,464.41	5,944,464.41	5,944,464.41	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3147.9}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180401496017	Proyecto de inversión	6,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. GRAL. JOSÉ VICENTE VILLADA A AV. TEPOZANES Y DE AV. CHIMALHUACÁN A AV. PANTITLÁN 2DA ETAPA	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111896	60000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2672.0, meta_modificada:2672.0}}	15-10-2018	24-12-2018	6,000,000.00	5,996,781.97	5,970,933.77	5,970,933.77	5,970,933.77	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2672.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180401498764	Proyecto de inversión	5,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL U.H. ANTONIO ALZATE	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	113624	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.86, meta_modificada:993.86}}	29-10-2018	28-12-2018	5,000,000.00	4,986,290.68	4,964,798.03	4,964,798.03	4,964,798.03	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.86}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180401495938	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO ADOLFO LÓPEZ MATEOS; AV. BORDO DE XOCHIACA Y AV. LÓPEZ MATEOS, 3RA. ETAPA	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Agua y saneamiento	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111159	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.35, meta_modificada:15.35}}	14-11-2018	28-12-2018	1,000,000.00	999,307.74	995,000.37	995,000.37	995,000.37	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.35}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX180401498705	Proyecto de inversión	15,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PLANTEL EN ESC. SEC. OFICIAL NO. 0165,	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Educación	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	112963	1239	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}	07-11-2018	28-12-2018	15,000,000.00	14,933,543.47	14,869,174.76	14,869,174.76	14,869,174.76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180401502654	Proyecto de inversión	30,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	113626	15000	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	20-11-2018	28-12-2018	30,000,000.00	29,847,626.16	29,718,972.59	29,718,972.59	29,718,972.59	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301389459	Proyecto de inversión	15,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMA INTEGRAL DE BACHEO EN VIALIDADES DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111164	150000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29487.57, meta_modificada:29487.57}}	09-07-2018	06-11-2018	15,000,000.00	14,932,655.85	14,868,290.92	14,868,290.92	14,868,290.92	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29487.57}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180401495991	Proyecto de inversión	8,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. PERIFÉRICO A AV. RIVA PALACIO Y DE AV. BORDO DE XOCHIACA A AV. CHIMALHUACÁN	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111886	149998	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4357.83, meta_modificada:4357.86}}	15-10-2018	24-12-2018	8,000,000.00	7,980,425.92	7,946,027.53	7,946,027.53	7,946,027.53	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4357.86}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX190201565639	Proyecto de inversión	3,998,282.98	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Remodelación rehabilitación y equipamiento del Deportivo "San Agustín" (ZUE) colonia Atlapulco, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Obra nueva) Nezahualcóyotl, Nezahualcóyotl, Nezahualcóyotl	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	113628	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}	13-12-2018	31-12-2018	3,998,282.98	3,998,282.98	3,998,282.98	3,998,282.98	3,998,282.98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX180401500883	Proyecto de inversión	30,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación del camino Sultepequito - Rincón de Cristo, tramo del Km. 6+000 al 11+000.	México	Sultepec	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	113640	523	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	26-11-2018	30-01-2019	29,972,362.85	29,972,362.85	29,972,362.85	29,972,362.85	29,972,362.85	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX190201567220	Proyecto de inversión	9,374,429.17	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Auditorio Municipal de Tenancingo, Estado de México (Obra Nueva) Tenancingo el Salitre	México	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111664	8000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	12-12-2018	26-06-2019	9,374,429.17	9,374,429.17	2,812,328.75	2,812,328.75	2,812,328.75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201565437	Proyecto de inversión	1,249,914.52	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de techeumbre en plaza Cívica Tenango del Aire (Obra nueva) Tenango del Aire	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	110424	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}	06-08-2018	03-11-2018	1,249,914.52	1,249,914.52	1,249,914.52	1,249,914.52	1,249,914.52	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201565551	Proyecto de inversión	3,995,599.18	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de canchas de usos múltiples y obra exterior para la col. Humberto Vidal, Villa de Santiago Cuautlalpan, Texcoco (Obra nueva) Texcoco, Col. Humberto Vidal, Villa de Santiago Cuautlalpan	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111083	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3239.0, meta_modificada:3239.0}}	01-10-2018	30-11-2018	3,995,599.18	3,995,599.18	3,995,599.18	3,995,599.18	3,995,599.18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3239.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201565617	Proyecto de inversión	449,970.40	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Lechería para la comunidad de Resurrección, Texcoco (Obra nueva) Texcoco, Texcoco	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111076	1500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	01-10-2018	30-11-2018	449,970.40	449,970.40	449,970.40	449,970.40	449,970.40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX190201565632	Proyecto de inversión	1,999,776.06	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de canchas de usos múltiples y obra exterior para la col. Víctor Puebla, Texcoco (Obra nueva), Col. Víctor Puebla	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111092	1500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	01-10-2018	30-11-2018	1,999,776.06	1,999,776.06	1,999,776.06	1,999,776.06	1,999,776.06	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	Terminado	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565637	Proyecto de inversión	3,998,982.76	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de techado y obras complementarias para la colonias Wenceslao Victoria y Elsa Córdova, Texcoco (Obra nueva) Texcoco, col Wenceslao Victoria y Elsa Córdova	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111095	4800	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.0, meta_modificada:277.0}}	01-10-2018	30-11-2018	3,998,982.76	3,998,982.76	3,998,982.76	3,998,982.76	3,998,982.76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.0}}	Terminado	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565611	Proyecto de inversión	1,279,410.45	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Salón de usos múltiples y Obras complementarias para la Col. Leyes de Reforma, Texcoco (Obra nueva) Texcoco, Leyes de Reforma	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111069	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	01-10-2018	30-11-2018	1,279,410.45	1,279,410.45	1,279,410.45	1,279,410.45	1,279,410.45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	Terminado	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565553	Proyecto de inversión	3,995,599.18	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de canchas de usos múltiples y obra exterior para la col. Humberto Vidal, Villa de Santiago Cuautlalpan, Texcoco (Obra nueva) Texcoco, Col. Humberto Vidal, Villa de Santiago Cuautlalpan	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111083	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3239.0, meta_modificada:3239.0}}	01-10-2018	30-11-2018	3,995,599.18	3,995,599.18	3,995,599.18	3,995,599.18	3,995,599.18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3239.0}}	Terminado	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565613	Proyecto de inversión	5,998,714.40	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Cancha de fútbol y obras complementarias para la col. Victor Puebla, Texcoco (Obra nueva) Texcoco, Col. Victor Puebla	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111088	3800	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	01-10-2018	30-11-2018	5,998,714.40	5,998,714.40	5,998,714.40	5,998,714.40	5,998,714.40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	Terminado	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565625	Proyecto de inversión	798,117.56	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Empastado y obras complementarias para cancha de fútbol en San Felipe, Texcoco (Obra nueva) Texcoco, San Felipe	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111078	1500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}	01-10-2018	30-11-2018	798,117.56	798,117.56	798,117.56	798,117.56	798,117.56	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.0}}	Terminado	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565633	Proyecto de inversión	3,197,778.39	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de cancha de futbol y obras complementarias en San Felipe, Texcoco (Obra nueva) Texcoco, San Felipe	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111081	6000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}	01-10-2018	30-11-2018	3,197,778.39	3,197,778.39	3,197,778.39	3,197,778.39	3,197,778.39	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.0}}	Terminado	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565636	Proyecto de inversión	3,999,112.84	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Techado y obras complementarias para la col. Victor Puebla, Texcoco (Obra nueva) Texcoco, Col. Victor Puebla	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111087	4000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}	01-10-2018	30-11-2018	3,999,112.84	3,999,112.84	3,999,112.84	3,999,112.84	3,999,112.84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}	Terminado	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565547	Proyecto de inversión	591,960.03	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del parque de la Delegación en Lomas de San Esteban (Obra nueva) Texcoco, Texcoco	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	110427	10000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}}	10-10-2018	30-11-2018	591,960.03	591,960.03	591,960.03	591,960.03	591,960.03	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}}	Terminado	Validado / Registrado o avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX190201565630	Proyecto de inversión	4,997,907.64	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Campo de Beisbol y obras complementarias, Col. Humberto Vidal, Texcoco (Obra nueva) Texcoco, Col. Humberto Vidal	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111085	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	01-10-2018	30-11-2018	4,997,907.64	4,997,907.64	4,997,907.64	4,997,907.64	4,997,907.64	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201565555	Proyecto de inversión	4,999,615.56	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de área Deportiva en las colonias Wenceslao Victoria y Elsa Córdova, Texcoco (Obra nueva) Texcoco, colonias Wenceslao Victoria y Elsa Córdova	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111094	1000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}}	01-10-2018	30-11-2018	4,999,615.56	4,999,615.56	4,999,615.56	4,999,615.56	4,999,615.56	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1749.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201565666	Proyecto de inversión	7,982,786.80	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Modernización del Parque Recreativo Crí Crí, Tlalnepantla (Obra Nueva) Tlalnepantla, Tlalnepantla	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111668	15000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6800.0, meta_modificada:6800.0}}	08-10-2018	31-12-2018	7,982,786.80	7,982,786.80	4,214,858.62	4,214,858.62	4,214,858.62	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6800.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201565644	Proyecto de inversión	9,594,453.55	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Teatro Eugenia León, en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (Obra Nueva) Tlalnepantla Tlalnepantla	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111670	15000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.0, meta_modificada:1023.0}}	24-09-2018	30-11-2018	9,594,453.55	9,594,453.55	2,878,336.06	2,878,336.06	2,878,336.06	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201565662	Proyecto de inversión	9,593,019.92	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Modernización de la Unidad Deportiva Santa Cecilia, en el Municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Obra Nueva) Tlalnepantla, Tlalnepantla	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111697	15000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67220.0, meta_modificada:67220.0}}	24-09-2018	30-11-2018	9,593,019.92	9,593,019.92	9,524,503.43	9,524,503.43	9,524,503.43	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67220.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201565670	Proyecto de inversión	5,907,483.27	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación y Modernización de la Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz, en el Municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Obra Nueva) Tlalnepantla, Tlalnepantla	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111672	15000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	08-10-2018	31-12-2018	5,907,483.27	5,907,483.27	5,907,478.58	5,907,478.58	5,907,478.58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201565642	Proyecto de inversión	5,819,591.76	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación y Modernización de la Casa de Cultura San Pablo Xalpa, en el Municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Obra Nueva) Tlalnepantla, Tlalnepantla	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111667	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	24-09-2018	30-11-2018	5,819,591.76	5,819,591.76	5,819,414.06	5,819,414.06	5,819,414.06	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201565645	Proyecto de inversión	9,593,336.96	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Modernización del Parque Adolfo López Mateos en el Municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Obra Nueva) Tlalnepantla Tlalnepantla	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111671	15000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8327.0, meta_modificada:8327.0}}	24-09-2018	30-11-2018	9,593,336.96	9,593,336.96	9,593,336.23	9,593,336.23	9,593,336.23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8327.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201565646	Proyecto de inversión	7,759,929.04	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de la Unidad Deportiva Bosques Ceylán, Tlalnepantla (Obra Nueva) Tlalnepantla, Tlalnepantla	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111689	15000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8495.0, meta_modificada:8495.0}}	24-09-2018	30-11-2018	7,759,929.04	7,759,929.04	7,759,929.04	7,759,929.04	7,759,929.04	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8495.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX190201565647	Proyecto de inversión	9,593,176.44	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción y Ampliación del Deportivo Tlalnepantla, en el Municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Obra Nueva) Tlalnepantla, Tlalnepantla	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos		15000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1478.0, meta_modificada:1478.0}}	24-09-2018	30-11-2018	9,593,176.44	9,593,176.44	9,593,176.44	9,593,176.44	9,593,176.44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1478.0}}	Terminado	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565660	Proyecto de inversión	9,592,991.34	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Modernización del Área Deportiva y Recreativa del Deportivo Zonz de Lagos, en el Municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Obra Nueva) Tlalnepantla, Tlalnepantla	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111693	15000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15334.0, meta_modificada:15334.0}}	24-09-2018	30-11-2018	9,592,991.34	9,592,991.34	9,592,991.34	9,592,991.34	9,592,991.34	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15334.0}}	Terminado	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565671	Proyecto de inversión	9,866,761.21	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de la Unidad Deportiva U.H. el Rosario II, Sector II, Tlalnepantla (Obra Nueva ) Tlalnepantla, Tlalnepantla	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111692	15000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	08-10-2018	31-12-2018	9,866,761.21	9,866,761.21	9,866,761.21	9,866,761.21	9,866,761.21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	Terminado	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX17170300968121	Proyecto de inversión	1,100,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De La Techumbre De La Primaria Tierra Y Libertad	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	108588	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	07-07-2017		1,098,488.68	1,098,488.68	1,098,488.68	1,098,488.68	1,098,488.68	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado o avances
2019	2	MEX190201565907	Proyecto de inversión	9,699,458.63	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Modernización del Deportivo Morelos, Tultitlán (Obra Nueva) Tultitlán, San Pablo de las Salinas	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111684	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14876.0, meta_modificada:14876.0}}	11-12-2018	25-06-2019	9,699,458.63	9,699,458.63	2,909,837.59	2,909,837.59	2,909,837.59	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1149.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565676	Proyecto de inversión	9,748,892.52	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción del Deportivo San Pablo de las Salinas, Tultitlán (Obra Nueva) Tultitlan, San Pablo de las Salinas	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111675	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6800.0, meta_modificada:6800.0}}	11-12-2018	25-06-2019	9,748,892.52	9,748,892.52	4,036,928.08	4,036,928.08	4,036,928.08	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565686	Proyecto de inversión	9,888,137.22	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción del Deportivo Solidaridad, Municipio de Tultitlán (Obra Nueva) Tultitlán, Ampliación San Mateo (Colonia Solidaridad)	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111677	5000	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}}	11-12-2018	25-06-2019	9,888,137.22	9,888,137.22	4,134,333.46	4,134,333.46	4,134,333.46	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201565896	Proyecto de inversión	9,649,109.33	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Modernización del Deportivo Real de Bosque en Tultitlán (Obra Nueva) Tultitlán, Fuentes del Valle	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111663	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9050.0, meta_modificada:9050.0}}	11-12-2018	25-06-2019	9,649,109.33	9,649,109.33	3,248,717.54	3,248,717.54	3,248,717.54	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201567158	Proyecto de inversión	9,798,639.05	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Modernización de la Unidad Deportiva San Antonio, Valle de Bravo (Obra Nueva) Valle de Bravo	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111696	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}}	13-12-2018	27-06-2019	9,798,639.05	9,798,639.05	2,939,591.72	2,939,591.72	2,939,591.72	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2019	2	MEX190201567116	Proyecto de inversión	9,496,161.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Modernización de la Unidad Deportiva Loma Bonita, Valle de Bravo (Obra Nueva)	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos		2000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}}	13-12-2018	27-06-2019	9,496,161.00	9,496,161.00	2,915,131.03	2,915,131.03	2,915,131.03	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX190201567231	Proyecto de inversión	9,885,980.35	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES	Rehabilitación de Auditorio Municipal de Valle de Bravo, Estado de México (Obra Nueva) Valle de Bravo, Valle de Bravo	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111665	1200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	13-12-2018	27-06-2019	9,885,980.35	9,885,980.35	2,965,794.11	2,965,794.11	2,965,794.11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances