

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO MODALIDAD Y PROGRAMA	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	DETALLE PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX17170300971338	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-null	Arcotecho De Preescolar Maria Montessori	México	Calimaya	Otros proyectos de Inversión	Educación	municipio de calimaya	108505	124	14-11-2017	01-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX17170300971340	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-null	Arcotecho De La Primaria 20 De Noviembre En Calimaya	México	Calimaya	Otros proyectos de Inversión	Educación	municipio de calimaya	108507	557	14-11-2017	01-12-2017	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	Metros Cuadrados	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX17170300971341	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-null	Arcotecho De La Primaria General Ignacio Zaragoza(Obra Nueva)	México	Calimaya	Otros proyectos de Inversión	Educación	municipio de calimaya	108508	468	14-11-2017	01-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX17170300971339	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-null	Arcotecho De Preescolar Yotzin (Obra Nueva)	México	Calimaya	Otros proyectos de Inversión	Educación	municipio de calimaya	108505	118	14-11-2017	01-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX17170300971337	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-null	Arcotecho De Preescolar Jacinto Benavente(Obra Nueva)	México	Calimaya	Otros proyectos de Inversión	Educación	municipio de calimaya	108503	160	14-11-2017	29-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX17170300954521	Proyecto de inversión	3,522,484.00	3,399,329.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-null	Construcción De Auditorio Y Obra Complementaria, Ubicado En Av. Del Canal S/N, San	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	108923	3000	24-11-2017	01-02-2018	3,399,329.84	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0.00	Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones
2020	2	MEX17170300970735	Proyecto de inversión	4,900,000.00	4,900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-null	Repavimentacion Asfáltico Av Villa Del Real	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	municipio de tecamac	financiero 001	0	01-09-2017	01-12-2017	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	Metros Cuadrados	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones