



Total: 37

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160100632711	Rehabilitación De Boulevard Icaali, Ixtapaluca, Estado De México (Obra Nueva)	M-IXTA/DOP/P R-A/LPM-012/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$9,997,377	\$9,997,377	\$9,997,377	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	58.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160100632771	Construcción De Puente Vehicular En Cuatro Vientos (Obra Nueva)	M-IXTA/DOP/P R-A/LPM-003/16	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U092	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,300,000	\$6,295,982	\$6,295,982	\$6,295,982	\$3,482,330	\$3,482,330	\$3,482,330	55.31	\$0	Metros Cuadrados	31,500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160100632855	Construcción De Centro De Salud En La Colonia Ampliación Luis Córdoba. (Obra Nueva)	M-IXTA/DOP/P R-A/LPM-004/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$6,500,000	\$6,469,212	\$6,469,212	\$6,469,212	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32,500	0.00	60.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160100632897	Construcción De Unidad Deportiva En La UH Cuatro Vientos, (Obra Nueva)	M-IXTA/DOP/P R-A/LPM-005/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$8,854,000	\$8,851,893	\$8,851,893	\$8,851,893	\$2,341,018	\$2,341,018	\$2,341,018	26.45	\$0	Metros Cuadrados	44,270	0.00	58.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160100632933	Construcción De Unidad Deportiva En La UH San José (Obra Nueva)	M-IXTA/DOP/P R-A/LPM-006/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$19,998,154	\$19,998,154	\$19,998,154	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	49.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160100632976	Construcción De Casa Del Adulto Mayor Col. San Francisco, Ixtapaluca, Estado De México. (Obra Nueva)	M-IXTA/DOP/P R-A/LPM-007/16	México	Ixtapaluca	San Francisco Acustila	Urbano	Subsidios	U092	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$14,790,007	\$14,790,007	\$14,790,007	\$3,577,156	\$3,577,156	\$3,577,156	24.19	\$0	Metros Cuadrados	75,000	0.00	47.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160100633001	Construcción De Boulevard Carretera Puebla Mexico Norte, Ixtapaluca, Estado De México. (Obra Nueva)	M-IXTA/DOP/P R-A/LPM-008/16	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U092	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$36,246,000	\$36,161,561	\$36,161,561	\$36,161,561	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	181,230	0.00	47.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 37

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160100633014	Construcción De Gimnasio Polivalente En Acozac (Obra Nueva), Ixtapaluca, Acozac., Ubicado En Ixtapaluca, Acozac.	M-IXTA/DOP/P R-A/LPM-009/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$14,000,000	\$13,993,120	\$13,993,120	\$13,993,120	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70,000	0.00	24.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160100633023	Rehabilitación Del Jardín Lineal En Col. Emiliano Zapata, Ixtapaluca Estado De México.	M-IXTA/DOP/P R-A/LPM-010/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$9,996,775	\$9,996,775	\$9,996,775	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	80.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160100633034	Rehabilitación Del Parque Jesus Maria, Ixtapaluca, Estado De México (Obra Nueva) Cabecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/P R-A/LPM-011/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$23,800,000	\$23,796,832	\$23,796,832	\$23,796,832	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800,119	0.00	69.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160100633042	Construcción Del Edificio Anexo A Palacio Municipal (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/P R-A/LPM-002/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40,000,000	\$39,711,417	\$39,711,417	\$39,711,417	\$9,752,621	\$9,752,621	\$9,752,621	24.56	\$0	Metros Cuadrados	200,000	0.00	42.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160100633071	Construccion De Modulo De Cuatro Canchas De Voleibol Techadas A Base De Velaria Con Estructura Metálica, Col. Acozac, Ixtapaluca Estado De México. (Obra Nueva) Ixtapaluca Acozac., Ubicado En Ixtapaluca	M-IXTA/DOP/P R-A/LPM-013/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$9,300,000	\$9,294,920	\$9,294,920	\$9,294,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	46,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX161602006665984	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Preescolar Rumbo Al Parque La Trampa	FFI-102308/001-2016	México	Villa de Allende	El Salitre del Cerro	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,999,976	\$1,999,976	\$1,999,976	\$1,999,976	\$1,999,976	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,246	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE PASO / Fisica: OBRAS EN PROCESO DE PASO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX161602006666022	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidraulico De Barrio Santa Cruz Rumbo A La Telesecundaria	FFI-102311/003-2016	México	Villa de Allende	Barrio de Santa Cruz, San Jerónimo Totoltepec	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,499,917	\$1,499,917	\$1,499,917	\$1,499,917	\$1,499,917	\$1,499,917	\$1,499,917	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,383	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX161602006666439	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidraulico Rumbo Al Pantoon Por La Casa De La Sra. Castula 2da Etapa	FFI-102311/004-2016	México	Villa de Allende	Barrio Chiquichuca	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,198,733	\$1,198,733	\$1,198,733	\$1,198,733	\$1,198,733	\$1,198,733	\$1,198,733	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,322	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX161602006669068	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidraulico Rumbo A Buenavista 23 Por La Casa De La Sra. Lilliana Tule Salguero	FFI-102312/005-2016	México	Villa de Allende	Loma de Juárez	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,999,700	\$1,999,700	\$1,999,700	\$1,999,700	\$1,999,700	\$1,999,700	\$1,999,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,448	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200669077	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidraulico Barrio El Tule	FFI-102321/007-2016	México	Villa de Allende	Loma de Juárez	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,999,098	\$1,999,098	\$1,999,098	\$1,999,098	\$1,999,098	\$1,999,098	\$1,999,098	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,448	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Total: 37

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200677102	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Casa Del Sr. Trinidad Bernal Al Campo De Fútbol	FFI-102329-021-2016	México	Villa de Allende	Sabana de San Jerónimo	Rural	Subsidios	0092	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,990,697	\$2,990,697	\$2,990,697	\$2,990,697	\$2,990,697	\$2,990,697	\$2,990,697	100.00	\$0	Metros Cuadrados	449	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200677156	Ampliación De Unidad Deportiva	FFI-102321-014-2016	México	Villa de Allende	El Salitre del Cerro	Rural	Subsidios	0092	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,998,685	\$1,998,685	\$1,998,685	\$1,998,685	\$1,998,685	\$1,998,685	\$1,998,685	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,246	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200677174	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Rumbo A La Rinconada	FFI-102321-013-2016	México	Villa de Allende	Los Hoyos	Rural	Subsidios	0092	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,499,670	\$1,499,670	\$1,499,670	\$1,499,670	\$1,499,670	\$1,499,670	\$1,499,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	264	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200677213	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico De La Casa De Virgilio Consuelo Segundo Hacia Mesas De San Jeronimo	FFI-102309-002-2016	México	Villa de Allende	San Jerónimo Totoltepec	Rural	Subsidios	0092	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,498,698	\$1,498,698	\$1,498,698	\$1,498,698	\$1,498,698	\$1,498,698	\$1,498,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,383	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200677351	Reconstrucción De Camino Con Riego De Sello De Filiberto Gómez A Sabana De Refugio	FFI-102335-027-2016	México	Villa de Allende	Filiberto Gómez	Rural	Subsidios	0092	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,999,460	\$1,999,460	\$1,999,460	\$1,999,460	\$1,999,460	\$1,600,379	\$1,600,379	80.04	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE FINALIZADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300730446	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Junto Al Campo De Fútbol	FFI-102313-006-2016	México	Villa de Allende	Santa Teresa	Rural	Subsidios	0092	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,498,428	\$1,498,428	\$1,498,428	\$1,498,428	\$1,498,428	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	731	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300731191	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Principal Tercera Etapa	FFI-102315-008-2016	México	Villa de Allende	Mesas de San Juan Buenavista	Rural	Subsidios	0092	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,999,723	\$1,999,723	\$1,999,723	\$1,999,723	\$1,999,723	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	487	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE PAGO / Registro: SISTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300731218	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Principal Del Clarín, Rumbo A Cinco Caminos	FFI-102316-0092016	México	Villa de Allende	Mesas del Clarín	Rural	Subsidios	0092	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,499,529	\$1,499,529	\$1,499,529	\$1,499,529	\$1,499,529	\$1,213,427	\$1,213,427	80.92	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300731222	Pavimentación De Camino Principal Rumbo A La Escuela	FFI-102317-010-2016	México	Villa de Allende	Macía (Ejido de Macía)	Rural	Subsidios	0092	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$999,960	\$999,960	\$999,960	\$999,960	\$999,960	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE PAGO / Registro: SISTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300731389	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico De La Casa Del Sr. Javier Rumbo Al Deposito De Agua	FFI-102318-011-2016	México	Villa de Allende	Potrero	Rural	Subsidios	0092	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,298,986	\$1,298,986	\$1,298,986	\$1,298,986	\$1,298,986	\$1,145,595	\$1,145,595	88.19	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300731413	Construcción De Borda Perimetral En El Centro Social 2 Etapa	FFI-102319-012-2016	México	Villa de Allende	Batán Chico	Rural	Subsidios	0092	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$699,363	\$699,363	\$699,363	\$699,363	\$699,363	\$495,132	\$495,132	70.80	\$0	Metros Cuadrados	166	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300731600	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Rumbo A Mesas Altas, Inicia De La Casa De La Sra. Leonor Gutierrez Rumbo A La Casa Del Sr. Melquiades Celestino	FFI-102322-015-2016	México	Villa de Allende	San Ildefonso	Rural	Subsidios	0092	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,998,546	\$1,998,546	\$1,998,546	\$1,998,546	\$1,998,546	\$1,598,358	\$1,598,358	79.98	\$0	Metros Cuadrados	1,178	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300731656	Pavimentación De Camino Rumbo A La Bascula	FFI-102324-017-2016	México	Villa de Allende	Vare Chiquichuca	Rural	Subsidios	0092	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,497,966	\$1,497,966	\$1,497,966	\$1,497,966	\$1,497,966	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,675	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTRA: Para el siguiente nivel.



Total: 37

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733252	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Casa De Olegario Martínez Rumbo A La Escuela Secundaria Simon Bolívar	FFI-102328-020-2016	México	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Urbano	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,996,376	\$2,996,376	\$2,996,376	\$2,996,376	\$2,996,376	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,332	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300733399	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Gradas Y Techumbre	FFI-102330-022-2016	México	Villa de Allende	Sabana de la Peña (La Peña)	Rural	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,998,500	\$2,998,500	\$2,998,500	\$2,998,500	\$2,998,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	416	0.00	75.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300733492	Construcción De Unidad Deportiva	FFI-102333-023-2016	México	Villa de Allende	Bosencheve	Rural	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,993,265	\$3,993,265	\$3,993,265	\$3,993,265	\$3,993,265	\$1,824,011	\$1,824,011	45.68	\$0	Metros Cuadrados	496	0.00	75.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300737087	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Del Camino Rumbo A La Casa De La Sra. Juana Primero Sánchez	FFI-102332-024-2016	México	Villa de Allende	Barrio Chiquichuca	Rural	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,988,193	\$2,988,193	\$2,988,193	\$2,988,193	\$2,988,193	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,322	0.00	95.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRAS EN REVISIÓN PARA TERMINO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300737277	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Rumbo A La Casa De La Sra. María Santos Requível González	FFI-102333-025-2016	México	Villa de Allende	Las Dalias (San Miguel)	Rural	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,999,918	\$1,999,918	\$1,999,918	\$1,999,918	\$1,999,918	\$1,809,733	\$1,809,733	90.49	\$0	Metros Cuadrados	363	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300737468	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Rumbo Al Pozo Profundo	FFI-102334-026-2016	México	Villa de Allende	Mesas de Zacango (Zacango)	Rural	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,993,705	\$2,993,705	\$2,993,705	\$2,993,705	\$2,993,705	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	727	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE OBRAS / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300737990	Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad Barrio Los Cedros Loma De Juárez	FFI-102336-028-2016	México	Villa de Allende	Loma de Juárez	Urbano	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,997,367	\$3,997,367	\$3,997,367	\$3,997,367	\$3,997,367	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,448	0.00	85.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.