

Total: 50

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--|---|------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX16160200672518 | Techumbre En La Escuela Primaria "Benito Juárez - Gertrudis Bocanegra" Ubicada En Calle Juárez No. 8., San Mateo Tecolcoapan-2725 | | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$825,000 | \$814,016 | \$814,016 | \$814,016 | \$798,968 | \$798,968 | \$798,968 | 98.15 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 98.00 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200672629 | Techumbre En La Escuela Primaria "Tierra Y Libertad" Ubicada En Valladolid S/N, Los Olivos-2724 | | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$780,000 | \$814,874 | \$814,874 | \$814,874 | \$807,977 | \$807,977 | \$807,977 | 99.15 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 99.00 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200672638 | Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle Bosques Tramo De La Calle San Francisco A La Calle Lázaro Cárdenas Prof. Cristóbal Higuera-2739 | | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$4,071,000 | \$4,023,415 | \$4,023,415 | \$4,023,415 | \$3,680,093 | \$3,680,093 | \$3,680,093 | 91.47 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 91.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200673130 | Techumbre En La Escuela Secundaria Técnica No. 150 Ubicada En Calle Argelia Y Holanda S/N. México 86-2737 | | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$825,000 | \$814,874 | \$814,874 | \$814,874 | \$807,977 | \$807,977 | \$807,977 | 99.15 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 99.00 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200673954 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Calle Lirios, Tramo De Calle Tulipán A Calle Gladiolas, Prados De Ixtacala Ii-2740 | | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$2,201,490 | \$2,177,273 | \$2,177,273 | \$2,177,273 | \$1,874,784 | \$1,874,784 | \$1,874,784 | 86.11 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 86.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200674478 | Construcción De Aula E Impermeabilización En El Jardín De Niños General Ignacio Zaragoza, Calle Felipe Ángeles S/N. Cinco De Mayo-2731 | | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$450,000 | \$218,879 | \$218,879 | \$218,879 | \$218,879 | \$218,879 | \$218,879 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200674519 | Repavimentación Con Concreto Hidráulico De 16 Cm. Espesor De Calle Vicente Guerrero Tramo De Av. Sagitario A Camino Real De Calacoaya, Lomas De Guadalupe-2744 | | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$1,740,835 | \$1,719,906 | \$1,719,906 | \$1,719,906 | \$1,533,887 | \$1,533,887 | \$1,533,887 | 89.18 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 89.00 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200674547 | Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Ruiz Cortines, Tramo De C. Adolfo López Mateos A Av. Sagitario, Lomas De Guadalupe Ampliación-2741 | | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$2,140,590 | \$2,114,806 | \$2,114,806 | \$2,114,806 | \$2,114,806 | \$2,114,806 | \$2,114,806 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 50

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|--|--|--|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX16160200675690 | Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle El Rosal Tramo De La Calle Bosques A Calle 5, Prof. Cristóbal Higuera-2743 | | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$2,542,251 | \$2,513,113 | \$2,513,113 | \$2,513,113 | \$1,991,331 | \$1,991,331 | \$1,991,331 | 79.24 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 79.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200675745 | Rehabilitación De Núcleo Sanitario, Muro De Contención Y Colocación De Lámparas En Esc. Prim. "Simón Ramirez Rodriguez" Con C.C.T. 15dpr2826m, San Juan Ixtacala Plano Sur-2732 | | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$1,080,000 | \$1,066,354 | \$1,066,354 | \$1,066,354 | \$808,233 | \$808,233 | \$808,233 | 75.79 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 76.00 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300733721 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle Pedro Vera Tramo De Calle San Francisco De Asis A C. San Francisco De Asis, La Ermita - 1591 | 1591 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | | \$837,036 | \$837,036 | \$837,036 | \$710,023 | \$710,023 | \$710,023 | 84.83 | \$0 | 8218 | | 0.00 | 85.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300735922 | Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Av. Océano Atlántico Colonia Lomas Lindas Tramo De Océano Pacifico A Carretera Atizapán - Nicolás Romero, Lomas Lindas - 1593 | 1593 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | | \$9,881,224 | \$9,881,224 | \$9,881,224 | \$8,830,806 | \$8,830,806 | \$8,830,806 | 89.37 | \$0 | 8218 | | 0.00 | 89.00 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300735923 | Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Av. De Las Torres Tramo De Blvd. Ignacio Zaragoza A Prolongación Villa Real, Villa De Las Torres - 1594 | 1594 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | | \$5,439,237 | \$5,439,237 | \$5,439,237 | \$4,845,731 | \$4,845,731 | \$4,845,731 | 89.09 | \$0 | 8218 | | 0.00 | 89.00 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300736512 | Techumbre En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Ubicada En Valladolid S/N, Los Olivos - 1587 | 1587 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | | \$770,097 | \$770,097 | \$770,097 | \$764,164 | \$764,164 | \$764,164 | 99.23 | \$0 | 8218 | | 0.00 | 99.00 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300742033 | Techumbre En La Escuela Prim. Gabriela Mistral Ubicada En Av. Central NO.8 Col. Exhacienda El Pedregal | 036 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | Educación | En Ejecución | 2016 | \$512,990 | \$812,989 | \$812,989 | \$812,989 | \$480,241 | \$480,241 | \$480,241 | 59.07 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,571 | 0.00 | 59.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300742056 | Techumbre En La Escuela Prim. Raul Noriega Ondovilla Ubicada en Avenida Estado De Mexico 14 | 036 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | Educación | En Ejecución | 2016 | \$493,730 | \$493,730 | \$493,730 | \$493,730 | \$478,660 | \$478,660 | \$478,660 | 96.95 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,473 | 0.00 | 96.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 50

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|--|--|----------------------|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|---|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| MEX16160300742068 | Techumbre En La Escuela Secundaria Tecnica 103 Simon Ramirez Rodriguez | 036 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | Educación | En Ejecución | 2016 | \$642,850 | \$641,643 | \$641,643 | \$641,643 | \$618,121 | \$618,121 | \$618,121 | 96.33 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,214 | 0.00 | 96.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300742076 | Techumbre En La Escuela Preescolar Xilomen | 036 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | Educación | En Ejecución | 2016 | \$316,480 | \$316,385 | \$316,385 | \$316,385 | \$315,017 | \$315,017 | \$315,017 | 99.57 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,582 | 0.00 | 99.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300742086 | Techumbre En La Escuela Prim. Francisco I Madero | 034 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | Educación | En Ejecución | 2016 | \$543,950 | \$543,446 | \$543,446 | \$543,446 | \$520,605 | \$520,605 | \$520,605 | 95.80 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,720 | 0.00 | 96.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300742093 | Techumbre En El Patio Principal Y Construccion De Cisterna En El Preescolar Anexo A La Normal | 033 | México | Atizapán de Zaragoza | Ciudad López Mateos | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | Educación | En Ejecución | 2016 | \$321,425 | \$320,926 | \$320,926 | \$320,926 | \$273,185 | \$273,185 | \$273,185 | 85.12 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,607 | 0.00 | 85.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300742105 | Techumbre En Escuela Primaria Amado Nervo | 032 | México | Atizapán de Zaragoza | Ciudad López Mateos | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | Educación | En Ejecución | 2016 | \$1,087,900 | \$1,085,983 | \$1,085,983 | \$1,085,983 | \$1,065,860 | \$1,065,860 | \$1,065,860 | 98.15 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,440 | 0.00 | 98.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300742168 | Construccion De Aula En Sec. Oficial 308 Martires De Chicago | 29 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | Educación | En Ejecución | 2016 | \$642,033 | \$642,032 | \$642,032 | \$642,032 | \$529,721 | \$529,721 | \$529,721 | 82.51 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,214 | 0.00 | 82.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300742175 | Construccion De Aula En La Secundaria Telesecundaria Tlatoani | 29 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | Educación | En Ejecución | 2016 | \$882,572 | \$882,572 | \$882,572 | \$882,572 | \$555,443 | \$555,443 | \$555,443 | 62.93 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,426 | 0.00 | 63.00 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300742197 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias En Al Calle Gladiolas | 28 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,412,971 | \$1,412,972 | \$1,412,972 | \$1,412,972 | \$929,771 | \$929,771 | \$929,771 | 65.80 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,072 | 0.00 | 65.00 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300742205 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Pedro Vera | 27 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$837,036 | \$837,036 | \$837,036 | \$837,036 | \$710,023 | \$710,023 | \$710,023 | 84.83 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,195 | 0.00 | 84.00 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 50

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|--|--------------------|---------|--------------------|---------------------|--------|-----------------|--|--|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|----------|------------------|------------------|-----------|--------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | |
| MEX16160200672288 | Construcción De Pavimento Hidráulico Las Animas | FORTALE CE-08-2016 | México | Chapa de Mota | Las Animas | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRA PUBLICAS Y D.U. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$400,000 | \$392,679 | \$392,679 | \$392,679 | \$392,679 | \$392,679 | \$392,679 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 214 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del ler. trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200672663 | Construcción De Pavimento Hidráulico El Puerto | FORTALE CE-07-2016 | México | Chapa de Mota | El Puerto | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$500,000 | \$491,698 | \$491,698 | \$491,698 | \$491,698 | \$491,698 | \$491,698 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del ler. trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200673248 | Construcción De Pavimento Hidráulico El Quinte | FORTALE CE-06-2016 | México | Chapa de Mota | El Quinte | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRA PUBLICAS Y DU | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$460,860 | \$452,090 | \$452,090 | \$452,090 | \$452,090 | \$452,090 | \$452,090 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 406 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del ler. trimestre. |
| MEX16160200673310 | Pavimento Hidraulico Camino Viejo A La Hacienda San Felipe Coamango | FORTALE CE-05-2016 | México | Chapa de Mota | San Felipe Coamango | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRA PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$1,870,000 | \$1,846,681 | \$1,846,681 | \$1,846,681 | \$1,846,681 | \$1,846,681 | \$1,846,681 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 800 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del ler. trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200673718 | Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Del Ejercito Del Trabajo Chapa De Mota | FORTALE CE-04-2016 | México | Chapa de Mota | Chapa de Mota | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRA PUBLICAS Y D.U. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$600,000 | \$588,954 | \$588,954 | \$588,954 | \$588,954 | \$588,954 | \$588,954 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del ler. trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200675076 | Continuacion De Pavimento Hidraulico En Calle De Los Pinos San Felipe Coamango | FORTALE CE-03-2016 | México | Chapa de Mota | San Felipe Coamango | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRA PUBLICAS Y D.U. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$600,000 | \$577,971 | \$577,971 | \$577,971 | \$577,971 | \$577,971 | \$577,971 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,638 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del ler. trimestre. |
| MEX16160400823261 | Construcción De Techumbre En Plaza Civica Esc. Primaria Federal Héroes De La Independencia Tm C.C.T. 15dpr243lb, Comunidad De San Gabriel, Chapa De Mota, Mex. | FORTALE CE-02-2016 | México | Chapa de Mota | San Gabriel | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRA PUBLICAS Y D.U. | Educación | En Ejecución | 2016 | \$600,000 | \$560,320 | \$560,320 | \$560,320 | \$560,320 | \$560,320 | \$560,320 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 257 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del ler. trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400823338 | Construcción De Techumbre En La Plaza Civica Esc. Primaria Federal Netzahualcóyotl Tm C.C.T. 15dpr999q, Comunidad De San Juan Tuxtepec, Chapa De Mota, Mex. | FORTALE CE-01-2016 | México | Chapa de Mota | San Juan Tuxtepec | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas y Chapa de Mota | Educación | En Ejecución | 2016 | \$600,000 | \$593,157 | \$593,157 | \$593,157 | \$593,157 | \$593,157 | \$593,157 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 800 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del ler. trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200674525 | Adoquinado De Andador Londres, Col. Centro Urbano-2961 | | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$445,008 | \$445,008 | \$445,008 | 98.89 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 50

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|---|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegración | | Unidad de Medida | Población |
| MEX16160200664070 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Av. Primavera | 103967 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,600,000 | \$2,600,000 | \$2,600,000 | \$2,527,906 | \$2,527,906 | \$2,527,906 | \$2,527,906 | 97.23 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física: 2387.00 m2 / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200666160 | Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Concreto Hidráulico En Calle Saturno, Minas Del Tecolote. | 103965 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$2,297,598 | \$2,297,598 | \$2,297,598 | \$2,297,598 | 99.90 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física: 3118.00 m2 / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200666164 | Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Concreto Hidráulico De Los Circuitos Pintores-Científicos-Cívico-Historiadores Y Músicos (Primera Etapa) | 103962 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$9,800,000 | \$9,800,000 | \$9,800,000 | \$9,327,818 | \$9,327,818 | \$9,327,818 | \$9,327,818 | 95.18 | \$0 | Metros Cuadrados | 40,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física: 6621 m2 / Registro: obra terminada |
| MEX16160200666444 | Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Concreto Hidráulico Del Circuito Ingenieros-Circuito Oradores (1era Etapa), Naucalpan De Juárez | 103963 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$9,150,000 | \$9,150,000 | \$9,150,000 | \$9,009,665 | \$9,009,665 | \$9,009,665 | \$9,009,665 | 98.47 | \$0 | Metros Cuadrados | 40,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física: 6462.50 m2 / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200666455 | Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Concreto Hidráulico En Circuito Centro Comercial, Naucalpan De Juárez | 103964 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$8,600,000 | \$8,600,000 | \$8,600,000 | \$8,600,000 | \$8,600,000 | \$8,600,000 | \$8,600,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 40,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: 6078.50 m2 / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200666473 | Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Concreto Hidráulico En Paseo De Echeagaray (1era Etapa), Naucalpan De Juárez | 103966 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$7,600,000 | \$7,600,000 | \$7,600,000 | \$7,523,315 | \$7,523,315 | \$7,523,315 | \$7,523,315 | 98.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 20,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física: 5316.50 m2 / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200672206 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Ferrocarril A Av. Chimalhuacán-2831 | 103961 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$8,130,000 | \$8,130,000 | \$8,130,000 | \$7,780,819 | \$6,058,837 | \$6,058,837 | \$6,058,837 | 74.52 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 45.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200672342 | Construcción De Ciclovia En Las Avenidas Víctor, Nuestra Señora De Lourdes Y 4ta. Avenida En El Tramo De Av. Nezahualcóyotl A Lázaro Cárdenas.- 2823 | 103953 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,620,012 | \$8,846,150 | \$8,846,150 | \$8,846,150 | 88.55 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 92.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 50

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX16160200672381 | Construcción De Ciclovía En La Avenida Lázaro Cárdenas Y Av. Tepozanes Comunicando A Calle Norsteas, Ciclito Lindo, Av. 8 Y Av. Jhon F. Kennedy.- 2828 | 103958 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$9,900,000 | \$9,900,000 | \$9,900,000 | \$9,484,901 | \$3,729,642 | \$3,729,642 | \$3,729,642 | 37.67 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200673283 | Remodelación De Parque Recreativo Lago Atitlán.-2824 | 103954 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$2,271,629 | \$2,034,312 | \$2,034,312 | \$2,034,312 | 88.45 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 92.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200673486 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepozanes A Av. De Los Reyes Y De Av. Ferrocarril A Av. Texcoco.-2825 | 103955 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$9,800,000 | \$9,800,000 | \$9,800,000 | \$9,455,866 | \$5,531,972 | \$5,531,972 | \$5,531,972 | 56.45 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200674594 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Chimalhuacán A Av. Texcoco.-2830 | 103960 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$9,800,000 | \$9,800,000 | \$9,800,000 | \$9,449,962 | \$6,527,176 | \$6,527,176 | \$6,527,176 | 66.60 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 37.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200675067 | Construcción De Ciclovía En Av. Nezahualcóyotl Y 4ta. Avenida Tramo De Calle 10 A Av. Nezahualcóyotl.-2829 | 103959 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$9,980,000 | \$9,980,000 | \$9,980,000 | \$9,769,656 | \$9,376,408 | \$9,376,408 | \$9,376,408 | 93.95 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200675465 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancún.-2822 | 103952 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$9,800,000 | \$9,800,000 | \$9,800,000 | \$9,648,436 | \$7,364,000 | \$7,364,000 | \$7,364,000 | 75.14 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 58.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200675482 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Ferrocarril Del Sur A Av. Río De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank González A Av. Periférico.- 2826 | 103956 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$9,800,000 | \$9,800,000 | \$9,800,000 | \$9,483,181 | \$6,305,156 | \$6,305,156 | \$6,305,156 | 64.34 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 48.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200675876 | Construcción De Pozo (Derechos Del Pozo 329)-2827 | 103957 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$9,500,000 | \$9,500,000 | \$9,500,000 | \$9,350,949 | \$2,805,285 | \$2,805,285 | \$2,805,285 | 29.53 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |