

Total: 189

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200898786	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Independencia, Tramo: De Calle Guerrero A Calle Cruz Verde - 5124967	5124967	México	Amecameca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,607,650	\$2,607,650	\$2,607,650	\$2,576,963	\$2,576,963	\$2,576,963	\$2,576,963	98.82	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300957401	Rehabilitación De la Etapa De Auditorio Delegacional De San Pedro Nexapa - 5140873 - 2675	2675	México	Amecameca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,245,432	\$2,245,432	\$2,245,432	\$2,220,616	\$2,220,616	\$2,220,616	\$2,220,616	98.89	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300959775	Construcción De Drenaje Sanitario De Calle 5 De Febrero, Tramo: De Av. 20 De Noviembre A Carretera A Ayapango - 5124301 - 2497	2497	México	Amecameca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,270,104	\$1,270,104	\$1,270,104	\$1,254,557	\$1,254,557	\$1,254,557	\$1,254,557	98.78	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300960897	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Madero, Tramo: De Av. Hidalgo A Calle Independencia. - 5124625 - 2501	2501	México	Amecameca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,876,814	\$1,876,814	\$1,876,814	\$1,855,981	\$1,855,981	\$1,855,981	\$1,855,981	98.89	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200884618	Techumbre En Preescolar Agustín Yañez Unicado En Calle Rosal Sn Col. Profesor Cristóbal Higuera	107578	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$716,000	\$716,001	\$716,001	\$716,001	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX17170200884621	Techumbre En La Escuela Primaria General Vicente Guerrero Avenida Lopez Mateos NO. 19 Col. Atizapan Centro	107581	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$813,606	\$813,606	\$813,606	\$813,606	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX17170200884632	Techumbre En Escuela Primaria Gral. Ignacio Zaragoza Ubicada En Adolfo Lopez Mateos NO.2 Fraccionamiento Las Acacias	107586	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$364,910	\$364,910	\$364,910	\$364,910	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX17170200884637	Techumbre En La Escuela Sec. Genela 0846 Jaime Sabinés Ubicada En Calle Vicente Guerrero Sn Col. Demetrio Vallejo Ampliación	107589	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$945,600	\$945,600	\$945,600	\$945,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX17170200884645	Techumbre En Primaria Profesor Carlos Hank Gonzalez Ubicada En Calle Fresnos Sn Col. Bosques De Ixtacala	107590	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,029	\$750,029	\$750,029	\$750,029	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX17170200884655	Techumbre En El Preescolar Luis Romo Ibarra Ubicado En Calle Campeche Sn Col. Los Olivos	107592	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$751,226	\$751,226	\$751,226	\$751,226	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:

PRELIMINAR

Total: 189

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200884659	Techumbre En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Ubicada En Avenida La Cañada Y Perdiz Col. La Cañada	107597	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$959,646	\$959,646	\$959,646	\$959,646	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX17170200884664	Techumbre En Preescolar Maria Montessori Ubicado En Calle Frontera Sn Col. El Potrero	107606	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,120,594	\$1,120,594	\$1,120,594	\$1,120,594	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX17170200884674	Techumbre En Preescolar Gaby Brimmer En Avenida Emiliano Zapata Sn Colonia Universidad Autonoma Metropolitana	107609	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$451,147	\$451,147	\$451,147	\$451,147	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX17170200884682	Techumbre En Preescolar Marianne Frostin Ubicado En Calle Mar Arabigo Sn Fraccionamiento Lomas Lindas	107612	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$699,544	\$699,544	\$699,544	\$699,544	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX17170200884692	Techumbre En Escuela Primaria Flor De María Reyes Vilda De Milina Ubicada Calle Cerezos Sn Col. Jardines De Atizapan	107613	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,407,307	\$1,407,307	\$1,407,307	\$1,407,307	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX17170200884701	Techumbre En Preescolar Alfonso Pruneda En Calle 28 De Mayo Sn Colonia Margarita Maza De Juárez	107614	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$547,157	\$547,157	\$547,157	\$547,157	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX17170200884706	Techumbre En La Escuela Secundaria Tecnica NO. 80 Rafael Ramirez Ubicado En Calle Noche Buena Sn En La Col. Lomas De San Miguel	107615	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,138,005	\$1,138,005	\$1,138,005	\$1,138,005	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX17170200884658	Techumbre En Preescolar "Alfonso Pruneda" Con C.C.T. 15djm05291, Ubicado En Calle 28 De Mayo S/N, Colonia Margarita Maza De Juárez, Atizapán De Zaragoza, Estado De México. - 5335425	5335425	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$553,243	\$547,157	\$547,157	\$547,157	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:

PRELIMINAR

Total: 189

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200896509	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Lázaro Cárdenas Tramo De Avenida Estado De México A Cadenamiento 0-519.12, Colonia Profesor Cristóbal Higuera, Atizapán De Zaragoza, Estado De México. - X000d_ - 5419320	5419320	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,451,071	\$7,369,109	\$7,369,109	\$7,369,109	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170200897309	Techumbre En Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas Del Rio" Con C.C.T. 15dpr0782s, Ubicada En Avenida La Cañada Y Pérdez S/N, Colonia La Cañada, Atizapán De Zaragoza, Estado De México. - 5335631	5335631	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$970,319	\$970,319	\$970,319	\$970,319	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX17170200898957	Techumbre En Preescolar "Marianne Frostig" Con C.C.T. 15ejn4333x, Ubicado En Calle Mar Arábigo S/N, Fraccionamiento Lomas Lindas, Atizapán De Zaragoza, Estado De México. - 5335185	5335185	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$707,325	\$9,610,056	\$9,610,056	\$9,610,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX17170200898958	Techumbre En Preescolar "Juana De Asbaje" Con C.C.T. 15ejn3281a, Ubicado En Calle Motezuma S/N, Colonia Cerro Grande, Atizapán De Zaragoza, Estado De México. - 5335125	5335125	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$506,790	\$501,215	\$501,215	\$501,215	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX17170200900601	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Francisco Barrera (Antes Hornos), Tramo De Calzada San Mateo A Cadenamiento 0-710.88, Colonias Profesor Cristóbal Higuera Y San Juan Bosco, Atizapán De Zaragoza, Estado De México. - 5417045	5417045	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,716,942	\$9,716,942	\$9,716,942	\$9,716,942	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 189

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200901408	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Tezcatlipoca Tramo De Carretera Lago De Guadalupe A Cerrada Tezcatlipoca (Cadenamiento 0+469.22) Y De Prolongación San Vicente Tramo De Tezcatlipoca A Cadenamiento 0+95.57 De Las Colonias Cerro Grande Y San Miguel Xochimanga, Atizapán De Zaragoza, Estado De México. - 5416005	5416005	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,541,807	\$7,458,847	\$7,458,847	\$7,458,847	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX17170200897245	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De La Esperanza - 5152476	5152476	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$691,693	\$683,387	\$683,387	\$683,387	\$683,387	\$341,693	\$341,693	50.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to trimestre 2017
MEX17170200897246	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Revolución" - 5152289	5152289	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$724,318	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$8,817	\$8,817	1.23	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to trimestre 2017.
MEX17170200898866	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Ignacio Allende" - 5152415	5152415	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$655,369	\$645,394	\$645,394	\$645,394	\$645,394	\$10,124	\$10,124	1.57	\$0	Metros Cuadrados		0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to trimestre 2017.
MEX17170200898867	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria " 2 De Marzo" - 5152229	5152229	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$724,318	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$9,237	\$9,237	1.29	\$0	Metros Cuadrados		0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to trimestre 2017.
MEX17170200898868	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" - 5151557	5151557	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$724,318	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$8,817	\$8,817	1.23	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to trimestre 2017.
MEX17170200901337	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" - 5151872	5151872	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$479,984	\$473,365	\$473,365	\$473,365	\$473,365	\$11,514	\$11,514	2.43	\$0	Metros Cuadrados		0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to trimestre 2017
MEX17170300957854	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 5151557 - 2802	2802	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$724,318	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$8,817	\$8,817	1.23	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to trimestre 2017, obra duplicada con el folio 5151557 se solicita su cancelación
MEX17170300957871	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De La Esperanza - 5152476 - 2809	2809	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$691,693	\$683,387	\$683,387	\$683,387	\$683,387	\$341,693	\$341,693	50.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to trimestre 2017, obra duplicada con el folio 5152476 se solicita su cancelación.
MEX17170300960668	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Revolución - 5152289 - 2806	2806	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Chapa de Mota	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$724,318	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$8,817	\$8,817	1.23	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to trimestre 2017, Esta obra esta duplicada con el folio 5152289 se solicita su cancelación.

PRELIMINAR

Total: 189

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300960989	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 5151872 - 2804	2804	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$479,984	\$473,365	\$473,365	\$473,365	\$473,365	\$11,514	\$11,514	2.43	\$0	Metros Cuadrados		0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to trimestre 2017. Esta obra esta duplicada con el folio 5151872 para que se realice su cancelación.
MEX17170300963704	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria 2 De Marzo - 5152229 - 2805	2805	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$724,318	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$80,994	\$80,994	11.31	\$0	Metros Cuadrados		0.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to trimestre 2017. Esta obra esta duplicada con la obra folio 5152229 para que se realice su cancelación.
MEX17170300963705	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio Allende - 5152415 - 2808	2808	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$655,369	\$645,394	\$645,394	\$645,394	\$645,394	\$10,124	\$10,124	1.57	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to trimestre 2017. Esta obra esta duplicada con el Folio 5151415, para que se realice su cancelación.
MEX17170200888451	Rehabilitación Del Camino Tlalnepantla-Villa Del Carbón (Tramo Cacahuacan-Villa Del Carbón) (Obra Nueva)	107472	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$7,105,628	\$7,105,628	\$7,105,628	\$7,105,628	\$7,105,628	\$7,105,628	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170200888457	Reconstrucción Del Camino Sultepeguito-Rincón De Cristo (Obra Nueva)	107476	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,764,751	\$9,764,751	\$9,764,751	\$9,764,751	\$9,764,751	\$9,764,751	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170200888498	Reconstrucción Del Camino Teneria-San Nicolás (Obra Nueva)	107496	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,658,927	\$9,658,927	\$7,798,187	\$7,798,187	\$7,666,015	\$7,666,015	79.37	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170200888503	Reconstrucción Del Camino A San Gaspar En Villa Guerrero (Obra Nueva)	107501	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,617,899	\$9,617,899	\$9,617,899	\$9,617,899	\$9,617,899	\$9,617,899	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar
MEX17170200888533	Rehabilitación En Tramos Aislados En El Camino T.C. Toluca-Cd. Altamirano (Valle De Bravo) (Obra Nueva)	107506	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,751,946	\$9,751,946	\$8,145,216	\$8,145,216	\$7,988,600	\$7,988,600	81.92	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar
MEX17170200888827	Construcción De La Calle Fontana Bella, Municipio De Valle De Bravo (Obra Nueva)	107466	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,406,500	\$7,516,878	\$7,516,878	\$7,516,878	\$7,516,878	\$7,516,878	\$7,516,878	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170200888832	Construcción De La Calle Vega Del Rio (Del Km. 0 000 Al Km. 0 5000) En Valle De Bravo (Obra Nueva)	107469	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,180,977	\$2,136,227	\$2,136,227	\$2,136,227	\$2,136,227	\$2,130,227	\$2,130,227	99.72	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170200888847	Construcción Con Pavimento Flexible De La Av. Vicente Guerrero (Obra Nueva)	107462	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,765,013	\$9,765,013	\$9,765,013	\$9,765,013	\$9,765,012	\$9,765,012	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar
MEX17170200888910	Construcción De Capa De Rodadura Con Empedrado Y Construcción De Paso Peatonal Del Camino A Los Alamos (Obra Nueva)	107493	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,610,978	\$9,610,978	\$9,610,978	\$9,610,978	\$8,442,303	\$8,442,303	87.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 189

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población
MEX17170300970308	Bacheo En Los Caminos De La Red Vial Primaria Libre De Peaje, En La Residencia Regional Texcoco	102259	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$4,944,327	\$4,944,327	\$4,944,327	\$4,944,327	\$4,944,327	\$4,944,327	\$4,944,327	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970330	Reconstrucción Del Camino San Juanico-Lim. México-Michoacán	107460	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,545,610	\$9,545,610	\$9,545,610	\$9,545,610	\$9,466,383	\$9,466,383	99.17	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970344	Rehabilitación Del Camino San Pedro Los Baños-La Concepción Los Baños (Tramo Km. 5 200 Al Km. 7 080)	107464	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,703,200	\$8,703,200	\$8,703,200	\$7,584,001	\$7,584,001	\$7,455,459	\$7,455,459	85.66	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970348	Repavimentación De La C. Rio Pánuco (Tramos, Rio Pco. Villa - Rio Grijalva, Rio Grijalva - Rio Papaloapaj - Rio Balsas) Col. El Salado, Magdalena Atlicpac, La Paz.	105788	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,740,055	\$1,740,055	\$1,740,055	\$1,520,792	\$1,520,792	\$1,520,792	\$1,520,792	87.40	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970353	Repavimentación Asfáltica De La Carretera Ximiojay - Magueyitos.	105790	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,449,837	\$2,449,837	\$2,449,837	\$2,449,837	\$2,449,837	\$2,449,837	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970356	Reconstrucción Del Camino San Felipe-Angangueo-Las Papas-Tlapujahua (Tramos 12 500-12 800, 14 000-15 000,17 000-17 500)	107474	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,120,800	\$6,071,090	\$6,071,090	\$6,071,090	\$6,071,090	\$6,071,090	\$6,071,090	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970360	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obra Complementaria En Calle La Rosa Hacia La Virgen, Barrio La Vneta Yeche, Jcotitlan, Mexico (Inicio 19.693161 - 99.694367 Final 19.695094 - 99.694064).	108868	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$502,310	\$499,996	\$499,996	\$499,996	\$499,996	\$499,996	\$499,996	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970362	Reconstrucción Del Camino (Toluca-Palmillas)- El Teozan (Tramo Km. 6 000 Al Km. 8 500)	107475	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$8,949,383	\$8,949,383	\$8,949,383	\$8,949,383	\$8,797,698	\$8,797,698	98.31	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970366	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obra Complementaria En Av. Principal Al Centro De La Comunidad San Gregorio (Tramo Cad. 0.00 - Cad. 368.50). Localidad San Gregorio Mecapexco 50550 Morelos, Mex	108870	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,097,733	\$1,097,725	\$1,097,725	\$1,097,725	\$1,097,725	\$1,091,123	\$1,091,123	99.40	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 189

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300970383	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Obra Complementaria En Av.Principal Ejido Llano Grande - Ejido De Mañi (Tramo Cad. 0.00 - Cad 2500.00) Localidad Mañi 50741 - Jiquipilco, Mexico	108869	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado del México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,072,727	\$2,040,210	\$2,040,210	\$2,040,210	\$2,040,210	\$1,704,869	\$1,704,869	83.56	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970388	Reconstrucción Del Camino Jilotepec-Maravillas (Tramos 23 500 Al 24 000 Y 25 000 Al 26 040)	107499	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Mexico	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,725,200	\$6,483,140	\$6,483,140	\$6,483,140	\$6,483,140	\$6,373,256	\$6,373,256	98.31	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970390	Rehabilitación Del Camino Valle De Bravo- Santo Tomás De Los Platanos-Zuluapan (Km. 25 400 Al Km. 21 400)	107492	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$8,113,833	\$8,113,833	\$6,748,347	\$6,748,347	68.92	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970392	Reconstrucción Del Camino (Tlalnepantla-San Gabriel)- Atlacomulco (Tramo Km. 20 000 Al Km. 21 800)	107498	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,912,000	\$6,645,567	\$6,645,567	\$6,645,567	\$6,645,567	\$6,532,930	\$6,532,930	98.31	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970395	Rehabilitación Del Camino Km. 15.0 (México-Puebla)- San Francisco Acuautla-Coatepec-San Vicente Chicoloapan	107484	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$7,995,526	\$7,995,526	\$7,193,404	\$7,193,404	73.47	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970404	Reconstrucción De La Calle Nacional	107488	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$3,807,389	\$3,807,389	38.50	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970405	Reconstrucción Del Camino (Puente Grande-Villa Del Carbón) Arcos Del Sitio	107478	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,640,660	\$9,640,660	\$9,640,660	\$9,640,660	\$9,477,259	\$9,477,259	98.31	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970415	Reconstrucción Y Rehabilitación De Calles Y Vialidades En Las Localidades De San Francisco Chimalpa Y Naucalpan De Juárez En El Municipio De Naucalpan De Juárez	107482	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$7,329,961	\$7,329,961	\$7,329,961	\$7,329,961	\$7,179,078	\$7,179,078	97.94	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970416	Rehabilitación Del Camino Temamatla-Tetelco, Primera Etapa	107503	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,701,977	\$9,701,977	\$8,260,279	\$8,260,279	84.37	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970421	Reconstrucción Del Camino (Villa Del Carbón- Atlacomulco)- Yondeje	107495	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,912,000	\$6,282,885	\$6,282,885	\$6,282,885	\$6,282,885	\$6,176,331	\$6,176,331	98.30	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 189

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	
MEX17170300970423	Rehabilitación Y Reconstrucción Del Camino (Toluca-Morelia)-Tabernillas	107458	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,302,307	\$9,302,307	\$9,302,307	\$9,302,307	\$9,144,641	\$9,144,641	98.31	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970430	Reconstrucción De La Avenida Morelos, En San José El Vidrio, Nicolás Romero	107502	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$97,911,000	\$9,758,757	\$9,758,757	\$9,758,757	\$9,758,757	\$9,028,434	\$9,028,434	92.52	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970431	Rehabilitación Del Camino Via Libre Toluca-Atzaculco	107470	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,175,621	\$9,175,621	\$9,175,621	\$9,175,621	\$8,905,642	\$8,905,642	97.06	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970433	Rehabilitación Del Camino Metepec-Sacango Em-993	107489	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$7,903,673	\$7,903,673	\$7,903,673	\$7,903,673	\$7,903,673	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar	
MEX17170300970436	Rehabilitación Del Camino La Puerta-Sultepec-San Miguel Totolmaloya (Tramo Km. 70 456 Al Km. 73 000)	107473	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,178,968	\$9,178,968	\$9,178,968	\$9,178,968	\$9,023,392	\$9,023,392	98.31	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970441	Rehabilitación Del Camino Toluca-Metepec-Tenango (Tramo Km. 3 640 Al Km. 4 662)	107494	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$8,838,365	\$8,838,365	\$8,838,365	\$8,838,365	\$8,838,365	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970443	Rehabilitación Del Camino Tenancingo-Zumpahuacán-San Gaspar- San Andrés Nicolás Bravo (Tramo Km. 3 000 Al Km. 5 540)	107497	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,336,947	\$9,336,947	\$9,164,477	\$9,164,477	93.60	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970448	Rehabilitación Carretera "Via Libre Toluca - Atlacomulco", Del Km. 0 000 Al 1 510 (Acceso Al Centro Universitario U.A.E.M. Unidad Atlacomulco).	108116	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,329,600	\$6,329,600	\$6,329,600	\$5,559,999	\$5,559,999	\$5,559,999	\$5,559,999	87.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970449	Reconstrucción De La Carretera (La Puerta-Sultepec)-Ent. Carretera Tejupilco-Amatepec	107490	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$6,842,399	\$6,842,399	\$6,126,487	\$6,126,487	61.95	\$0	Kilómetro	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970455	Reconstrucción Del Camino (A Yondeje) Santiago Maxda - Diximoxi - E.C. (Panamericana) (Tramo Km. 4 500 Al Km. 6 610).	108105	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,625,016	\$9,625,016	\$9,625,016	\$9,625,016	97.32	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970457	Reconstrucción Y Rehabilitación Del Camino A San Juan Atescapán	107485	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,036,494	\$4,036,494	\$4,036,494	\$4,023,399	\$4,023,399	\$3,806,925	\$3,806,925	94.31	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 189

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX17170300970460	Reconstrucción Del Camino: Km. 33.0 (Ixtilahuaca - Jilotepec) - Pathe	108110	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,498,776	\$7,498,776	\$7,498,776	\$7,498,776	\$7,498,776	\$7,498,776	94.78	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970463	Reconstrucción Del Camino Amatepec-La Goleta-Sultepec y Libramiento De Amatepec	107486	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,039,872	\$9,039,872	\$4,812,892	\$4,812,892	\$4,812,892	48.66	\$0	Kilómetro	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970464	Construcción Y Reconstrucción De Vialidades En El Municipio De Naucalpan (Zona 2).	108113	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,539,182	\$9,539,182	\$9,539,182	\$9,539,182	\$3,519,350	\$3,519,350	\$3,519,350	36.89	\$0	Kilómetro	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970468	Reconstrucción Del Camino (Toluca-Cd. Altamirano)-Cerro Del Campo-San Pedro Limón-Lim. Méx/Gro (Km. 17 000 Al 19 000)	107491	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,603,279	\$9,603,279	\$9,603,279	97.10	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970469	Reconstrucción Del Camino (La Puerta - Sultepec) - Las Juntas - Ixtapan.	108117	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,573,704	\$9,573,704	\$4,801,041	\$4,801,041	\$4,801,041	49.03	\$0	Kilómetro	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970471	Rehabilitación De La Carretera Toluca - Valle De Bravo.	108111	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$7,494,624	\$7,494,624	\$7,367,596	\$7,367,596	\$7,367,596	74.50	\$0	Kilómetro	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970473	Reconstrucción Con Pavimento Flexible De La Calle México (Acceso A Santiago Tolman), Municipio De Orumba.	108119	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,549,400	\$4,549,400	\$4,549,400	\$4,496,308	\$4,496,308	\$3,050,019	\$3,050,019	\$3,050,019	67.04	\$0	Kilómetro	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970475	Construcción De La Calle Fontana Baja, En El Municipio De Valle De Bravo.	108114	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,659,495	\$3,585,131	\$3,585,131	\$3,572,580	\$3,572,580	\$3,572,580	\$3,572,580	\$3,572,580	99.65	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970479	Construcción De Pavimento Hidráulico Para La Calle Xicoténcatl, San Juan Tezontla, Texcoco.	108120	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,175,975	\$1,175,975	\$1,175,975	\$1,175,975	\$1,175,975	\$1,175,975	\$1,175,975	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970480	Construcción Del Camino Km. 60 (Toluca - Valle De Bravo) - Santa Maria Pipiolttepec - La Candelaria - Rincón De Estradas (Del Km. 4 050 Al Km. 4 800) En El Municipio De Valle De Bravo.	108115	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,007,035	\$1,966,504	\$1,966,504	\$1,966,504	\$1,966,504	\$1,802,264	\$1,802,264	\$1,802,264	91.65	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970485	Construcción De Pavimento Hidráulico De La C. Encino, Villa Santiago Cuautlalpan, Texcoco.	108121	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,299,580	\$1,229,580	\$1,229,580	\$1,229,580	\$1,229,580	\$931,453	\$931,453	\$931,453	75.75	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

PRELIMINAR

Total: 189

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300970487	Rehabilitación Del Camino Ozumba - Ecatzingo - Tlacotempa - Texcala (Camino A San Juan)	108112	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,855,766	\$9,855,766	99.65	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970490	Construcción Pavimento Asfáltico Para Boulevard Tecomanilán, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco.	108122	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,850,000	\$5,850,000	\$5,850,000	\$5,362,675	\$5,362,675	\$2,459,353	\$2,459,353	42.04	\$0	Kilómetro	0	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970494	Construcción De Pavimento Asfáltico Para La Calle Benito Juárez, Santa María Nativitas.	108123	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,647,500	\$1,611,254	\$1,611,254	\$1,611,254	\$1,611,254	\$1,611,254	\$1,611,254	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970495	Construcción Con Pavimento De Calles Pirules, San Isidro Y Av. Arboledas En Chimalhuacán.	108106	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$7,612,237	\$7,612,237	\$7,612,237	\$7,612,237	\$4,027,292	\$4,027,292	52.91	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970497	Construcción De Pavimento Hidráulico Para Varias Calles De Santa María Tecuanilco	108124	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,160,018	\$1,160,018	\$1,160,018	\$1,160,018	\$1,160,018	\$1,160,018	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970499	Reconstrucción De Camino (México - Zacatepec) - San Jerónimo Amanalco.	108109	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,052,901	\$9,052,901	\$8,880,460	\$8,880,460	90.70	\$0	Kilómetro	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970502	Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Para La Comunidad De Fray Servando Teresa De Mier Col. Leyes De Reforma.	108126	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$753,848	\$753,848	\$753,848	\$753,848	\$753,848	\$740,131	\$740,131	98.18	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970508	Construcción Del Camino Preparatoria No. 44 A La Cañada Con Pavimento Asfáltico.	108108	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,475,748	\$7,475,748	\$7,349,041	\$7,349,041	97.99	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970509	Construcción De Pavimento Hidráulico Para Varias Calles De La Colonia Salitreria.	108131	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,273,962	\$1,273,962	\$1,273,962	\$1,273,962	\$1,273,962	\$1,273,962	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970513	Rehabilitación Del Boulevard Santa Cruz En El Municipio De Naucalpan.	108104	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$8,923,742	\$8,923,742	\$7,782,311	\$7,782,311	\$6,783,049	\$6,783,049	76.01	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051900	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obra Complementaria En Camino Jocuquingo A Guadalupe Victoria, Municipio Jocuquingo.	108872	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,892,242	\$4,892,242	\$3,444,972	\$3,444,972	68.90	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 189

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401051901	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas En Calle Duraznos (19.647194 - 99.062133 - 19.649745 - 99.059002).	108859	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,739,971	\$2,739,971	\$2,739,971	\$1,851,484	\$1,851,484	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051930	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas En Calle Ruiz Cortines (19.604682 - 98.983336 - 19.605859 - 98.982340).	108860	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,146,208	\$1,146,208	\$1,146,208	\$828,255	\$828,255	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051939	Pavimentación Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De Calle Chapala (19.704717 - 99.076150 - 19.703640 - 99.077332).	108861	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,218,303	\$1,218,303	\$1,218,303	\$997,847	\$997,847	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	7.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051946	Guarniciones Y Banquetas En Calles Michoacan, Sonora Y Cda. Sinaloa (19.562061 - 99.022411 - 19.564453 - 99.021328).	108862	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,325,033	\$1,325,033	\$1,325,033	\$1,071,565	\$1,071,565	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051960	Guarniciones Y Banquetas En Calle A Y B (19.606175 - 99.007208 - 19.607546 - 99.005795).	108863	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$778,443	\$778,443	\$778,443	\$703,442	\$703,442	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051989	Construcción De Guarniciones Y Banquetas (19.594943 - 99.066753 - 19.553416 - 99.063939).	108864	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,101,720	\$2,101,720	\$2,101,720	\$1,277,105	\$1,277,105	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052004	Construcción De Pavimento Hidraulico Y Obras Complementarias En Camino San Pedro Al Chilar Tenayac (19.051486 - 100.171061), Municipio, Temascaltepec, Estado De Mexico.	108873	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,834,385	\$1,834,385	\$1,803,323	\$1,803,323	90.17	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052077	Construcción De Pavimento Hidraulico Y Obras Complementarias En Camino La Rinconada De La Labor De Zaragoza (18.876858 - 100.095608), Municipio Tejupicco, Estado De Mexico.	108876	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$761,508	\$761,508	\$748,568	\$748,568	74.86	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 189

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401052086	Construcción De Pavimento Hidraulico Y Obra Complementaria En Camino Al Potrero A Localidad San Mateo Zda. Sección 51260, Amanalco, Mexico, 19.281014 - 100.01235 Final 19.284603 - 100.008031).	108878	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,863,567	\$2,863,567	\$2,863,567	\$2,863,567	\$2,863,567	\$2,815,290	\$2,815,290	98.31	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052093	Construcción De Pavimento Hidraulico Y Obras Complementarias En Camino San Diego Cuernia A San Andres Ocotepec (18.953686 - 100.065414). Municipio Tejupilco.	108875	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$744,239	\$744,239	\$731,826	\$731,826	73.18	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052111	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Para La Col. Nueva Santa Rosa, Granjas Arenal.	108879	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,945,487	\$1,945,487	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052133	Rehabilitación De Calles Libertad Y America Del Norte En Atlautla	109674	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,639,547	\$6,639,547	\$6,639,547	\$6,479,998	\$6,479,998	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052162	Construcción De Pavimento Hidráulico Para Cerradas De Av. 20 De Noviembre En Tulantongo, Texcoco	108130	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,345,493	\$1,345,493	\$1,319,744	\$1,319,744	97.76	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300953961	Construcción De La Plaza Estado De México, Considerando Áreas Verdes, Recreativas Y Deportivas En El Municipio De Cocotitlán (Obra Nueva) Cocotitlán, Cocotitlán	107431	México	Cocotitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$5,245,799	\$5,245,799	\$5,245,799	\$5,245,799	\$5,245,799	\$5,245,799	100.00	\$0	Otros	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar.
MEX17170200897392	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Barrio La Loma En San Agustín De Las Palmas - 5022242 Fortalece	5022242	México	Donato Guerra	San Agustín de las Palmas (San Agustín)	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,470,563	\$2,470,563	\$2,470,563	\$2,470,563	\$2,470,563	\$2,470,563	\$2,470,563	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
MEX17170200899031	Rehabilitación Del Empedrado De La Calle Nicolas Bravo - 5023321 Fortalece	5023321	México	Donato Guerra	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,650,000	\$1,627,544	\$1,627,544	\$1,627,544	\$1,627,544	\$1,627,544	\$1,627,544	\$1,627,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
MEX17170200901505	Construcción De Plaza Multifuncional En San Antonio De La Laguna - 5025631 Fortalece	5025631	México	Donato Guerra	San Antonio de la Laguna	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,459,324	\$3,459,324	\$3,459,324	\$2,421,527	\$2,421,527	\$2,421,527	\$2,421,527	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:

PRELIMINAR

Total: 189

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX17170200902270	Rehabilitación Del Empedrado De La Calle 5 De Mayo - 5023485 Fortalece	5023485	México	Donato Guerra	Villa Donato Guerra	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,466,070	\$2,466,070	\$2,466,070	\$2,466,070	\$2,466,070	\$2,466,070	\$2,466,070	\$2,466,070	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
MEX17170200904809	Rehabilitación De Unidad Deportiva Fortalece	108142	México	Donato Guerra	San Lucas Texcaltitlán	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Donato Guerra	Deporte	En Ejecución	2017	\$6,422,000	\$6,422,000	\$6,422,000	\$6,422,000	\$6,422,000	\$6,422,000	\$6,422,000	\$6,422,000	\$6,422,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,199	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
MEX17170200904810	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Manzanas Hacia El Panteón	105856 MDGDOFPO RFIN012017	México	Donato Guerra	San Agustín de las Palmas (San Agustín)	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Donato Guerra	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,489,309	\$5,489,309	\$5,489,309	\$5,489,309	\$5,489,309	\$5,489,309	\$5,489,309	\$5,489,309	\$5,489,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,630	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
MEX17170200904812	Construcción De Unidad Deportiva Ira. Etapa	108716 MDGDOFPO RFIN122017	México	Donato Guerra	San Antonio de la Laguna	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Donato Guerra	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,345,209	\$3,345,209	\$3,345,209	\$3,345,209	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	980	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro:
MEX17170200904813	Construcción De Dos Aulas Y Módulo De Sanitarios En El Telebachillerato Comunitario Num. 92 Cct-15etrk0092y	107605	México	Donato Guerra	San Miguel Xooltepec	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Donato Guerra	Educación	En Ejecución	2017	\$1,335,150	\$1,331,298	\$1,331,298	\$1,331,298	\$1,331,298	\$1,331,298	\$1,331,298	\$1,331,298	\$1,331,298	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,417	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300965755	Pavimentación Del Camino La Escalera Hacia La Mesa Grande Forfin	MDGDOFPO RFIN022017	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$390,129	\$390,129	\$390,129	\$390,129	\$390,129	\$390,129	\$390,129	\$390,129	\$390,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
MEX17170300966673	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Iglesia Al Cerrito (Etapa 1)	MDGDOFPO RFIN032017	México	Donato Guerra	Mesas Altas de Xoconusco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$998,564	\$998,564	\$998,564	\$998,564	\$998,564	\$998,564	\$998,564	\$998,564	\$998,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
MEX17170300966752	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Iglesia Al Cerrito (Primera Etapa)	MDGDOFPO RFIN042017	México	Donato Guerra	Mesas Altas de Xoconusco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,091,572	\$1,091,572	\$1,091,572	\$1,091,572	\$1,091,572	\$1,091,572	\$1,091,572	\$1,091,572	\$1,091,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
MEX17170300966801	Empedrado Y Drenaje De La C. Morelos De La Cabecera Municipal De Donato Guerra	MDGDOFPO RFIN052017	México	Donato Guerra	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,595,335	\$1,595,335	\$1,595,335	\$1,595,335	\$1,595,335	\$1,595,335	\$1,595,335	\$1,595,335	\$1,595,335	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
MEX17170300966834	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Cam. De La Mesa Hacia El Pedregal	MDGDOFPO RFIN062017	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,675,225	\$1,675,225	\$1,675,225	\$1,675,225	\$1,675,225	\$1,675,225	\$1,675,225	\$1,675,225	\$1,675,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
MEX17170300967951	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Km. 5 Al Dep.	MDGDOFPO RFIN072017	México	Donato Guerra	Cabecera de Indígenas Segundo Cuartel	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,994,314	\$1,994,314	\$1,994,314	\$1,994,314	\$1,994,314	\$1,994,314	\$1,994,314	\$1,994,314	\$1,994,314	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
MEX17170300967966	Pav. Con Concreto Hidráulico Del Camino Hacia El Monte	MDGDOFPO RFIN082017	México	Donato Guerra	San Martín Obispo (San Martín San Pedro)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,875,685	\$4,875,685	\$4,875,685	\$4,875,685	\$4,875,685	\$4,875,685	\$4,875,685	\$4,875,685	\$4,875,685	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
MEX17170300968089	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Morillas Al Cerrito (Etapa 1)	MDGDOFPO RFIN092017	México	Donato Guerra	Barrio de Arriba de San Juan Xoconusco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,942,798	\$4,942,798	\$4,942,798	\$4,942,798	\$4,942,798	\$4,942,798	\$4,942,798	\$4,942,798	\$4,942,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:

PRELIMINAR

Total: 189

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300968097	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Mesa Grande A La Manzana 3	MDGDOPFO RFIN1020 17	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,894,173	\$5,894,173	\$5,894,173	\$5,894,173	\$5,894,173	\$5,894,173	\$5,894,173	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:	
MEX17170300968105	Construcción De Barda Y Sanitarios En La Casa Social	MDGDOPFO RFIN1120 17	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,547,999	\$1,547,999	\$1,547,999	\$1,547,999	\$1,238,399	\$1,238,399	\$1,238,399	80.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:	
MEX17170401044146	Continuación Del Andador Con Concreto Hidráulico Del Centro Rumbo A Polvillos	MDGDOPFO RFIN1320 17	México	Donato Guerra	San Miguel Xooltepec	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$998,872	\$998,872	\$998,872	\$998,872	\$499,436	\$499,436	\$499,436	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,417	0.00	50.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:	
MEX17170401044148	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico De La Capilla Hacia El Cerrito	MDGDOPFO RFIN1520 17	México	Donato Guerra	Mesas Altas de Xoconusco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,997,636	\$1,997,636	\$1,997,636	\$1,997,636	\$998,818	\$998,818	\$998,818	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,216	0.00	50.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:	
MEX17170401047472	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico De La Ranchería Hacia El Canal.	MDGDOP/ ORFIN/ IR/16/20 17	México	Donato Guerra	Ranchería de San Martín Obispo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,999,851	\$1,999,851	\$1,999,851	\$1,999,851	\$1,999,851	\$999,926	\$999,926	\$999,926	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,234	0.00	50.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401047473	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico De Las Bodegas Hacia El Campo De Fútbol.	MDGDOPFO RFIN1720 17	México	Donato Guerra	San Antonio Hidalgo (Ranchería de San Antonio)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,998,754	\$1,998,754	\$1,998,754	\$1,998,754	\$1,998,754	\$999,380	\$999,380	\$999,380	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401047474	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico De Mesita De Chihuahua Hacia La Cuadrilla (La Cuadrilla).	MDGDOPFO RFIN1820 17	México	Donato Guerra	San Juan Xoconusco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,998,863	\$1,998,863	\$1,998,863	\$1,998,863	\$1,998,863	\$999,432	\$999,432	\$999,432	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170401047475	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico En El Paraje El Ejido.	MDGDOPFO RFIN1920 17	México	Donato Guerra	Santiago Huittlapaltepec	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,999,531	\$1,999,531	\$1,999,531	\$1,999,531	\$1,999,531	\$999,765	\$999,765	\$999,765	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170401047476	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico En El Salitre.	MDGDOPFO RFIN2020 17	México	Donato Guerra	San Francisco Mihualtepec	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,999,131	\$1,999,131	\$1,999,131	\$1,999,131	\$1,999,131	\$999,566	\$999,566	\$999,566	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170200898211	Modernización Y Pavimentación De Calles En La Colonia Rústica Xalostoc, En El Municipio De Ecatepec De Morelos (Calle 7 Y Calle 8) - 5426679	5426679	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,795,183	\$679,183	\$0	\$679,183	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300956893	Modernización Y Pavimentación De Calles En La Colonia Rústica Xalostoc, En El Municipio De Ecatepec De Morelos (Calle 7 Y Calle 8) - 5426679 - 4156	4156	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,795,183	\$6,795,183	\$0	\$6,795,183	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 189

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población
MEX17170300958205	Pavimentación De Calles En La Colonia Rústica Xalostoc, En El Municipio De Ecatepec De Morelos (Calle 4 Y Calle 6) - 5426552 - 4155	4155	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,966,880	\$8,966,880	\$0	\$8,966,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17160300735928	Construcción De Pavimentación Del Camino De Llano De La Unión A Llano De San Juan - 1608	1608	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,944,704	\$4,944,704	\$4,944,704	99.99	\$0	8218	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050704	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Gral. Guadalupe Victoria"	FORTALEC E A-056-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$897,395	\$893,527	\$893,527	\$893,527	99.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050714	Repavimentación De La Calle Ezequiel Capistrán Entre Ignacio Comonfort Y Calle 5 De Mayo	FORTALEC E A-062-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,060,000	\$6,060,000	\$6,060,000	\$6,046,766	\$6,020,702	\$6,020,702	\$6,020,702	99.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050811	Repavimentación De La Calle Municipio De Tezoyuca Entre Calle Municipio De Toluca Y Calle Municipio De Tenancingo.	FORTALEC E C-039-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$464,865	\$462,861	\$462,861	\$462,861	99.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050816	Repavimentación De La Calle Polotitlán Entre Calle Municipio De Tlalnepantla Y Calle Municipio De Atizapán.	FORTALEC E C-040-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$174,199	\$173,449	\$173,449	\$173,449	99.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050824	Construcción De Salón De Usos Múltiples Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria Oficial No. 417 "Sor Juana Inés De La Cruz"	FORTALEC E C-057-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,495,895	\$748,768	\$748,768	\$748,768	29.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050832	Repavimentación De La Calle Robles Entre Frenos Y Josefa Ortiz De Domínguez	FORTALEC E C-058-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$608,999	\$606,374	\$606,374	\$606,374	99.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050842	Pavimentación Y Repavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Miguel Hidalgo Desde Avenida Estado De México Al Cadenamiento 0 250	FORTALEC E E-042-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,450,000	\$7,450,000	\$7,450,000	\$7,403,751	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050853	Repavimentación Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Adolfo López Mateos Entre Paseo Santa Isabel Y Avenida Tecnológico.	FORTALEC E E-043-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,675,000	\$1,675,000	\$1,675,000	\$1,674,589	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 189

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401050857	Pavimentación Y Construcción De Guarniciones De La Calle Mariano Abasolo Entre Calle Independencia Y Cadenamiento 0 087	FORTALEC E E-047-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$329,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170200896587	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento Con Concreto Asfáltico De La Calle Palán, Fraccionamiento Lomas Verdes Ira. Sección - 5566664	5566664	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,147,200	\$4,101,581	\$4,101,581	\$4,094,413	\$4,094,413	\$4,094,413	\$4,094,413	99.83	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%, CAME MENCIONA QUE EL REMANENTE DEL RECARGO ES DE \$7,169.00, QUE SERÁ REINTEGRADO EN LOS PRIMEROS 15 DÍAS NATURALES DEL MES DE ENERO 2018, COMO LO MANEJA LA NOMINATIVIDAD DEL FONDO Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.
MEX17170200896588	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento Con Concreto Hidráulico Del Paseo De La Primavera Ira. Etapa, Fraccionamiento Hda. De Echegaray - 5566022	5566022	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,991,500	\$9,881,594	\$9,881,594	\$9,877,732	\$9,877,732	\$9,877,732	\$9,877,732	99.96	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%, CAME MENCIONA QUE EL REMANENTE DEL RECARGO ES DE \$1,811.00, QUE SERÁ REINTEGRADO EN LOS PRIMEROS 15 DÍAS NATURALES DEL FONDO Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.
MEX17170200896589	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento Con Concreto Hidráulico De La Calle Filomeno Mata, Colonia San Rafael Chamapa Ira. Sección - 5616862	5616862	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,422,000	\$3,384,358	\$3,384,358	\$3,377,637	\$2,907,882	\$2,907,882	\$2,907,882	85.92	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%, CAME MENCIONA QUE EL REMANENTE DEL RECARGO ES DE \$474.476 QUE SERÁ REINTEGRADO EN LOS PRIMEROS 15 DÍAS NATURALES DEL MES DE ENERO 2018, COMO LO MANEJA LA NOMINATIVIDAD DEL FONDO Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.
MEX17170200898216	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento Con Concreto Asfáltico De La Calle Caballero De La Triste Figura, Colonia La Mancha Ii - 5618948	5618948	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,197,100	\$1,183,932	\$1,183,932	\$1,182,767	\$1,182,767	\$1,182,767	\$1,182,767	99.90	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%, CAME MENCIONA QUE EL REMANENTE DEL RECARGO ES DE \$1,145.32 QUE SERÁ REINTEGRADO EN LOS PRIMEROS 15 DÍAS NATURALES DEL MES DE ENERO 2018, COMO LO MANEJA LA NOMINATIVIDAD DEL FONDO Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.
MEX17170200898217	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Villa, Colonia San Rafael Chamapa Iii (Los Cuartos) - 5617571	5617571	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,029,000	\$2,995,681	\$2,995,681	\$2,992,957	\$2,992,957	\$2,992,957	\$2,992,957	99.91	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%, CAME MENCIONA QUE EL REMANENTE DEL RECARGO ES DE \$3,714.38 QUE SERÁ REINTEGRADO EN LOS PRIMEROS 15 DÍAS NATURALES DEL MES DE ENERO 2018, COMO LO MANEJA LA NOMINATIVIDAD DEL FONDO Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.
MEX17170200899040	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento Con Concreto Hidráulico De La Calle Vallarta, Colonia Valle Dorado - 5613490	5613490	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,075,600	\$4,030,768	\$4,030,768	\$4,020,506	\$4,020,506	\$4,020,506	\$4,020,506	99.75	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%, CAME MENCIONA QUE EL REMANENTE DEL RECARGO ES DE \$10,241.49 QUE SERÁ REINTEGRADO EN LOS PRIMEROS 15 DÍAS NATURALES DEL MES DE ENERO 2018, COMO LO MANEJA LA NOMINATIVIDAD DEL FONDO Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.

PRELIMINAR

Total: 189

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población
MEX17170200899844	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento Con Concreto Asfáltico De La Calle Lázaro Cárdenas, Colonia Izcalli Chamapa - 5567625	5567625	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,785,600	\$5,721,958	\$5,721,958	\$5,721,705	\$5,721,705	\$5,721,705	\$5,721,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, CAME MENCIONAR QUE EL MANEJO DEL RECURSO ES DE \$23.10 QUE SERA REESTIMADO EN LOS PRIMEROS 15 DIAS NATURALES DEL MES DE FEBRERO 2018, COMO LO MARCA LA NOMINATIVIDAD DEL FONDO Y SE REPORTARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018
MEX17170200902274	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento Con Concreto Asfáltico De La Calle Emiliano Zapata (Ira. Etapa), Colonia Izcalli Chamapa - 5567712	5567712	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,352,000	\$4,304,128	\$4,304,128	\$4,301,029	\$4,301,029	\$4,301,029	\$4,282,029	99.93	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBR TERMINADA / Física: OBR TERMINADA / Registro: OBR TERMINADA AL 100%, CAME MENCIONAR QUE EL MANEJO DEL RECURSO ES DE \$1,599.24 QUE SERA REESTIMADO EN LOS PRIMEROS 15 DIAS NATURALES DEL MES DE FEBRERO 2018, COMO LO MARCA LA NOMINATIVIDAD DEL FONDO Y SE REPORTARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018
MEX17170200899691	Programa De Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl - 4917256	107452	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,156,058	\$2,655,761	\$2,655,761	\$2,655,761	82.99	\$0	Metros Cuadrados		0.00	68.89	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017
MEX17170200897400	Repavimentación De La Calle Lago Trasimeno Entre Av. Chimalhuacan Y Calle Laguna De Terninos	108189	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,230,000	\$6,197,952	\$3,098,976	\$3,098,976	\$3,098,976	49.19	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200897401	Repavimentación De La Calles Bravo Entre Av. Nezahualcóyotl Y Calle Villa Guerrero Entre Calle Bravo Y Calle Coatepec; Y La Calle Ixtapan Entre Calle Flamíngos Y Calle Coatepec	108191	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,230,700	\$6,227,967	\$3,113,984	\$3,113,984	\$3,113,984	49.43	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200897402	Construcción De Subcolectores En La Colonia Loma Bonita - 4846634	107451	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,268,075	\$2,258,299	\$2,258,299	\$2,258,299	98.19	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200899043	Remodelación De Parque Recreativo Lago Atitlan II; Calle Lago Atitlan Entre Laguna Tamiahua Y Laguna Del Carmen, Colonia Agua Azul - 4846488	107453	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,925,000	\$3,906,373	\$3,906,373	\$3,906,373	97.66	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200900696	Repavimentación De Las Calles Oriente 20; San Sebastian; Calle 15 Y Calle 18 - 4810748	108187	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,896,840	\$6,108,575	\$6,108,575	\$6,108,575	67.87	\$0	Metros Cuadrados		0.00	29.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 189

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170200901513	Repavimentación De La Avenida Oaxaca Entre Av. Periférico Y Calle 17; La Calle 13 Entre Calle Guadalupe Victoria Y Avenida Oaxaca; Y La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Simón Bolívar Y Calle Puebla.	108190	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,200,000	\$7,200,000	\$7,120,800	\$7,117,716	\$3,558,858	\$3,558,858	\$3,558,858	\$3,558,858	49.43	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.	
MEX17170401051347	Rehabilitación De Calle 10 Entre Av. Chimalhuacán Y Calle Malinalco, Colonia Maravillas.	109842	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,924,680	\$1,962,340	\$1,962,340	\$1,962,340	\$1,962,340	49.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.	
MEX17170401051382	Pavimentación De Calles De Calle Veracruz A Av. Central Y De Av. Fco. De Los Reyes A Av. Francisco Villa Primera Etapa.	109648	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,640,000	\$8,544,960	\$8,544,960	\$8,518,702	\$4,259,351	\$4,259,351	\$4,259,351	\$4,259,351	49.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.	
MEX17170200897404	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria "Ilustres Democratas", En Localidad Palos Altos; Clave: C.C.T. 15dpr0198z - 5477681	5477681	México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$400,000	\$392,155	\$392,155	\$392,155	\$392,155	\$392,155	\$392,155	\$392,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO LA OBRA / Física: / Registro:	
MEX17170200897405	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", En El Pueblo De San Juan Daxchi; Clave: C.C.T. 15dpr0200x - 5452704	5452704	México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,088,171	\$1,088,171	\$1,088,171	\$1,088,171	\$1,088,171	\$1,088,171	\$1,087,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO LA OBRA / Física: ARCOTECHO / Registro:	
MEX17170200899847	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Del Pueblo De San Agustín Buenavista - 5482858	5482858	México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$785,045	\$785,045	\$785,045	\$785,045	\$785,045	\$785,045	\$716,587	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170200899848	Construcción De Arcotecho En Telesecundaria En Zaragoza Clave: C.C.T. 15etv0740r - 5452584	5452584	México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,080,059	\$1,080,059	\$1,080,059	\$1,080,059	\$1,080,059	\$1,080,059	\$1,073,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO / Física: ARCOTECHO / Registro:	
MEX17170200900701	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Las Calles Del Pueblo Divisadero Fresno Y San Juan Del Cuervo - 5507430	5507430	México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO LA OBRA / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 189

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200902279	Construcción De Un Aula En Jardín De Niños "Francisco Gablondo Soler", En Col. El Centro; Clave: C.C.T. 15ejn3369e - 5475054	5475054	México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,000	\$489,361	\$489,361	\$489,361	\$489,361	\$489,361	\$54,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO LA OBRA / Fisica: AULA / Registro:
MEX17170200902280	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria "Manuel María Lombardi", En Col. El Capulín Clave: C.C.T. 15epr4843p - 5452644	5452644	México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,085,544	\$1,085,544	\$1,085,544	\$1,085,544	\$1,085,544	\$1,085,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO LA OBRA / Fisica: ARCOTECHEO / Registro:
MEX17170200902281	Construcción De Plaza Cívica Y Cultural En El Pueblo San Agustín Buenavista - 5452524	5452524	México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,973,013	\$1,973,013	\$1,973,013	\$1,973,013	\$1,973,013	\$1,973,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO LA OBRA / Fisica: PLAZA CIVICA / Registro:
MEX17170300960451	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico, De La Calle Corregidora. Tenango Del Aire - 5316231 - 3666	3666	México	Tenango del Aire	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$645,461	\$638,361	\$638,361	\$638,361	\$638,361	\$638,361	\$638,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200898849	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Carrt. Federal Lado Oriente Hacia El Centro De Salud, En La Cabecera Municipal - 4984101	4984101	México	Tepetlixpa	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$415,540	\$410,974	\$410,974	\$410,974	\$410,974	\$410,974	\$410,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REGISTRO DE AVANCE DE OBRA
MEX17170200899677	Construcción De Techumbre Y Explanada En Escuela Secundaria Técnica No. 14 Emiliano Zapata, En La Cabecera Municipal - 4984161	4984161	México	Tepetlixpa	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,053,393	\$2,029,499	\$2,029,499	\$2,029,499	\$2,029,499	\$2,029,499	\$2,029,499	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REGISTRO DE AVANCE DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200899678	Construcción De Techumbre Y Explanada En Escuela Primaria Cuauhtemoc, En La Cabecera Municipal - 4984221	4984221	México	Tepetlixpa	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,053,393	\$2,029,578	\$2,029,578	\$2,029,578	\$2,029,578	\$2,029,578	\$2,029,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	77.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REGISTRO DE AVANCE DE OBRA
MEX17170200901315	Construcción De Techumbre Y Explanada En Escuela Secundaria No. 238 Juana De Arbañe, En La Cabecera Municipal - 4984461	4984461	México	Tepetlixpa	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$897,249	\$887,094	\$887,094	\$887,094	\$887,094	\$887,094	\$887,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REGISTRO DE AVANCE DE OBRA
MEX17170200902872	Construcción De Auditorio Comunal - 4984341	4984341	México	Tepetlixpa	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,050,626	\$1,037,666	\$1,037,666	\$1,037,666	\$1,037,666	\$1,037,666	\$1,037,666	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REGISTRO DE AVANCE DE OBRA

PRELIMINAR

Total: 189

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX17170200902873	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Técnica No. 14 Emiliano Zapata - 4984281	4984281	México	Tepetlixpa	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$250,000	\$247,250	\$247,250	\$247,250	\$247,250	\$247,250	\$247,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCE DE OBRA
MEX17170300961272	Construcción De Dos Aulas Y Nucleo De Baños En Escuela Superior, En La Cabecera Municipal - 4984041 - 1473	1473	México	Tepetlixpa	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,929,490	\$1,908,843	\$1,908,843	\$1,908,843	\$1,908,843	\$1,908,843	\$1,908,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCE DE OBRA
MEX17170200901519	Construcción De Techumbre En Centro De Desarrollo Infantil Eva Samano De Lopez Mateos - 5536342	5536342	México	Tepetzotlán	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$313,105	\$309,660	\$309,660	\$309,660	\$309,660	\$309,660	\$309,660	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200902285	Construcción De Techumbre En Esc. Primaria Morelos, Clave Escolar: 15dpr0831k - 5536282	5536282	México	Tepetzotlán	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,095,383	\$1,083,333	\$1,083,333	\$1,083,333	\$1,083,333	\$1,083,333	\$1,083,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200897411	Rehabilitación De Calle Con Concreto Y Obras Complementarias En La Calle La Concepcion, En La Colonia Villas De Tonanitla, Estado De México - 5547487	5547487	México	Tonanitla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,952,085	\$3,952,085	\$3,952,085	\$3,937,541	\$3,937,541	\$3,937,541	99.63	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada al 100% / Física: obra ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674556	Sustitución De Luminarias A Tipo Led En Avenidas Principales Zona Sur-2948	2232626	México	Tultepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,376,960	\$4,328,814	\$4,328,814	\$4,328,814	\$4,328,814	\$4,328,814	\$4,328,814	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300735882	Programa De Rehabilitación De Vialidades En El Municipio - 1647	1647	México	Tultepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200896599	Construcción De Nuevas Instalaciones De La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García - 4704123	4704123	México	Tultepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401041603	Repavimentación De La Calle Nezahualcoyotl, Tramo De Calle Nicolas Bravo A Av. 16 De Septiembre, Y Repavimentación De La Calle Benito Juárez Tramo De Av. 16 De Septiembre A Venustiano Carranza, Barrio Santa Isabel - 4703672	1	México	Tultepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,373,600						0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE HA INICIADO, Y SE SOLICITO A LA DIRECCIÓN DE GENERAL DE INVERSIÓN LA APLICACIÓN DE CALENDARIO HASTA EL MES DE ABRIL DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR