


Total: 40

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200888910	Construcción De Capa De Rodadura Con Empedrado Y Construcción De Paso Peatonal Del Camino A Los Alamos (Obra Nueva)	107493	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,791,100	\$9,610,978	\$9,610,978	\$9,610,978	\$9,610,978	\$9,610,978	\$9,610,978	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970344	Rehabilitación Del Camino San Pedro Los Baños-La Concepción Los Baños (Tramo Km. 5 200 Al Km. 7 080)	107464	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$8,703,200	\$8,302,893	\$8,302,893	\$8,302,893	\$8,302,893	\$8,302,893	\$8,302,893	\$8,302,893	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970348	Repavimentación De La C. Río Pánuco (Tramos, Río Fco. Villa - Río Grijalva, Río Grijalva - Río Papaloapaj - Río Balsas) Col. El Salado, Magdalena Atlcicpac, La Paz.	105788	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,740,055	\$1,740,055	\$1,740,055	\$1,520,792	\$1,520,792	\$1,520,792	\$1,520,792	87.40	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida, se envía a validar - Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970383	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Obra Complementaria En Av.Principal Ejido Llano Grande - Ejido De Mañi (Tramo Cad. 0.00 - Cad 2500.00) Localidad Mañi 50741 - Jiquipilco, Mexico	108869	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado del México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,072,727	\$2,005,839	\$2,005,839	\$2,005,839	\$2,005,839	\$2,005,839	\$2,005,839	\$2,005,839	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970395	Rehabilitación Del Camino Km. 15.0 (México-Puebla)-San Francisco Acuauiitla-Coatepec-San Vicente Chicoloapan	107484	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,791,100	\$7,995,526	\$7,995,526	\$7,995,526	\$7,995,526	\$7,193,404	\$7,193,404	\$7,193,404	89.97	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970430	Reconstrucción De La Avenida Morelos, En San José El Vidrio, Nicolás Romero	107502	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$97,911,000	\$9,589,972	\$9,589,972	\$9,589,972	\$9,589,972	\$9,589,972	\$9,589,972	\$9,589,972	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970449	Reconstrucción De La Carretera (La Puerta-Sultepec) - Ent. Carretera Tejuipilco-Amatepec	107490	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,890,000	\$6,126,487	\$6,126,487	\$6,126,487	\$6,126,487	\$6,126,487	\$6,126,487	\$6,126,487	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970457	Reconstrucción Y Rehabilitación Del Camino A San Juan Atezcapan	107485	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,036,494	\$4,023,399	\$4,023,399	\$4,023,399	\$4,023,399	\$4,023,399	\$3,806,925	\$3,806,925	94.62	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970463	Reconstrucción Del Camino Amatepec-La Goleta-Sultepec Y Libramiento De Amatepec	107486	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,890,000	\$8,330,294	\$8,330,294	\$8,330,294	\$8,330,294	\$8,330,294	\$8,330,294	\$8,330,294	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970464	Construcción Y Reconstrucción De Vialidades En El Municipio De Naucalpan (Zona 2).	108113	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,791,100	\$5,249,190	\$5,249,190	\$5,249,190	\$5,249,190	\$5,227,239	\$5,227,239	\$5,227,239	99.58	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970469	Reconstrucción Del Camino (La Puerta - Sultepec) - Las Juntas - Ixtapan.	108117	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,791,100	\$9,402,707	\$9,402,707	\$9,402,707	\$9,402,707	\$9,402,707	\$9,402,707	\$9,402,707	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 40

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300970471	Rehabilitación De La Carretera Toluca - Valle De Bravo.	108111	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,890,000	\$7,367,596	\$7,367,596	\$7,367,596	\$7,367,596	\$7,367,596	\$7,367,596	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970473	Reconstrucción Con Pavimento Flexible De La Calle México (Acceso A Santiago Totman), Municipio De Otumba.	108119	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,549,400	\$4,201,106	\$4,201,106	\$4,201,106	\$4,201,106	\$4,201,106	\$4,201,106	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970490	Construcción Pavimento Asfáltico Para Boulevard Tecomatlán, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco.	108122	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,850,000	\$4,808,317	\$4,808,317	\$4,808,317	\$4,808,317	\$4,808,317	\$4,808,317	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970499	Reconstrucción De Camino (México - Zacatepec) - San Jerónimo Amanalco.	108109	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,791,100	\$8,880,460	\$8,880,460	\$8,880,460	\$8,880,460	\$8,880,460	\$8,880,460	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051900	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obra Complementaria En Camino Joquicingo A Guadalupe Victoria, Municipio Joquicingo.	108872	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$4,809,596	\$4,809,596	\$4,809,596	\$4,809,596	\$4,809,596	\$4,809,596	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051901	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas En Calle Duraznos (19.647194 - 99.062133 - 19.649745 - 99.059002).	108859	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,739,971	\$1,820,154	\$1,820,154	\$1,820,154	\$1,820,154	\$1,820,154	\$1,820,154	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051930	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas En Calle Ruiz Cortínez (19.604682 - 98.983336 - 19.605859 - 98.982340).	108860	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,146,208	\$814,234	\$814,234	\$814,234	\$814,234	\$814,234	\$814,234	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051939	Pavimentación Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De Calle Chapala (19.704717 - 99.076150 - 19.703640 - 99.077332).	108861	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,218,303	\$785,332	\$785,332	\$785,332	\$785,332	\$785,332	\$785,332	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051946	Guarniciones Y Banquetas En Calles Michoacán, Sonora Y Cda. Sinaloa (19.563061 - 99.022411 - 19.564453 - 99.021328).	108862	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,325,033	\$892,470	\$892,470	\$892,470	\$892,470	\$892,470	\$892,470	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051960	Guarniciones Y Banquetas En Calle A Y B (19.606175 - 99.007208 - 19.607546 - 99.005795).	108863	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$778,443	\$460,775	\$460,775	\$460,775	\$460,775	\$460,775	\$460,775	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051989	Construcción De Guarniciones Y Banquetas (19.594943 - 99.066753 - 19.553416 - 99.063939).	108864	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,101,720	\$842,326	\$842,326	\$842,326	\$842,326	\$842,326	\$842,326	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 40

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401052004	Construcción De Pavimento Hidraulico Y Obras Complementarias En Camino San Pedro Al Chilar Tenayac (19.051486 - 100.171061), Municipio, Temascaltepec, Estado De Mexico.	108873	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$1,803,323	\$1,803,323	\$1,803,323	\$1,803,323	\$1,803,323	\$1,803,323	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401052111	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Para La Col. Nueva Santa Rosa, Granjas Arenal.	108879	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,950,000	\$1,936,341	\$1,936,341	\$1,936,341	\$1,936,341	\$1,936,341	\$1,936,341	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401052133	Rehabilitación De Calles Libertad Y America Del Norte En Atlautla	109674	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$6,639,547	\$6,479,998	\$6,479,998	\$6,479,998	\$6,479,998	\$6,479,998	\$6,479,998	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201138642	Pavimentación Hidráulica Colonia Benito Juárez, Tecámac (19.6794666-98.9853071)	108865	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$207,710	\$207,710	\$207,710	\$207,710	\$207,710	\$207,710	\$207,710	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201138643	Pavimentación Hidráulica, Av. Texcoco, Santa Cruz Del Monte Teoloyucan (19.770981- 99.223754, 19.770325-99.220686).	108866	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,699,684	\$1,699,684	\$1,699,684	\$1,699,684	\$1,699,684	\$1,699,684	\$1,699,684	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201138644	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Cienequillas 50900, Barrio La Unión, Almoloya De Juárez, México (Inicio 19.413464-99.850844, Final 19.414145-99.849094)	108877	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$839,020	\$839,020	\$839,020	\$839,020	\$839,020	\$839,020	\$839,020	\$839,020	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201138645	Construcción De Guarniciones Y Banquetas, En Los Municipios De Tezoyuca, San Salvador Atenco, Acolman Y Axapusco.	109913	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,889,512	\$1,889,512	\$1,889,512	\$1,889,512	\$1,889,512	\$1,889,512	\$1,889,512	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201138646	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Para Varias Calles De San Salvador Atenco Y Tezoyuca.	109914	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,155,353	\$2,155,353	\$2,155,353	\$2,155,353	\$2,155,353	\$2,038,794	\$2,038,794	94.59	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201138647	Adecuación Geométricas De Entronques En El Camino Km. 4.9 (Toluca - Morelia)-Almoloya De Juárez.	110013	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$8,921,609	\$8,921,609	\$8,921,609	\$8,921,609	91.12	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201138648	Rehabilitación Y Reconstrucción Del T.C. (Toluca- Morelia) - Almoloya De Juárez Em-046 - Almoloya De Juárez.	110014	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$8,174,253	\$8,174,253	\$8,174,253	\$8,174,253	\$8,174,253	\$8,174,253	\$8,174,253	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

PRELIMINAR

Total: 40

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX18180201138649	Bacheo En Caminos Y Vialidades De Los Municipios De Atlacomulco, Temascalcingo, Jilotepec, Ixtlahuaca, Acambay, El Oro, San Felipe Del Progreso, Chapa De Mota, Jocotitlán, San José Del Rincón, Timilpan	110017	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,748,553	\$9,748,553	\$9,583,323	\$9,583,323	97.88	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201138650	Bacheo En Caminos Y Vialidades En Los Municipios De Atlautla, Juchitepec, Atenco, Ozumba, Tepetitlan, Papalotla, Ecatzingo, Amecameca, Ayapanango, Tenango Del Aire, Temamatla, Texcoco, Teoyuca, Cocotitlán Y Chalco	110020	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,754,636	\$9,754,636	\$7,587,392	\$7,587,392	77.49	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201138651	Bacheo De Calles Y Vialidades En El Municipio De Naucalpan, Zona 1.	110021	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$8,604,300	\$8,604,300	\$8,604,300	\$8,424,995	\$8,424,995	\$7,909,522	\$7,909,522	91.93	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201138652	Bacheo En Caminos Y Vialidades En Los Municipios De Ixtapan De La Sal, Almoloya De Aquisirás, Sultepec, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Villa Guerrero, Zacualpan Y Texcatitlán.	110022	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,587,412	\$9,587,412	\$9,587,412	\$9,587,412	\$9,587,412	\$9,587,412	\$9,587,412	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201138653	Bacheo En Vialidades De Los Municipios De Acolman, Axapusco, Hueyoxotla, Nopaltepec, Otumba, Temascalapa, Zumpango, Teotihuacán Y San Martín De Las Pirámides	110026	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,752,369	\$9,752,369	\$9,587,074	\$9,587,074	97.92	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201138654	Rehabilitación Del Camino El Fresno - Temascaltepec Tramo Del Km 0.00 Al 4.00	109912	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,681,907	\$9,681,907	\$9,681,907	\$9,681,907	\$9,681,907	\$9,681,907	\$9,681,907	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200896599	Construcción De Nuevas Instalaciones De La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García - 4704123	4704123	México	Tultepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$6,000,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401041603	Repavimentación De La Calle Nezahualcoyotl, Tramo De Calle Nicolás Bravo A Av. 16 De Septiembre. Y Repavimentación De La Calle Benito Juárez Tramo De Av. 16 De Septiembre A Venustiano Carranza, Barrio Santa Isabel - 4703672	1	México	Tultepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,400,000	\$2,373,600	\$2,373,600	\$2,373,600	\$1,543,898	\$1,543,898	\$1,543,898	\$1,543,898	65.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR