DETALLE PROYECT		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE		ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS		FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX1818020113864	7 Proyecto de inversión		(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9791100.0, modificado:9791100.0)}		23-Provisiones Salariales y Económicas	Estatal y	Adecuación Geométricas De Entronques En El Camino Km. 4.9 (Toluca - Morelia)- Almoloya De Juárez.	15 M	México		Gobiemo de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades		Junta de Caminos del Estado de México	110013	N	0	08-01-2018		9,791,100.00	8,921,608.70	8,921,608.70	8,921,608.70		meta1: E (unidad_medid E a:Kilómetro, avance:7.6}}		lidado ances
2018	4	MEX180301386620	Proyecto de inversión	3,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0)}		23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		15 M	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	I	N	450	30-07-2018	27-10-2018	3,400,000.00	3,326,772.57	3,326,772.57	3,238,119.88		meta1: E unidad_medid E a:Kilómetro, avance:0.54}}		ances
2018	4	MEX180401496946	Proyecto de inversión	800,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:300000.0}		23-Provisiones Salariales y Económicas	el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DALIAS ENTRE CIRCUITO CUAUHTÉMOC Y CIRCUITO CUAUHTÉMOC, FRACCIONAMIENTO I (OBRA NUEVA), METEPEC, IZCALLI CUAUHTÉMOC I CUAUHTÉMOC I	15 M	México	54	Metepec	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		AYUNTAMIENTO DE METEPEC	FFFI-046- 2018	N	3600	03-07-2018	17-08-2018	800,000.00	778,312.05	778,312.05	778,312.04	:	(meta1: E unidad_medid E S:Metros Cuadrados, avance:2313.4 3}}	ecución Re	ilidado / gistrado ances
2018	4	MEX180401496981	Proyecto de inversión	2,850,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_rec:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado:2850000.0, modificado:2850000.0)}		23-Provisiones Salariales y Económicas	el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUAYMAS ENTRE AV. SOLIDARIDAD LAS TORRES Y CALLE MANUEL DOBLADO, PUEBLO DE SAN JERÓNIMO CHICAHUALCO Y FRACC. CASA BLANCA (OBRA NUEVA), METEPEC, CASA BLANCA	15 M	México	54	Metepec	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		AYUNTAMIENTO DE METEPEC	FFFI-049-   2018	N	18852	03-07-2018	31-08-2018	2,850,000.00	2,790,621.36	2,790,621.36	2,790,621.35		meta1: E unidad_medid E S:Metros Cudrados, avance:6509.7 3}}	ecución Re	lidado / gistrado ances
2018	4	MEX1717040104160	3 Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado:2373600.0}}		23-Provisiones Salariales y Económicas	el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Repavimentacion De La Calle Nezahualcoyotl, Tramo De Calle Nicolas Bravo A Av. 16 De Septiembre, Y Repavimentacion De La Calle Benico Juarez Tramo De Av. 16 De Septiembre A Venustiano Carranza, Barrio Santa Isabel - 4703672	15 M	México	108	Tultepec	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos		INSTITUCION_EJE CUTORA	1	N	0	01-01-2017	31-12-2017	2,373,600.00	2,373,600.00	2,373,600.00	2,373,600.00		meta1: E funidad_medid E a:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		lidado ances
2018	4	MEX1818020113865	Proyecto de inversión	9,791,100.00	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9791100.0, modificado:9791100.0}		23-Provisiones Salariales y Económicas	el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Bacheo En Caminos Y Vialidades En Los Municipios De Atlautla, Juchtepec, At enco, Ozumba, Tepetiix pa, Papalotla, Ecatzingo , Amecameca, Ayapang o, Tenango Del Aire, Temamatla, Texco co, Tezoyuca, Cocotitlá n Y Chalco	15 M	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades		Junta de Caminos del Estado de México	110020	N	0	08-01-2018		9,791,100.00	9,754,636.03	9,754,636.03	9,589,250.82		meta1: E unidad_medid E s:Kilómetro, avance:7.9}}		lidado ances
2018	4	MEX180401496908	Proyecto de inversión	600,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado:600000.0)}			el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLAVELES ENTRE CIRCUITO CUAUNTÉMOC Y CIRCUITO CUAUNTÉMOC, FRACCIONAMIENTO IZCALLI CUAUNTÉMOC I (OBRA NUEVA), METEPEC, IZCALLI CUAUNTÉMOC I	15 M	México	54	Metepec	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		AYUNTAMIENTO DE METEPEC	1	N	3600	03-07-2018	01-08-2018	600,000.00	598,543.82	598,543.82	598,543.82	:	meta1: E unidad_medid E S:Metros Cuadrados, avance:1840.4 L}}	ecución Re	ilidado / gistrado ances
2018	4	MEX1717030097034	B Proyecto de inversión	1,740,054.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740054.6, modificado:1740054.6}}		23-Provisiones Salariales y Económicas	el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		15 M	México		Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades		Junta de caminos del Estado de México	105788	N	0	11-07-2017		1,740,054.60	1,520,792.06	1,520,792.06	1,520,792.06		meta1: E (unidad_medid E a:Kilómetro, avance:0.35}}		llidado ances

DETA PROYE			CTO DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE E		AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CIC	.O TRIMEST	TRE FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS		FECHA ERMINO	RECAUDADO (	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
20:	8 4	MEX1804014968	94 Proyecto de inversión		(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado:500000.0)}		23-Provisiones Salariales y Económicas	el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMAPOLAS ENTRE CIRCUITO CUAUHTÉMOC Y CIRCUITO CUAUHTÉMOC, FRACCIONAMIENTO IZCALLI CUAUHTÉMOC I (OBRA NUEVA), METEPEC, IZCALLI CUAUHTÉMOC I	15	México	54	Metepec	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		AYUNTAMIENTO DE METEPEC	FFFI-043- 2018	N :	33600	03-07-2018 0:	1-08-2018	500,000.00	498,443.28	498,443.28	498,443.27		{meta1: {unidad_media a:Metros Cuadrados, avance:1490.0 }	l Ejecución	Validado / Registrado avances
20:	.8 4	MEX181802011:	8649 Proyecto de inversión	9,791,100.00	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, prog_pres:132, tipo_recurso:EEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9791100.0, modificado:9791100.0)}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Bacheo En Caminos Y Vialidades De Los Municipios De Atlacomulco, Temascalcingo, Jilotepec, Ixtiahuaca, Acambay, El Oro, San Felipe Del Progreso, Chapa De Mota, Jocottidin, San José Del Rincón, Timilpan	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades		Junta de Caminos del Estado de México	110017	N I	0	08-01-2018		9,583,323.20	9,583,323.20	9,583,323.20	9,583,323.20	.,,	{meta1: {unidad_medii a:Kilómetro, avance:8.0}}		Validado avances
20:	8 4	MEX1818020113	8651 Proyecto de inversión	8,604,300.00	O {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8604300.0, modificado:8604300.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades		Junta de Caminos del Estado de México	110021	N	D	08-01-2018		8,604,300.00	8,424,995.00	8,424,995.00	8,149,027.05	8,149,027.05	{meta1: {unidad_media a:Kilómetro, avance:1.7}}	En '	Validado avances
20:	8 4	MEX180301386	73 Proyecto de inversión	: 820,000.00	\[ \ff1:\f(\) (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIBIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0} \]	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas		Pavimentación 5 de Noviembre Col. La Bomba.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones		Junta de Caminos del Estado de México	1	N :	290	30-07-2018 2	7-10-2018	820,000.00	801,209.32	801,209.32	756,957.02	756,957.02	{meta1: {unidad_media a:Kilómetro, avance:0.17}}		Validado avances
20:	8 4	MEX1803013868	54 Proyecto de inversión	999,981.01	I (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999981.01, modificado:999981.01}}		23-Provisiones Salariales y Económicas	de la	Construcción de pavimento hidráulico para calles de San Pablito Chiconcuac.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones		Junta de Caminos del Estado de México	ı	N ·	4125	26-06-2018 20	4-08-2018	999,918.01	999,918.01	999,918.01	995,670.96	995,670.96	{meta1: {unidad_media a:Kilómetro, avance:0.7}}		Validado avances
20:	8 4	MEX180401496	72 Proyecto de inversión	833,333.33	\$ \ff1:\f(\)ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833333.33, modificado:833333.33}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	ARCOTECHO PARA LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS (OBRA NUEVA) METEPEC, CABECERA MUNICIPAL	15	México	54	Metepec	Otros proyectos de Inversión	Educación		AYUNTAMIENTO DE METEPEC	FFFI-040- 1 2018	N !	508	20-08-2018 2	9-10-2018	833,333.33	832,778.78	832,778.78	832,778.78		{meta1: {unidad_media a:Metros Cuadrados, avance:247.5}}	l Ejecución	Validado / Registrado avances
20:	8 4	MEX1804014968	58 Proyecto de inversión	: 833,333.33	8 (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833333.33, modificado:833333.33}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas		ARCOTECHO PARA PRIMARIA MANUEL HINOJOSA GILES (OBRA NUEVA) METEPEC, CABECERA MUNICIPAL	15	México	54	Metepec	Otros proyectos de Inversión	Educación		AYUNTAMIENTO DE METEPEC	FFFI-041- 2018	N .	429	20-08-2018 2	9-10-2018	833,333.33	833,308.47	833,308.47	833,308.47	833,308.47	{meta1: {unidad_media a:Metros Cuadrados, avance:247.5}	l Ejecución	Validado / Registrado avances
20:	8 4	MEX1804014969	55 Proyecto de inversión	. 600,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0)}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GARDENIAS ENTRE CIRCUITO CUAUNTÉMOC Y CIRCUITO CUAUNTÉMOC, FRACCIONAMIENTO IZCALLI CUAUNTÉMOC I (OBRA NUEVA), METEPEC, IZCALLI CUAUNTÉMOC I		México	54	Metepec	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		AYUNTAMIENTO DE METEPEC	FFFI-047- 2018	N :	3600	03-07-2018 0:	1-08-2018	600,000.00	599,276.17	599,276.17	599,276.17	599,276.17	{meta1: {unidad_media a:Metros Cuadrados, avance:1729.0 }	l Ejecución	Validado / Registrado avances
20:	8 4	MEX181802011:	8646 Proyecto de inversión	. 2,155,352.50	\[ \ff1:\f(\) (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155352.5, modificado:2155352.5}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	el Fortalecimiento de la		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México.	109914	N I	0	26-12-2017		2,038,793.71	2,038,793.71	2,038,793.71	2,038,793.71	2,038,793.71	{meta1: {unidad_media a:Kilómetro, avance:0.81}}		Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE DETALLE ROYECTO PROYECTO	DETALLE DETAL PROYECTO PROYECT		AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO F	AVANCE FINANCIERO	AVANCES ESTATUS	S FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA		DBLACION NEFICIADA BENEFICIARIOS	FECHA FECHA		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS ESTATU:	IS FLUJO
2018	4	MEX180401496962	Proyecto de inversión		o (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}		23-Provisiones Salariales y Económicas	el Fortalecimiento de la		15	México	54		Otros proyectos de Inversión	Urbanización		AYUNTAMIENTO DE METEPEC	FFFI-048- N 2018	3600	03-07-2018 01-08-2	018 850,000.00	820,098.12	820,098.12	820,098.12	a: Ci	inidad_medid Ejecución :Metros uadrados, vance:2349.3	Validado / n Registrado avances
2018	4	MEX1717030097039	5 Proyecto de inversión	9,791,100.00	0 (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9791100.0, modificado:77995525.89}}		23-Provisiones Salariales y Económicas	el Fortalecimiento de la	Rehabilitación Del Camino Km. 15.0 (México-Puebla)- San Francisco Acuautla- Coatepec-San Vicente Chicoloapan	15	México	-	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades		Junta de Caminos del Estado de México	107484 N	0	24-07-2017	7,995,525.89	7,995,525.89	7,995,525.89	7,193,404.16	{ւ a:	neta1: En unidad_medid Ejecuciór Kilómetro, vance:2.26}}	Validado n avances
2018	4	MEX1717030097045	7 Proyecto de inversión	4,036,494.0	4 (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidat', prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4036494.04, modificado:4023398.75}}		23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		15	México		Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades		Junta de Caminos del Estado de México	107485 N	0	24-07-2017	3,806,924.98	3,806,924.98	3,806,924.98	3,806,924.98	- {ι a:	neta1: En indad_medid Ejecución Kilómetro, rance:1.6}}	Validado n avances
2018	4	MEX180401496993	Proyecto de inversión	1,400,000.00	0 (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}		23-Provisiones Salariales y Económicas	el Fortalecimiento de la	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CAMINO EL ARENAL Y FINAL DE LA CALLE, PUEBLO DE SAN BARTOLOMÉ TLALTELUICO (OBRA NUEVA), METEPEC, SAN BARTOLOMÉ TLALTELUICO	15	México	54	Metepec	Otros proyectos de Inversión	Urbanización			FFFI-050- N 2018	7028	03-07-2018 31-08-2	1,400,000.00	1,399,948.96	1,399,948.96	1,399,948.95	{u a: Ci	inidad_medid Ejecución :Metros uadrados, vance:1426.8	Validado / n Registrado avances
2018	4	MEX1717030097046	4 Proyecto de inversión	9,791,100.0	0 (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9791100.0, modificado:5249190.44}}		23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción Y Reconstrucción De Vialidades En El Municipio De Naucalpan (Zona 2).	15	México		Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	108113 N	0	04-08-2017	5,249,190.44	5,249,190.44	5,249,190.44	5,227,238.67	{ւ a։	neta1: En unidad_medid Ejecución Kilómetro, vance:2.19}}	Validado n avances
2018	4	MEX1717020089659	9 Proyecto de inversión	6,000,000.00	0 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5934000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		15	México	108		Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	4704123 N	0	01-01-2017 31-12-2	5,934,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	{u a: Ci	neta1: En unidad_medid Ejecuciór Metros uadrados, vance:1.0}}	Validado n avances
2018	4	MEX1818020113865	3 Proyecto de inversión	9,791,100.00	0 (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9791100.0, modificado:9791100.0}}		23-Provisiones Salariales y Económicas		Bacheo En Vialidades De Los Municipios De Acolman, Axapusco, Hueypoxtia, Nopaltepec, Otumba, Temascalapa, Zumpango, Teotihuacán Y San Martín De Las Pirámides	15	México		Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	110026 N	0	08-01-2018	9,587,073.81	9,587,073.81	9,587,073.81	9,587,073.81	- {ι a:	neta1: En Inidad medid Ejecuciór Kilómetro, Kance:8.4}}	Validado n avances
2018	4	MEX180401496874	Proyecto de inversión	400,000.01	0 (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tjpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0)}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	el Fortalecimiento de la	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ABEDUL ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ROBLES, FRACCIONAMIENTO CASA BLANCA (OBRA NUEVA) METEPEC, CASA BLANCA	15	México	54	Metepec	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	N	8234	03-07-2018 01-08-2	018 400,000.00	398,062.64	398,062.64	398,062.64	a: Ci	neta1: En unidad_medid Ejecuciór Metros uadrados, vance:792.0}}	Validado / n Registrado avances
2018	4	MEX180401496917	Proyecto de inversión	2,000,000.00	O (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado:2000000.0, modificado:2000000.0)}		23-Provisiones Salariales y Económicas	el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	REPAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO DEL CIRCUITO CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE CERRADA METEPEC Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL FRACCIONAMIENTO IZCALLI CUAUHTÉMOC I (OBRA NUEVA) METEPEC, IZCALLI CUAUHTÉMOC I		México	54	Metepec	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		AYUNTAMIENTO DE METEPEC	FFF-045- N 2018	3600	03-07-2018 17-08-2	2,000,000.00	1,998,979.94	1,998,979.94	1,998,979.94	{ı a: Cı	inidad_medid Ejecución Metros uadrados, vance:6442.7	Validado / n Registrado avances

	TALLE D		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS FLUJO
С	ICLO TR	MESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA		POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS		FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS FLUJO
2	018	4 N	WEX17170300970344	Proyecto de inversión	8,703,200.00	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8703200.0, modificado:8302892.88}}		23-Provisiones Salariales y Económicas	el Fortalecimiento de la Infraestructura	Rehabilitación Del Camino San Pedro Los Baños-La Concepción Los Baños (Tramo Km. 5 200 Al Km. 7 080)	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Junta de Caminos	107464	N I	0	12-07-2017		8,302,892.88	8,302,892.88	8,302,892.88	8,302,892.88	{	(meta1: 1 (unidad_medid a:Kilómetro, avance:1.88}}	erminado Validado avances
2	018	4 N	MEX17170401051930	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146207.8, modificado:814233.81}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	Estatal y		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades		Junta de Caminos del Estado de México	108860	N	0	23-10-2017		814,233.81	814,233.81	814,233.81	814,233.81	{	meta1: I unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.16}}	erminado Validado avances
2	018	4 N	MEX18180201138654	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9681906.55, modificado:9681906.55}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	el Fortalecimiento de la		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	109912	N	0	08-01-2018		9,681,906.55	9,681,906.55	9,681,906.55	9,681,906.55	{	meta1: I unidad_medid a:Kilómetro, avance:4.0}}	erminado Validado avances
2	018	4 N	MEX18180201138644	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839019.98, modificado:839019.98}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Cieneguillas 50900, Barrio La Unión, Almoloya De Juárez, México (Inicio 19.413464-99.850844, Final 19.41415- 99.849094)	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	108877	N	0	27-11-2017		839,019.98	839,019.98	839,019.98	839,019.98	{	(meta1: 1 (unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.45}}	erminado Validado avances
2	018	4 P	MEX18180201138645	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889512.31, modificado:1889512.31}}		23-Provisiones Salariales y Económicas	Estatal y Municipal		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	109913	N	0	26-12-2017		1,889,512.31	1,889,512.31	1,889,512.31	1,889,512.31	{	meta1: T unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.78}}	erminado Validado avances
2	018	4 N	MEX18180201138652	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9587412.1,} modificado:9587412.1}}		23-Provisiones Salariales y Económicas	el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Bacheo En Caminos Y Vialidades En Los Municipios De Ixtapan De La Sal, Almoloya De Alquisiras, Sultepec, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Villa Guerrero, Zacualpan Y Texcaltitlán.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades		Junta de Caminos del Estado de México	110022	N .	0	08-01-2018		9,587,412.10	9,587,412.10	9,587,412.10	9,587,412.10	{	meta1: T unidad_medid a:Kilómetro, avance:8.2}}	erminado Validado avances
2	2018	4 N	MEX17170300970465	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9791100.0, modificado:9402706.57}}		23-Provisiones Salariales y Económicas	el Fortalecimiento de la	Reconstrucción Del Camino (La Puerta - Sultepec) - Las Juntas - Ixtapan.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades		Junta de Caminos del Estado de México	108117	N	D	04-08-2017		9,402,706.57	9,402,706.57	9,402,706.57	9,402,706.57	{ a	meta1: I unidad_medid a:Kilómetro, avance:2.5}}	erminado Validado avances
2	018	4 N	MEX17170300970490	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:\$850000.0, modificado:4808316.93}}	2018		de la Infraestructura Estatal y	Construcción Pavimento Asfaltico Para Boulevard Tecomatián, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades		Junta de Caminos del Estado de México	108122	N	D	18-08-2017		4,808,316.93	4,808,316.93	4,808,316.93	4,808,316.93	{	meta1: I unidad_medid a:Kilómetro, avance:1.02}}	erminado Validado avances
2	018	4 N	WEX17170401051935	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218302.87, modificado:785332.33}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	de la Infraestructura Estatal y	Pavimentación Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De Calle Chapala (19.704717 - 99.076150 - 19.703640 - 99.077332).	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión		Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	108861	N I	0	23-10-2017		785,332.33	785,332.33	785,332.33	785,332.33	{	meta1: (unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.17}}	erminado Validado avances

	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX17170401051960	Proyecto de inversión	778,442.8	3 (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778442.83, modificado:460774.64}}		23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Guarniciones Y Banquetas En Calle A Y B (19.606175 - 99.007208 - 19.607546 - 99.005795).	15	México	0			Transportes y vialidades	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	108863	N	0	24-10-2017		460,774.64	460,774.64	460,774.64	460,774.64		{meta1: 1 {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.13}}	erminado Va av	alidado vances
2018	4	MEX18180201138642	Proyecto de inversión	207,709.6	7 (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207709.67, modificado:207709.67}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Pavimentación Hidráulica Colonia Benito Juárez, Tecámac (19.6794666- 98.9853071)	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	108865	N	0	01-12-2017		207,709.67	207,709.67	207,709.67	207,709.67		{meta1: 1 {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.12}}	erminado Va	alidado vances
2018	4	MEX18180201138643	Proyecto de inversión	1,699,683.7	1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699683.71, modificado:1699683.71}}		23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	108866	N	0	14-11-2017		1,699,683.71	1,699,683.71	1,699,683.71	1,699,683.71		{meta1: I {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.8}}	erminado Va av	alidado vances
2018	4	MEX17170401051901	Proyecto de inversión	2,739,971.2	9 (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prop_res:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2739971.29, modificado:1820154.3}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	108859	N	0	27-10-2017		1,820,154.30	1,820,154.30	1,820,154.30	1,820,154.30		{meta1: 1 {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.43}}	erminado Va av	alidado vances
2018	4	MEX17170401051946	Proyecto de inversión	1,325,032.8	0 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES {APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325032.8, modificado:892470.43}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Guarniciones Y Banquetas En Calles Michoacan, Sonora Y Cda. Sinaloa (19.563061 - 99.022411 - 19.564453 - 99.021328).		México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	108862	N	0	23-10-2017		892,470.43	892,470.43	892,470.43	892,470.43		{meta1: T {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.2}}	erminado Va av	alidado vances
2018	4	MEX17170401051989	Proyecto de inversión	2,101,720.4	0 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES {APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101720.4, modificado:842325.82}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		15	México	0		Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	108864	N	0	27-10-2017		842,325.82	842,325.82	842,325.82	842,325.82		{meta1: I {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.65}}	erminado Va av	alidado vances
2018	4	MEX18180201138648	Proyecto de inversión	8,174,253.0	1 (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8174253.01, modificado:8174253.01})		23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Rehabilitación Y Reconstrucción Del T.C. (Toluca- Morelia) - Almoloya De Juárez Em-046 - Almoloya De Juárez.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	110014	N	0	08-01-2018		8,174,253.01	8,174,253.01	8,174,253.01	8,174,253.01		{meta1: T {unidad_medid a:Kilómetro, avance:7.6}}	erminado Va av	alidado vances