

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX16160200674594	9,800,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Chimalhuacán A Av. Texcoco-2830	México	Nezahualcóyotl	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	2246117	0	01-01-2016	01-12-2016	9,692,200.00	9,449,961.98	9,409,229.39	4,909,229.39	4,909,229.39	Validado avances
2019	1	MEX16160200673486	9,800,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepozanes A Av. De Los Reyes Y De Av. Ferrocarril A Av. Texcoco.-2825	México	Nezahualcóyotl	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	2256509	0	01-01-2016	01-12-2016	9,692,200.00	9,455,866.15	9,401,431.42	9,401,431.42	9,401,431.42	Validado avances
2019	1	MEX16160200675876	9,500,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Pozo (Derechos Del Pozo 329)-2827	México	Nezahualcóyotl	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	2256817	0	01-01-2016	01-12-2016	9,395,500.00	9,350,949.11	9,310,643.28	9,310,643.28	9,310,643.28	Validado avances
2019	1	MEX16160200675482	9,800,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Ferrocarril Del Sur A Av. Río De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank Gonzalez A Av. Periférico.-2826	México	Nezahualcóyotl	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	2245522	0	01-01-2016	01-12-2016	9,692,200.00	9,483,180.99	9,442,305.20	9,442,305.20	9,442,305.20	Validado avances
2019	1	MEX16160200674525	450,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Adoquinado De Andador Londres, Col. Centro Urbano-2961	México	Cuautitlán Izcalli	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	2182678	0	01-01-2016	01-12-2016	450,000.00	450,000.00	445,008.40	445,008.40	445,008.40	Validado avances