

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	1	MEX17170200897400	6,300,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Repavimentación De La Calle Lago Trasimeno Entre Av. Chimalhuacan Y Calle Laguna De Terninos	México	Nezahualcóyotl	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	108189		0	01-01-2017	01-12-2017	6,230,700.00	6,197,951.86	6,171,236.55	6,171,236.55	6,171,236.55	Validado avances
2019	1	MEX17170200900696	9,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Repavimentación De Las Calles Oriente 9; Oriente 20; San Sebastian; Calle 15 Y Calle 18 - 4810748	México	Nezahualcóyotl	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	108187		0	01-01-2017	01-12-2017	8,901,000.00	8,896,839.89	8,758,414.13	8,758,414.13	8,758,414.13	Validado avances
2019	1	MEX17170200901513	7,200,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Repavimentación De La Avenida Oaxaca Entre Av. Periférico Y Calle 17; La Calle 13 Entre Calle Guadalupe Victoria Y Avenida Oaxaca; Y La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Simón Bolívar Y Calle Puebla.	México	Nezahualcóyotl	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	108190		0	01-01-2017	01-12-2017	7,120,800.00	7,117,716.16	7,087,036.34	7,087,036.34	7,086,036.34	Validado avances
2019	1	MEX17170200897411	4,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Rehabilitación De Calle Con Concreto Y Obras Complementarias En La Calle La Concepcion, En La Colonia Villas De Tonanitla, Estado De México - 5547487	México	Tonanitla	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	5547487		0	01-01-2017	31-12-2017	3,952,085.38	3,952,085.38	3,952,085.38	3,952,085.38	3,952,085.38	Validado avances
2019	1	MEX17170401041350	4,195,351.93	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Techumbres En El Municipio De Toluca, Estado De México - 5911177	México	Toluca	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJE CUTORA	327		0	01-01-2017	31-12-2017	4,149,203.00	4,149,203.00	4,149,203.00	4,149,203.00	4,135,098.66	Validado avances
2019	1	MEX17170401051347	4,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Rehabilitación De Calle 10 Entre Av. Chimalhuacán Y Calle Malinalco, Colonia Maravillas.	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	109842		0	27-12-2017	01-03-2018	3,956,000.00	3,924,679.93	3,907,763.20	3,907,763.20	3,907,763.20	Validado avances
2019	1	MEX17160300735928	5,000,000.02	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Pavimentación Del Camino De Llano De La Unión A Llano De San Juan - 1608	México	Ixtapan de la Sal	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	1608		0	01-01-2016	31-12-2016	4,944,703.55	4,944,703.55	4,944,703.55	4,944,703.55	4,944,703.55	Validado avances
2019	1	MEX17170401041181	3,393,973.48	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Techumbres En Escuelas Del Centro-Poniente Del Municipio De Toluca, Estado De México - 5910812	México	Toluca	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJE CUTORA	326		0	01-01-2017	31-12-2017	3,356,639.00	3,356,639.00	3,356,639.00	3,356,639.00	3,356,639.00	Validado avances
2019	1	MEX17170401041163	3,358,650.85	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Techumbres En Escuelas Del Centro-Norte Del Municipio De Toluca, Estado De México - 5910704	México	Toluca	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJE CUTORA	325		0	01-01-2017	31-12-2017	3,314,408.18	3,314,408.18	3,314,408.18	3,314,408.18	3,314,408.18	Validado avances
2019	1	MEX17170200896591	3,200,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Programa De Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl - 4917256	México	Nezahualcóyotl	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	107452		0	01-01-2017	01-12-2017	3,164,800.00	3,156,057.61	3,142,453.92	3,142,453.92	3,142,453.92	Validado avances
2019	1	MEX17170401041536	4,367,033.92	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Techumbres En Escuelas Primarias Del Municipio De Toluca, Estado De México - 5911237	México	Toluca	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJE CUTORA	328		0	01-01-2017	31-12-2017	4,308,390.56	4,308,390.56	4,308,390.56	4,308,390.56	4,308,390.56	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170200899043	4,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Remodelación De Parque Recreativo Lago Atitlan Ii; Calle Lago Atitlan Entre Laguna Tamiahua Y Laguna Del Carmen; Colonia Agua Azul - 4846488	México	Nezahualcóyotl	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	107453	0	01-01-2017	01-12-2017	4,000,000.00	3,924,999.57	3,906,372.78	3,906,372.78	3,906,372.78	Validado avances
2019	1	MEX17170200897401	6,300,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Repavimentación De La Calles Bravo Entre Av. Nezahualcóyotl Y Calle Profesa; La Calle Villa Guerrero Entre Calle Bravo Y Calle Coatepec; Y La Calle Ixtapan Entre Calle Flamings Y Calle Coatepec	México	Nezahualcóyotl	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	108191	0	01-01-2017	01-12-2017	6,230,700.00	6,227,967.07	6,201,122.39	6,201,122.39	6,201,122.39	Validado avances
2019	1	MEX17170401041784	2,684,989.81	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Techumbres En 4 Escuelas Ubicadas En El Municipio De Toluca, Estado De México - 5910564	México	Toluca	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJE CUTORA	324	0	01-01-2017	31-12-2017	1,319,923.12	1,319,923.12	1,319,923.12	1,319,923.12	1,319,923.12	Validado avances
2019	1	MEX17170200897402	2,300,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Subcolectores En La Colonia Loma Bonita - 4846634	México	Nezahualcóyotl	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	107451	0	01-01-2017	01-12-2017	2,300,000.00	2,268,074.84	2,258,298.65	2,258,298.65	2,258,298.65	Validado avances
2019	1	MEX17170300961272	1,929,489.63	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Dos Aulas Y Nucleo De Baños En Escuela Superior, En La Cabecera Municipal - 4984041 - 1473	México	Tepetlixpa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJE CUTORA	1473	0	01-01-2017	31-12-2017	1,908,265.20	1,908,265.20	1,908,265.20	1,908,265.20	1,908,265.20	Validado avances
2019	1	MEX17170200902872	1,050,626.37	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Auditorio Comunal - 4984341	México	Tepetlixpa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	4984341	0	01-01-2017	31-12-2017	1,037,666.48	1,037,666.48	1,037,666.48	1,037,666.48	1,037,666.48	Validado avances
2019	1	MEX17170200901315	897,249.35	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Techumbre Y Explanada En Escuela Secundaria No. 238 Juana De Asbaje, En La Cabecera Municipal - 4984461	México	Tepetlixpa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	4984461	0	01-01-2017	31-12-2017	887,094.02	887,094.02	887,094.02	887,094.02	887,094.02	Validado avances
2019	1	MEX17170200898849	415,540.15	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Carrt. Federal Lado Oriente Hacia El Centro De Salud, En La Cabecera Municipal - 4984101	México	Tepetlixpa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	4984101	0	01-01-2017	31-12-2017	410,974.32	410,974.32	410,974.32	410,974.32	410,974.32	Validado avances
2019	1	MEX17170200899677	2,053,392.85	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Techumbre Y Explanada En En Escuela Secundaria Tecnica No. 14 Emiliano Zapata , En La Cabecera Municipal - 4984161	México	Tepetlixpa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	4984161	0	01-01-2017	31-12-2017	2,029,498.80	2,029,498.80	2,029,498.80	2,029,498.80	2,029,498.80	Validado avances
2019	1	MEX17170200902873	250,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Tecnica No. 14 Emiliano Zapata - 4984281	México	Tepetlixpa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	4984281	0	01-01-2017	31-12-2017	247,250.00	247,250.00	247,250.00	247,250.00	247,250.00	Validado avances