

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX18180201138646	Proyecto de inversión	2,155,352.50	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Para Varias Calles De San Salvador Atenco Y Tezoyuca.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México.	109914	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.81}}	26-12-2017		2,038,793.71	2,038,793.71	2,038,793.71	2,038,793.71	2,038,793.71	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.81}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170300970348	Proyecto de inversión	1,740,054.60	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Repavimentación De La C. Río Pánuco (Tramos, Río Fco. Villa - Río Grijalva, Río Grijalva - Río Papaloapaj - Río Balsas) Col. El Salado, Magdalena Atlicpac, La Paz.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de caminos del Estado de México	105788	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.35}}	11-07-2017		1,740,054.60	1,520,792.06	1,520,792.06	1,520,792.06	1,520,792.06	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.35}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170300970395	Proyecto de inversión	9,791,100.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Del Camino Km. 15.0 (México-Puebla)-San Francisco Acuautila-Coatepec-San Vicente Chicoloapan	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	107484	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.26}}	24-07-2017		7,995,525.89	7,995,525.89	7,995,525.89	7,193,404.16	7,193,404.16	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.26}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170300970463	Proyecto de inversión	9,890,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Reconstrucción Del Camino Amatepec-La Goleta-Sultepec Y Libramiento De Amatepec	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	107486	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	12-09-2017		8,330,293.59	8,330,293.59	8,330,293.59	8,330,293.59	8,330,293.59	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX17170401051900	Proyecto de inversión	5,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obra Complementaria En Camino Joquicingo A Guadalupe Victoria, Municipio Joquicingo.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	108872	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	17-10-2017		4,809,596.25	4,809,596.25	4,809,596.25	4,809,596.25	4,809,596.25	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX18180201138647	Proyecto de inversión	9,791,100.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adecuación Geométricas De Entronques En El Camino Km. 4.9 (Toluca - Morelia)-Almoloya De Juárez.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	110013	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:7.6}}	08-01-2018		8,921,608.70	8,921,608.70	8,921,608.70	8,921,608.70	8,921,608.70	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.6}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX17170300970449	Proyecto de inversión	9,890,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Reconstrucción De La Carretera (La Puerta-Sultepec)-Ent. Carretera Tejupilco-Amatepec	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	107490	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	14-08-2017		6,126,486.90	6,126,486.90	6,126,486.90	6,126,486.90	6,126,486.90	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX17170300970471	Proyecto de inversión	9,890,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De La Carretera Toluca - Valle De Bravo.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	108111	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	12-09-2017		7,367,596.31	7,367,596.31	7,367,596.31	7,367,596.31	7,367,596.31	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX17170300970430	Proyecto de inversión	9,791,100.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Reconstrucción De La Avenida Morelos, En San José El Vidrio, Nicolás Romero	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	107502	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	24-07-2017		9,589,972.00	9,589,972.00	9,589,972.00	9,589,972.00	9,589,972.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX17170401052004	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obras Complementarias En Camino San Pedro Al Chilar Tenayac (19.051486 - 100.171061), Municipio, Temascaltepec, Estado De Mexico.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado México	108873	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	17-10-2017		1,803,322.65	1,803,322.65	1,803,322.65	1,803,322.65	1,803,322.65	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX18180201138649	Proyecto de inversión	9,791,100.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Bacheo En Caminos Y Vialidades De Los Municipios De Atlacomulco, Temascalcingo, Jilotepec, Ixtlahuaca, Acambay, El Oro, San Felipe Del Progreso, Chapa De Mota, Jocotitlán, San José Del Rincón, Timilpan	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	110017	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:8.0}}	08-01-2018		9,583,323.20	9,583,323.20	9,583,323.20	9,583,323.20	9,583,323.20	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}}	Terminado	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX17170300970499	Proyecto de inversión	9,791,100.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Reconstrucción De Camino (México - Zacatepec) - San Jerónimo Amanalco.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	108109	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	12-09-2017		8,880,460.48	8,880,460.48	8,880,460.48	8,880,460.48	8,880,460.48	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX17170401052111	Proyecto de inversión	1,950,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Para La Col. Nueva Santa Rosa, Granjas Arenal.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	108879	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	20-10-2017		1,936,341.23	1,936,341.23	1,936,341.23	1,936,341.23	1,936,341.23	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX18180201138651	Proyecto de inversión	8,604,300.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Bacheo De Calles Y Vialidades En El Municipio De Naucalpan, Zona 1.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	110021	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.7}}	08-01-2018		8,149,027.05	8,149,027.05	8,149,027.05	8,149,027.05	8,149,027.05	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.7}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX18180201138653	Proyecto de inversión	9,791,100.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Bacheo En Vialidades De Los Municipios De Acolman, Axapusco, Hueyxpoxtlá, Nopaltepec, Otumba, Temascalapa, Zumpango, Teotihuacán Y San Martín De Las Pirámides	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	110026	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:8.4}}	08-01-2018		9,587,073.81	9,587,073.81	9,587,073.81	9,587,073.81	9,587,073.81	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.4}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301386620	Proyecto de inversión	3,400,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación de la calle libertad	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		450	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.54, meta_modificada:0.54}}	30-07-2018	27-10-2018	3,238,119.88	3,238,119.88	3,238,119.88	3,238,119.88	3,238,119.88	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.54}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301386854	Proyecto de inversión	999,981.01	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de pavimento hidráulico para calles de San Pablito Chiconcuac.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		4125	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.7, meta_modificada:0.7}}	26-06-2018	24-08-2018	995,670.96	995,670.96	995,670.96	995,670.96	995,670.96	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX17170300970457	Proyecto de inversión	4,036,494.04	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Reconstrucción Y Rehabilitación Del Camino A San Juan Atezcapan	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	107485	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.6}}	24-07-2017		3,806,924.98	3,806,924.98	3,806,924.98	3,806,924.98	3,806,924.98	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX17170300970464	Proyecto de inversión	9,791,100.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Y Reconstrucción De Vialidades En El Municipio De Naucalpan (Zona 2).	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	108113	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.19}}	04-08-2017		5,227,238.67	5,227,238.67	5,227,238.67	5,227,238.67	5,227,238.67	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.19}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX17170401052133	Proyecto de inversión	6,639,546.62	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Calles Libertad Y America Del Norte En Atlautla	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	109674	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	16-11-2017		6,479,997.70	6,479,997.70	6,479,997.70	6,479,997.70	6,479,997.70	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX18180201138650	Proyecto de inversión	9,791,100.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Bacheo En Caminos Y Vialidades En Los Municipios De Atlautla,Juchitepec, Atenco,Ozumba,Tep etlixpa,Papalotla,Eca tzingo,Amecameca,A yapango,Tenango Del Aire,Temamatla,Tezoco,Tezoayuca,Cocot itlán Y Chalco	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	110020	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:7.9}}	08-01-2018		9,589,250.82	9,589,250.82	9,589,250.82	9,589,250.82	9,589,250.82	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.9}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX17170300970473	Proyecto de inversión	4,549,400.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Reconstrucción Con Pavimento Flexible De La Calle México (Acceso A Santiago Tolman), Municipio De Otumba.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	108119	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	25-09-2017		4,201,106.26	4,201,106.26	4,201,106.26	4,201,106.26	4,201,106.26	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301386773	Proyecto de inversión	820,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación 5 de Noviembre Col. La Bomba.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		290	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.17, meta_modificada:0.17}}	30-07-2018	27-10-2018	756,957.02	756,957.02	756,957.02	756,957.02	756,957.02	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.17}}	Terminado	Validado avances

