

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX17170300970348	1,740,054.60	1,740,054.60	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Repavimentación De La C. Río Pánuco (Tramos, Río Fco. Villa - Río Grijalva, Río Grijalva - Río Papaloapaj - Río Balsas) Col. El Salado, Magdalena Atlicpac, La Paz.	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de caminos del Estado de México	105788	11-07-2017		1,740,054.60	1,520,792.06	1,520,792.06	1,520,792.06	1,520,792.06	Kilómetro	0.35	0.35	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170300970395	9,791,100.00	7,995,525.89	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Del Camino Km. 15.0 (México-Puebla)- San Francisco Acuautila-Coatepec-San Vicente Chicoloapan	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	107484	24-07-2017		7,995,525.89	7,995,525.89	7,995,525.89	7,193,404.16	7,193,404.16	Kilómetro	2.26	2.26	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones