

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO MODALIDAD Y PROGRAMA	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE PROYECTO METAS MODIFICADAS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	DETALLE PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX200201711988	Proyecto de inversión	20,043,645.51	20,043,645.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Rehabilitación y construcción de retornos y agujas de incorporación en la Vialidad Toluca - Palmillas en el Estado de México.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	8000	Kilómetro	5	24-06-2016	25-12-2016	20,043,645.51	20,043,645.51	20,043,645.51	20,043,645.50	20,043,645.50	Kilómetro	5	5	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	obs1: (observación:Eligir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:victordelatorre, fecha:2020-07-23), obs2: (observación:Eligir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:victordelatorre, fecha:2020-07-23), obs3:	