

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX17170300970395	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,791,100.00	7,995,525.89	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Rehabilitación Del Camino Km. 15.0 (México-Puebla)- San Francisco Acuautila-Coatepec San Vicente Chicoloapan	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	107484	24-07-2017		7,995,525.89	7,995,525.89	7,995,525.89	7,193,404.16	7,193,404.16	Kilómetro	1.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170300970348	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,740,054.60	1,740,054.60	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Repavimentación De La C. Río Pánuco (Tramos, Río Fco. Villa - Río Grijalva, Río Grijalva - Río Papaloapaj - Río Baisas) Col. El Salado, Magdalena Atlicpac, La Paz.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de caminos del Estado de México	105788	11-07-2017		1,740,054.60	1,520,792.06	1,520,792.06	1,520,792.06	1,520,792.06	Kilómetro	1.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	