



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 21

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200683133	Construccion De Pavimentacion, Introduccion De Drenaje E Introduccion De Agua Potable En La Calle Hidalgo	103976	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de ixtapan de la sal	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,890,000	\$9,890,000	\$0	\$9,890,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200683141	Modernizacion De Camino Existente De La Colonia Ixtapita En El Municipio De Ixtapan De La Sal	103977	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de ixtapan de la sal	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$9,890,000	\$9,890,000	\$0	\$9,890,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200683147	Construccion De Pavimentacion Del Camino De Llano De La Union A Llano De San Juan	103978	México	Ixtapan de la Sal	Llano de la Unión	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de ixtapan de la sal	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$4,945,001	\$4,945,000	\$0	\$4,945,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200664070	Favimentación De Concreto Hidráulico En Av. Primavera	103967	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,600,000	\$2,600,000	\$1,314,300	\$2,600,000	\$28,600	\$28,600	\$28,600	1.10	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	0.00	Financiera: EL AVANCE ES X RET 1 AL MILLAR Y GASTOS DE ADMON, RETENIDOS DIRECTAMENTE AL RECURSO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
MEX16160200666160	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Concreto Hidráulico En Calle Saturno, Minas Del Tecolote.	103965	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$2,300,000	\$1,162,650	\$2,300,000	\$25,300	\$25,300	\$25,300	1.10	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	0.00	Financiera: EL AVANCE ES X RET 1 AL MILLAR Y GASTOS DE ADMON, RETENIDOS DIRECTAMENTE AL RECURSO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
MEX16160200666164	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Concreto Hidráulico De Los Circuitos Pintores-Cientificos-Cívico-Historiadores Y Músicos (Primera Etapa)	103962	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$4,953,900	\$9,800,000	\$107,800	\$107,800	\$107,800	1.10	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	0.00	Financiera: EL AVANCE ES X RET 1 AL MILLAR Y GASTOS DE ADMON, RETENIDOS DIRECTAMENTE AL RECURSO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR ES POR \$9,800.00, Y POR GASTOS DE ADMINISTRACION \$98,000.00, RETENIDOS DIRECTAMENTE AL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTA OBRA
MEX16160200666444	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Concreto Hidráulico Del Circuito Ingenieros-Circuito Oradores (1era Etapa), Naucalpan De Juárez	103963	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,150,000	\$9,150,000	\$4,625,325	\$9,150,000	\$100,650	\$100,650	\$100,650	1.10	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	0.00	Financiera: EL AVANCE ES X RET 1 AL MILLAR Y GASTOS DE ADMON, RETENIDOS DIRECTAMENTE AL RECURSO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:



Total: 21

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200666455	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Concreto Hidráulico En Circuito Centro Comercial, Naucalpan De Juárez	103964	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,600,000	\$8,600,000	\$4,347,300	\$8,600,000	\$94,600	\$94,600	\$94,600	1.10	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	0.00	Financiera: EL AVANCE ES X REF 1 AL MILLAR Y GASTOS DE ADMON, RETENIDOS DIRECTAMENTE AL RECURSO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
MEX16160200666473	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Concreto Hidráulico En Paseo De Echegaray (Iera Etapa), Naucalpan De Juárez	103966	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,600,000	\$7,600,000	\$3,841,800	\$3,841,800	\$83,600	\$83,600	\$83,600	1.10	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	0.00	Financiera: EL AVANCE ES X REF 1 AL MILLAR Y GASTOS DE ADMON, RETENIDOS DIRECTAMENTE AL RECURSO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
MEX16160200672206	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Ferrocarril A Av. Chimalhuacán-2831		México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,130,000	\$8,130,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672342	Construcción De Ciclovía En Las Avenidas Victor, Nuestra Señora De Lourdes Y 4ta. Avenida En El Tramo De Av. Nezahualcóyotl A Lázaro Cárdenas.-2823		México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672381	Construcción De Ciclovía En La Avenida Lázaro Cárdenas Y Av. Tepozanes Comunicando A Calle Norteñas, Cielito Lindo, Av. 8 Y Av. Jhon F. Kennedy.-2828		México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,900,000	\$9,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673283	Remodelación De Parque Recreativo Lago Atitlán.-2824		México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$2,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673486	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepozanes A Av. De Los Reyes Y De Av. Ferrocarril A Av. Texcoco.-2825		México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 21

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200674594	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Chimalhuacán A Av. Texcoco-2830		México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.
MEX16160200675067	Construcción De Ciclovía En Av. Nezahualcóyotl Y 4ta. Avenida Tramo De Calle 10 A Av. Nezahualcóyotl.-2829		México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,980,000	\$9,980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200675465	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancén.-2822		México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200675482	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Ferrocarril Del Sur A Av. Río De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank González A Av. Periférico.-2826		México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.	
MEX16160200675876	Construcción De Pozo (Derechos Del Pozo 329)-2827		México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,500,000	\$9,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160100638028	Construcción De Nucleo De Baños En La Escuela Primaria Alberto Teran	2016-075-001	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	Educación	En Ejecución	2016	\$626,400	\$619,510	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,411	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA, NI PROGRAMADO, PORQUE NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO. / Registro: NO SE HA INICIADO LA OBRA, NI PROGRAMADO, PORQUE NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200674150	Rehabilitación De Estancia Infantil-2851		México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$314,400	\$314,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: NO SE HA INICIADO LA OBRA, OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	