

Total: 40

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|--------------------|---|-----------------------------|---------|------------|------------------|--------|-----------------|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|----------|------------------|------------------|-----------|---------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual |
| MEX16160300740048 | Construcción De Casa Del Adulto Mayor, Col. San Buenaventura, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En: U.H. San Buenaventura, Ixtapaluca Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-036/16 | México | Ixtapaluca | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2016 | \$6,493,500 | \$6,493,500 | \$6,493,500 | \$6,483,817 | \$5,190,034 | \$1,293,783 | \$1,288,206 | 19.92 | \$0 | Metros Cuadrados | 32,500 | 0.00 | 83.00 | Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$576.45 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300740097 | Construcción De Concreto Hidráulico De Calle Orizaba, Puebla Y Marco A. Sosa: Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Col. Loma Bonita, Morelos Y 18 De Agosto, Ixtapaluca | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-045/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$5,284,485 | \$5,284,485 | \$5,284,485 | \$5,279,879 | \$5,279,879 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 26,500 | 0.00 | 75.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300740155 | Construcción De Concreto Hidráulico De Calle Cuauhtemoc, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, El Puente., Ubicado En Col. Plutarco Elias Calles, Ixtapaluca, Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-026/16 | México | Ixtapaluca | El Puente | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$6,785,096 | \$6,785,096 | \$6,785,096 | \$6,779,890 | \$6,779,890 | \$6,173,963 | \$6,147,351 | 90.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 34,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$26611.90485 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300740287 | Construcción De Concreto Hidráulico De Calles 15 De Septiembre, Izcoatl, Fernando Fernandez Y Olivares, Ixtapaluca Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-039/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$5,295,020 | \$5,295,020 | \$5,295,020 | \$5,294,982 | \$5,294,982 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 31,500 | 0.00 | 98.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300740355 | Construcción De Concreto Hidráulico De Calles Chimalpopoca, Hermosillo, Isabel Tapia Y Federico Lopez, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, Ubicado En Col. Ilhuicamina, Morelos, Ampli | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-046/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$4,440,187 | \$4,440,187 | \$4,440,187 | \$4,440,187 | \$4,440,187 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,200 | 0.00 | 77.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300740493 | Construcción De Concreto Hidráulico De Luis Donald Colosio, Tlahuac Y Xalpa, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, Ubicado En Col. Juan A. Soberanes, Ixtapaluca, Estado De México | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-037/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$5,162,941 | \$5,162,941 | \$5,162,941 | \$5,160,056 | \$5,160,056 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 31,200 | 0.00 | 98.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 40

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|-----------------------------|---------|------------|---------------------|--------|-----------------|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------------|------------------|------------------|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual |
| MEX16160300740517 | Construcción De Concreto Hidráulico De Calvario, Chabacano Y 1 De Mayo; Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca., Ubicado En Col. Catepec, Ampliación Tejalpa Y 1° De Mayo, Ixtapaluca, Est | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-038/16 | México | Ixtapaluca | Catepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$5,235,866 | \$5,235,866 | \$5,235,866 | \$5,235,070 | \$5,235,070 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 31,250 | 0.00 | 71.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300740537 | Construcción De Concreto Hidráulico De Calle Benito Juárez, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca., Jorge Jiménez Cantú., Ubicado En Col. Loma Bonita, Ixtapaluca, Estado De México | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-043/16 | México | Ixtapaluca | Jorge Jiménez Cantú | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$5,950,606 | \$5,950,606 | \$5,950,606 | \$5,949,404 | \$5,949,404 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 30,000 | 0.00 | 97.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300740552 | Construcción De Concreto Hidráulico De Calles Priv. Calvario, Temachtiani Y Prol. Pino, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca., Ubicado En Col. Catepec, Rey Izcoatl Y Elsa Cordova Moran | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-029/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,568,165 | \$2,568,165 | \$2,568,165 | \$2,564,475 | \$2,564,475 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 13,000 | 0.00 | 33.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300740562 | Pavimentación De Asfalto De Calles 21 De Marzo Y Camarena Sur, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca., Ubicado En Col. La Venta, Ixtapaluca Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-034/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$7,733,984 | \$7,733,984 | \$7,733,984 | \$7,719,488 | \$6,133,861 | \$1,585,627 | \$1,578,792 | 20.50 | \$0 | Metros Cuadrados | 39,000 | 0.00 | 56.00 | Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS DIFERENCIAS POR UN MONTO DE \$6834.59905 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300740567 | Pavimentación De Asfalto De Calles Bugambilia Carcamo Y Nogal, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca., Ubicado En Col. La Virgen, Ixtapaluca, Estado De México | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-042/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$5,926,779 | \$5,926,779 | \$5,926,779 | \$5,924,299 | \$5,924,299 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 30,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300740594 | Pavimentación De Asfalto De Calles Guadalupe Victoria Y Tormenta, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca., Ubicado En Col. Cuatro Vientos, Ixtapaluca, Estado De México | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-048/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$5,598,153 | \$5,598,153 | \$5,598,153 | \$5,597,441 | \$5,597,441 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 28,500 | 0.00 | 99.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |

Total: 40

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|--|-----------------------------|---------|------------|-----------------------|--------|-----------------|----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------|---------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------------|------------------|------------------|-----------|---------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual |
| MEX16160300740605 | Pavimentación De Asfalto De Camino Empedradillo, Miguel Hidalgo Y Sin Nombre (Velatorio), Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, Ixtapaluca., Ubicado En Col. Ayotla, U.H. Los Heroes Y Ayotla, Ixtapa | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-032/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$7,158,622 | \$7,158,622 | \$7,158,622 | \$7,150,274 | \$5,645,255 | \$1,505,019 | \$1,498,532 | 21.02 | \$0 | Metros Cuadrados | 35,500 | 0.00 | 68.00 | Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$6487.1318 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300740609 | Pavimentación De Asfalto De Camino Cuarto Carril, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, Ubicado En Col. Hornos De Santa Barbara, Ixtapaluca, Estado De México | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-041/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$5,715,664 | \$5,715,664 | \$5,715,664 | \$5,715,635 | \$5,715,635 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 29,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300740615 | Pavimentación De Asfalto De Camino Tercer Carril, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, San Buenaventura., Ubicado En Ixtapaluca Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-033/16 | México | Ixtapaluca | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$7,315,229 | \$7,315,229 | \$7,315,229 | \$7,315,229 | \$4,858,882 | \$2,105,102 | \$2,096,028 | 28.78 | \$0 | Metros Cuadrados | 35,800 | 0.00 | 70.00 | Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$9073.71615 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300740619 | Pavimentación De Asfalto De Calles Blvd. Del Viento Y Calle Limón, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, Ixtapaluca., Ubicado En Col. U.H. Cuatro Vientos Y La Virgen, Ixtapaluca, Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-047/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$5,506,568 | \$5,506,568 | \$5,506,568 | \$5,505,997 | \$5,505,997 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 27,500 | 0.00 | 98.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300740625 | Construcción De 10 Aulas Tipo Eu-2c, Barda Perimetral Y Andadores En Escuela Preparatoria "San Francisco" En Col. San Francisco Acuatla, Ixtapaluca, San Francisco Acuatla., Ubicado En Col. San Franc | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-021/16 | México | Ixtapaluca | San Francisco Acuatla | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,979,900 | \$5,859,659 | \$4,120,241 | \$4,102,481 | 41.24 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,000 | 0.00 | 88.00 | Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$17759.66415 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300740635 | Rehabilitación De Puente Vehicular En San Francisco Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, Ayotla., Ubicado En San Francisco Acuatla, Ixtapaluca, Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-058/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$10,989,000 | \$10,989,000 | \$10,989,000 | \$10,978,372 | \$5,543,727 | \$5,434,645 | \$5,411,220 | 49.46 | \$0 | Metros lineales | 55,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$23425.19315 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |

Total: 40

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|--------------------|---|-----------------------------|---------|------------|-----------------------|--------|-----------------|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|----------|------------------|------------------|-----------|---------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual |
| MEX16160300740646 | Construcción De Gimnasio Polivalente Col. Tlalpizahuac. Ixtapaluca, Ixtapaluca, Ubicado En Col. Tlalpizahuac, Ixtapaluca, Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-049/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$13,986,000 | \$13,986,000 | \$13,986,000 | \$13,920,780 | \$13,920,780 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 70,000 | 0.00 | 26.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300740654 | Construcción De Alberca Casa Del Adulto Mayor, Col. San Francisco Ixtapaluca Estado De Mexico. Ixtapaluca, Fermin Alvarez., Ubicado En Col. San Francisco, Ixtapaluca Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-022/16 | México | Ixtapaluca | San Francisco Acuatla | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2016 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | \$19,978,779 | \$16,709,206 | \$3,269,573 | \$3,255,480 | 16.36 | \$0 | Metros Cuadrados | 100,000 | 0.00 | 60.00 | Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$1492.9875 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300740662 | Ampliación De 20 Aulas Y Plaza Cívica; Centro Educativo Humberto Vidal Municipio De Ixtapaluca, Ixtapaluca, Ixtapaluca, Ubicado En Municipio De Ixtapaluca, Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-023/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | \$19,975,729 | \$19,975,729 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 10,000 | 0.00 | 77.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300741147 | Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Escalerillas, Ixtapaluca Estado De Mexico. Ixtapaluca, Ayotla, Ixtapaluca, Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-017/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | \$6,493,500 | \$6,493,500 | \$6,493,500 | \$6,486,901 | \$4,667,432 | \$1,819,469 | \$1,811,626 | 28.02 | \$0 | Metros Cuadrados | 30,000 | 0.00 | 85.00 | Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$782.1384 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300741168 | Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Rey Izcoatl, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, San Francisco Acuatla., Ubicado En Ixtapaluca, Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-018/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | \$6,493,500 | \$6,493,500 | \$6,493,500 | \$6,491,232 | \$5,327,095 | \$1,164,136 | \$1,159,119 | 17.93 | \$0 | Metros Cuadrados | 30,000 | 0.00 | 82.00 | Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$5517.8292 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300741186 | Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Col. Arbolada, Ixtapaluca Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-019/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | \$6,493,500 | \$6,493,500 | \$6,493,500 | \$6,492,340 | \$5,708,426 | \$783,914 | \$780,535 | 12.07 | \$0 | Metros Cuadrados | 30,000 | 0.00 | 70.00 | Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$3378.9387 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300741229 | Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Col. El Pilar, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, El Potrero., Ubicado En Ixtapaluca, Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-020/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | \$6,493,500 | \$6,493,500 | \$6,493,500 | \$6,491,419 | \$3,593,275 | \$2,898,144 | \$2,885,652 | 44.63 | \$0 | Metros Cuadrados | 30,000 | 0.00 | 92.00 | Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$1142.0017 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 40

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---------|------------|---------------------|--------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX16160300741302 | Construcción De Concreto Hidráulico De Calles 30 De Abril Y Nicolas Bravo, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Manuel Avila Camacho., Ubicado En Col. El Pilar, Ixtapaluca Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-031/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$4,232,633 | \$4,232,633 | \$4,232,633 | \$4,232,482 | \$4,232,482 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 20,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300741331 | Pavimentación De Asfalto Y Concreto Hidráulico De La Calle La Cañada De Av. Cuauhtemoc A Calle Benito Juárez, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Ubicado En Col. Jimenez Cantu, Ixtap | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-025/16 | México | Ixtapaluca | Jorge Jiménez Cantu | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$9,478,069 | \$9,478,069 | \$9,478,069 | \$9,478,069 | \$5,404,432 | \$5,404,432 | \$5,381,137 | 57.02 | \$0 | Metros Cuadrados | 50,000 | 0.00 | 55.00 | Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$ 23,294.97 / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300741491 | Construcción De Concreto Hidráulico De Calles Tepozanes Y Alcanfores, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, La Cañada., Ubicado En Col. Plutarco Elias Calles, Ixtapaluca, Estado De México | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-040/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$5,363,171 | \$5,363,171 | \$5,363,171 | \$5,360,904 | \$5,360,904 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 25,000 | 0.00 | 9.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300741525 | Construcción De Concreto Hidráulico De Calles Paulino Cabrera Y Allende, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Paraje La Loma De Guerrero., Ubicado En Col. Loma Bonita, Ixtapaluca, Estado De México | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-027/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$7,073,439 | \$7,073,439 | \$7,073,439 | \$6,999,944 | \$4,772,911 | \$4,772,911 | \$4,752,338 | 67.48 | \$0 | Metros Cuadrados | 35,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$2372,813 / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300741543 | Construcción De Concreto Hidráulico De Calle Prolongación Tepozanes, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, La Cañada., Ubicado En Col. Plutarco Elias Calles, Ixtapaluca Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-028/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,762,236 | \$1,762,236 | \$1,762,236 | \$1,760,128 | \$1,403,051 | \$1,403,051 | \$1,397,003 | 79.62 | \$0 | Metros Cuadrados | 8,000 | 0.00 | 90.00 | Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$607.63 / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300741590 | Construcción De Muro De Contención De Parque Wenceslao, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Ayotla., Ubicado En Col. Wenceslao, Ixtapaluca Estado De México | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-044/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$4,663,453 | \$4,663,453 | \$4,663,453 | \$4,652,736 | \$3,792,434 | \$860,301 | \$856,593 | 18.45 | \$0 | Metros Cuadrados | 20,000 | 0.00 | 45.00 | Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$ 3,708.20 / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 40

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|---------|----------------|---------------------|--------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX16160300741616 | Pavimentación De Asfalto De Calles Olivo Y Emiliano Zapata, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, La Cañada,, Ubicado En Col. Plutarco Elias Calles Y Loma Bonita, Ixtapaluca, Estado De México | M-IXTA/DOP/PR-23/I3P-030/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$4,117,141 | \$4,117,141 | \$4,117,141 | \$4,117,007 | \$4,117,007 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 20,000 | 0.00 | 29.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160300741626 | Construcción De Tanque De Agua De Vidrio Fusionado En La Col. Cerro De Moctezuma, Ixtapaluca,, Ubicado En Col. Ampliación Morelos, Cerro Del Pino, Ixtapaluca, Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-024/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$14,985,000 | \$14,985,000 | \$14,985,000 | \$14,953,382 | \$14,953,382 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros cúbicos | 75,000 | 0.00 | 80.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400823124 | Construcción De Gimnasio, Pista De Tartán, Cancha De Fútbol, En La Col. Acozac (Obra Nueva) Ixtapaluca, Acozac., Ubicado En Col. Acozac, Ixtapaluca Estado De México | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-059/16. | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$48,951,000 | \$48,951,000 | \$48,951,000 | \$42,198,832 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 200,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400816451 | Creación De Nueva Pista Para Trotar Con Rehabilitación Y Reforestación Del Camellón De Av. Nezahualcóyotl | 104598 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$5,967,592 | \$2,568,524 | \$2,568,524 | \$2,568,524 | 42.81 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,000 | 0.00 | 19.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400816466 | Repavimentación De Calle Paloma Negra Entre Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochiaca | 104940 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$26,448,000 | \$26,448,000 | \$26,448,000 | \$26,072,400 | \$7,821,720 | \$7,821,720 | \$7,821,720 | 29.57 | \$0 | Metros Cuadrados | 12,000 | 0.00 | 2.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400816468 | Instalación De Nuevo Equipamiento Deportivo Sobre El Camellón Francisco Villa | 104943 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$11,000,000 | \$11,000,000 | \$11,000,000 | \$10,868,467 | \$4,793,592 | \$4,793,592 | \$4,793,592 | 43.58 | \$0 | Metros Cuadrados | 21,400 | 0.00 | 8.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400829190 | Rehabilitación Integral De La Escuela Secundaria Oficial No. 003 Lic. Benito Juárez, Obra Nueva | 105504 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: |
| MEX16160400828674 | Construcción De Red Drenaje En La Colonia Valle Verde | 104610 | México | Tonanitla | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TONANITLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$5,374,243 | \$5,377,877 | \$5,377,877 | \$5,377,877 | \$5,374,243 | \$5,374,243 | \$5,374,243 | 99.93 | \$0 | Metros lineales | 2,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400828677 | Construcción De Arcotecho En Jardín De Niños Miguel Noreña | 104609 | México | Tonanitla | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TONANITLA | Educación | En Ejecución | 2016 | \$1,189,731 | \$1,193,118 | \$1,193,118 | \$1,193,118 | \$1,189,731 | \$1,189,731 | \$1,189,731 | 99.72 | \$0 | Metros Cuadrados | 350 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |