

Total: 2

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300193072	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma 1ra. Etapa.	90920	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,468,079	\$2,712,884	\$2,712,884	\$2,712,884	49.33	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	55.00	Financiera / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al tercer Trimestre del 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300193089	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa.	90928	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,047	\$7,534,065	\$7,534,065	\$7,534,065	75.34	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	65.49	Financiera / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.