

Total: 4

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400816451	Creación De Nueva Pista Para Protar Con Rehabilitación Y Reforestación Del Camellón De Av. Nezahualcóyotl	104598	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,967,592	\$5,926,241	\$5,926,241	\$5,926,241	98.77	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816466	Repavimentación De Calle Paloma Negra Entre Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochiaca	104940	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$26,448,000	\$26,448,000	\$26,448,000	\$26,072,400	\$25,960,019	\$25,960,019	\$25,960,019	98.15	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816468	Instalación De Nuevo Equipamiento Deportivo Sobre El Camellón Francisco Villa	104943	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$10,989,000	\$10,989,000	\$10,868,467	\$10,821,620	\$10,821,620	\$10,821,620	98.48	\$0	Metros Cuadrados	21,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400829190	Rehabilitación Integral De La Escuela Secundaria Oficial No. 003 Lic. Benito Juárez, Obra Nueva	105504	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,859,514	\$3,859,514	\$3,859,514	77.19	\$0	Otros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE 2017 / Registro:

PRELIMINAR