

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	MEX180401498800	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,199,079.25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA (ARCOTECHO CON CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA) PARA ESCUELA DE NIVEL BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, EDO. MÉX.	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Educación	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111702	1000	15-10-2018	29-11-2018	1,199,079.25	1,199,079.25	1,199,079.25	1,199,079.25	1,199,079.25	Metros Cuadrados	250.7	250.7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones