

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX13130300193089	Proyecto de inversión	2013	10,000,000.00	10,000,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa.	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	90928	01-07-2013	01-12-2013	10,000,000.00	9,971,047.36	7,534,065.24	7,534,065.24	7,534,065.24	Metros Cuadrados	8,640,000	5,658,336	65.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX13130300193072	Proyecto de inversión	2013	5,500,000.00	5,500,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma 1ra. Etapa.	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	90920	01-07-2013	01-12-2013	5,500,000.00	5,468,078.90	2,712,884.37	2,712,884.37	2,712,884.37	Metros Cuadrados	8,640,000	4,752,000	55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones