



Total: 2

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|---------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Peculado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150100462794 | Construcción Del Pavimento Hidráulico, Tramo 1, Circuito De Dongu, En El Municipio De Chapa De Mota, En México | FAD-02-2014 | México | Chapa de Mota | Cobertura municipal | Subsidios | | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas y Desarrollo Urbano | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$3,000,000 | \$2,999,471 | \$2,999,471 | \$2,999,471 | \$2,999,471 | \$2,999,471 | \$2,999,471 | 100.00 | 50 | Metros Cuadrados | 4,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 3er. trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX14140100316961 | Rehabilitación Del Rastro Municipal En San Pablo Autopan En El Municipio De Toluca, Estado De México. | - | México | Toluca | Cobertura municipal | Subsidios | | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$6,000,000 | \$19,999,821 | \$19,999,821 | \$19,999,821 | \$14,627,030 | \$14,627,030 | \$14,627,030 | 73.14 | 50 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 75.00 | Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 / Física: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 / Registro: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |