



Total: 2

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140100302043	Rehabilitación De Camellones En Nezahualcóyotl, Estado De México	95143	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,970,000	\$11,962,801	\$11,962,801	\$11,962,801	99.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140100302066	Rehabilitación De Vialidades En El Municipio De Nezahualcóyotl, Estado De México.		México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$45,000,000	\$45,000,000	\$45,000,000	\$44,900,003	\$44,510,326	\$44,510,326	\$44,510,326	98.91	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.