

DIRECCION DE

Total: 2

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150200515731	Rehabilitación Del Teatro Morelos, En El Municipio De Toluca R-23	96199	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA, DIF ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$113,008,280	\$113,008,280	\$113,008,280	75.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro:
MEX15150200515760	Rehabilitación Del Teatro Morelos Segunda Etapa	96186	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS, DIFEM ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$49,949,404	\$49,949,404	\$49,949,404	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: